Утверждена приказом министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19.09.2018 г. № 656

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костанай"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"

Наименование объекта: Строительство подъездных путей с устройством ливневой канализации в мкр."Береке" г.Костанай (Ливневая канализация)

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		202	04.05.2020г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге							НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1						
			строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2018 года	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Строительство подъездных путей с устройством ливневой канализации в мкр."Береке" г.Костанай (Ливневая канализация)	80 437 353	37 951 272	37 951 272	37 951 272	-	-	-	-	4 554 153	42 505 425

Сдал: (Подрядчик)
ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"
БИН 990340001187
Директор _____ **Жайнаков Ж. Т.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "ZS ENGINEERING" (ЗС ИНЖИНИРИНГ)
БИН/ИИН 060340012936
Эксперт
технического надзора _____ **Хайриев Р.К.**
№ аттестата KZ38VJE00038701 от 08.06.2018г.

Принял: (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"
БИН 060140015369
и.о. Руководителя _____ **Аймагамбетов Д.В.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Промстройпроект"
БИН 041040002273
Главный инженер _____ **Шевченко Т. А.**
по проектированию автомобильных дорог
Приказ № 9 от "09 " апреля 2020 года.

Утверждена приказом Министра
Национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г.№229

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"

Наименование строительства: Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство подъездных путей с устройством ливневой канализации в мкр."Береке" г.Костанай (Ливневая канализация)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2

за август месяц 2021г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№202 ***доп.согл. №2***	**04.05.2020** **02.02.2021**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство подъездных путей с устройством ливневой канализации в мкр."Береке" г.Костанай (Ливневая канализация)	80 437 353	37 951 272							4 554 153	42 505 425

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

и.о. Руководителя Аймагамбетов Д.В._____

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"

Руководитель Жайнаков Ж.Т._____

(должность фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма №3

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата г. Костанай"**

Подрядчик: **ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"**

АКТ № 2
Выполненных работ за август 2021 года

Объект: Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство подъездных путей с устройством ливневой канализации в мкр."Береке" г.Костанай (Ливневая канализация)

Договор № 202 от 04.05.2020г., Доп соглашение №2 от 02.02.2021г.

№	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	515 730 536,50
2	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0,00
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	37 931 928,00
4	Виды выполняемых работ	**Строительство**
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения работ	80 437 353,00
6	Сумма выполненных работ за август 2021 года	42 505 425,00
7	Удержание аванса 30%	0,00
8	Удержание резерва 5%	0,00
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	42 505 425,00

Принял:
и.о. Руководителя
ГУ "Отдел строительства акимата г. Костанай" _____ **Аймагамбетов Д.В.**

Сдал:
Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» **Жайнаков Ж.Т.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Наименование объекта: Строительство подъездных путей с устройством ливневой канализации в мкр."Береке" г.Костанай (Ливневая канализация)
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 202 от 04.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 2
за август 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
		Снятие, восстановление ПРС									
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м-срезка почвенно-растительного слоя**	м3 грунта	336,44	22,97	22,97	7727	7727	--	2090	10603
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,63	--	2903		785	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	336,44	79,51	79,51	26751	26751	--	7237	36706
		НР - 72%; СП - 8%			--	29,87	--	10051		2719	
3	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	336,44	150,20	143,97	50533	48436	27	10308	65708
		НР - 72%; СП - 8%			6,15	36,40	2070	12247		4867	
4	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км-почвенно-растительный слой в конус**	Тенге за 1 тонну	403,728	60,50	--	24426	--		--	26380
		СП - 8%			--	--	--	--		1954	
5	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	4760,94	150,20	143,97	715088	685421	378	145866	929830
		НР - 72%; СП - 8%			6,15	36,40	29289	173302		68876	
6	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	Тенге за 1 тонну	7855,551	60,50	--	475261	--		--	513282
		СП - 8%			--	--	--	--		38021	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1493,91	184,72	177,05	275958	264496	158	56288	358826
		НР - 72%; СП - 8%			7,57	44,76	11304	66873		26580	
8	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	Тенге за 1 тонну	2614,3425	60,50	--	158168	--		--	170821
		СП - 8%			--	--	--	--		12653	
9	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	144,87	1257,41	--	182161	--	--	131156	338382
		НР - 72%; СП - 8%			1257,41	--	182161	--		25065	
10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	46,86	1641,02	--	76898	--	--	55367	142846
		НР - 72%; СП - 8%			1641,02	--	76898	--		10581	
11	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	53,16	1641,02	--	87237	--	--	62811	162051
		НР - 72%; СП - 8%			1641,02	--	87237	--		12004	
12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком-защитный слой над трубой. Группа грунтов 1	м3 грунта	765,87	649,59	--	497501	--	--	358201	924159
		НР - 72%; СП - 8%			649,59	--	497501	--		68456	
13	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 песком под дорогой	м3 грунта	5243,96	13,28	13,28	69638	69638	--	18838	95555
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,99	--	26164		7078	
14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5243,96	132,66	63,11	695648	330920	--	371428	1152442
		НР - 72%; СП - 8%			69,55	28,82	364728	151144		85366	
15	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	5243,96	77,27	66,21	405181	347199	16781	80242	524256
		НР - 72%; СП - 8%			7,86	13,40	41201	70246		38834	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	6009,83	1405,00	--	8443811	--	8443811	--	9119316
		СП - 8%			--	--	--	--		675505	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12191987	1780590	8461155	1299832	14571163
							1292390	512930	--	1079344	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12191987				
	Материалы		Тенге				17342				
	Всего заработная плата		Тенге					1805319			
	Местные материалы		Тенге				8443811				
	Транспортные расходы		Тенге				657854				
		Накладные расходы	Тенге				1299830				
		Сметная прибыль	Тенге				1079345				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14571162				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2141
		Сметная заработная плата	Тенге					1805319			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14571162				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2141
		Сметная заработная плата	Тенге					1805319			
		РАЗДЕЛ 2.Канализация К2									
17	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	51,96	2554,43	149,07	132728	7745	80305	46208	193251
		НР - 99%; СП - 8%			859,86	38,43	44678	1997		14315	
18	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0626	517340,67	192210,63	32386	12032	1306	22161	58910
		НР - 99%; СП - 8%			304288,00	53300,22	19048	3337		4364	
19	2301-0603-0605 РСНБ РК 2015	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011**	м	63,226	6039,00	--	381822	--	381822	--	412368
		СП - 8%			--	--	--	--		30546	
20	2302-1103-0105 РСНБ РК 2015	**Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 250 ГОСТ 9833-73**	шт.	11	828,00	--	9108	--	9108	--	9837
		СП - 8%			--	--	--	--		729	
21	1122-0501-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 1000 мм. Укладка**	км трубопровода	0,2419	2913342,47	1413970,47	704738	342039	67854	402704	1196037
		НР - 99%; СП - 8%			1218872,00	462698,54	294845	111927		88595	
22	2301-0603-0611 РСНБ РК 2015	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 1000 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011**	м	244,319	67831,00	--	16572402	--	16572402	--	17898194
		СП - 8%			--	--	--	--		1325792	
23	2302-1103-0111 РСНБ РК 2015	**Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 1000 ГОСТ 9833-73**	шт.	40	20070,00	--	802800	--	802800	--	867024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		64224	
24	1122-0701-0207 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка без дезинфекции**	км трубопровода	0,0626	56727,20	--	3551	--	1894	1640	5607
		НР - 99%; СП - 8%			26467,20	--	1657	--		415	
25	1122-0701-0217 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 1000 мм. Промывка без дезинфекции**	км трубопровода	0,2419	541754,00	--	131050	--	116378	14525	157222
		НР - 99%; СП - 8%			60654,00	--	14672	--		11646	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				20798450				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								502
		Сметная заработная плата	Тенге					492161			
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы									
		Колодцы дождеприемные Dв 1000 мм Д94,Д93/2 шт/									
26	1123-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Колодцы дождеприемные круглые для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	1	27048,50	11994,67	27049	11995	1093	18122	48784
		НР - 99%; СП - 8%			13961,30	4343,59	13961	4344		3614	
27	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 Т.Ч.ССЦ РК 8.04-08-2018 Вып.1 Р.21-04 т.5 пп.4,5	**Надбавка на бетон тяжелый класса В15, W6**	м3	1	605,50	--	606	--	606	--	654
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
28	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	10206,00	--	20412	--	20412	--	22045
		СП - 8%			--	--	--	--		1633	
29	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**	шт.	2	5607,00	--	11214	--	11214	--	12111
		СП - 8%			--	--	--	--		897	
30	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9**	шт.	2	11685,00	--	23370	--	23370	--	25240
		СП - 8%			--	--	--	--		1870	
31	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	шт.	4	599,00	--	2396	--	2396	--	2588
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
		Гидроизоляция колодцев									
32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	10,43736	823,76	19,83	8598	207	5997	2248	11713
		НР - 93%; СП - 8%			229,38	2,20	2394	23		868	
		Колодцы Dв 2000 мм 57,56/4 шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	7,22	17169,80	6254,98	123966	45161	20073	75189	215088
		НР - 99%; СП - 8%			8134,56	2384,69	58732	17217		15932	
34	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 Т.Ч.ССЦ РК 8.04-08-2018 Вып.1 Р.21-04 т.5 пп.4,5	**Надбавка на бетон тяжелый класса В15, W6**	м3	7,22	605,50	--	4372	--	4372	--	4721
		СП - 8%			--	--	--	--		350	
35	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	25818,00	--	51636	--	51636	--	55767
		СП - 8%			--	--	--	--		4131	
36	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые СТ РК 937-92**	м3	0,96	60221,00	--	57812	--	57812	--	62437
		СП - 8%			--	--	--	--		4625	
37	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	7900,00	--	15800	--	15800	--	17064
		СП - 8%			--	--	--	--		1264	
38	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	8	24603,00	--	196824	--	196824	--	212570
		СП - 8%			--	--	--	--		15746	
39	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	5607,00	--	11214	--	11214	--	12111
		СП - 8%			--	--	--	--		897	
40	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	шт.	8	599,00	--	4792	--	4792	--	5175
		СП - 8%			--	--	--	--		383	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				560060	57363	427611	95559	708068
							75087	21584	--	52450	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				560060				
		Материалы	Тенге				27163				
		Всего заработная плата	Тенге					96671			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7188				
		Местные материалы	Тенге				393259				
		Накладные расходы	Тенге				95559				
		Сметная прибыль	Тенге				52450				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				708068				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					96671			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				708068				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					96671			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**36077681**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1742377**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2199769**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**651774**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**26922635**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**657855**				
		- Накладные расходы	Тенге							**1882629**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2672420**	
		Итого сметная стоимость по акту							**36077681**		
		в том числе оборудование							**0**		
		Итого сметная стоимость СМР по главам 1-7							**36077681**		
		Временные здания и сооружения (2%) от суммы глав 1-7							**721554**		
		Итого сметная стоимость СМР по главам 1-8							**36799235**		
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее времы (3,4%)							**1251174**		
		Итого сметная стоимость СМР по главам 1-9							**38050409**		
		Непредвиденные работы и затраты 2%							**761008**		
		Итого по акту в текущих ценах на 2018 г.							**38811417**		
		Итого в текущих ценах на 2020 год с К=1,0864865							**42168080**		
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года с учетом ценовой скидки Подрядчика К=0,9							**37951272**		
		НДС в текущих ценах (12 %)							**4554153**		
		Всего по акту в текущих ценах с учетом НДС (12 %)							**42505425**		

Сдал: (Подрядчик)
ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"
БИН 990340001387
Директор _____ **Жайнаков Ж. Т.**

Принял: (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"
БИН 060140015369
_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "ZS ENGINEERING" (ЗС ИНЖИНИРИНГ)
БИН/ИИН 060340012936
Эксперт
технического надзора_____ **Хайриев Р.К.**
№ аттестата KZ38VJE00038701 от 08.06.2018г.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Промстройпроект"
БИН 041040002273
Главный инженер _____ **Шевченко Т. А.**
по проектированию автомобильных дорог
Приказ № 9 от "09 " апреля 2020 года.