Утверждена приказом Министра
Национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г.№229

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"

Наименование строительства: Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство подъездных путей с устройством ливневой канализации в мкр."Береке" г.Костанай (Ливневая канализация)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 4

за октябрь месяц 2021г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№202 ***доп.согл. №2***	**04.05.2020** **02.02.2021**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство подъездных путей с устройством ливневой канализации в мкр."Береке" г.Костанай (Ливневая канализация)	146 833 274	21 869 382							2 624 326	24 493 708

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

и.о. Руководителя Данильчук Т.Н _____

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"

Руководитель Жайнаков Ж.Т _____

(должность фамилия, имя, отчество, подпись)

Утверждена приказом министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19.09.2018 г. № 656

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костанай"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"

Наименование объекта: Строительство подъездных путей с устройством ливневой канализации в мкр."Береке" г.Костанай (Ливневая канализация)

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код		
		202	04.05.2020г						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге							НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1						
			строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2018 года	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подъездных путей с устройством ливневой канализации в мкр."Береке" г.Костанай (Ливневая канализация)	146 833 274	21 869 382	21 869 382	21 869 382	-	-	-	-	2 624 326	24 493 708

Сдал: (Подрядчик)
ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"
БИН 990340001387
Директор _____ **Жайнаков Ж. Т.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "ZS ENGINEERING" (ЗС ИНЖИНИРИНГ)
БИН/ИИН 060340012936
Эксперт
технического надзора _____ **Хайриев Р.К.**
№ аттестата KZ38VJE00038701 от 08.06.2018г.

Принял: (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"
БИН 060140015369
и.о. Руководителя _____ **Данильчук Т.Н.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Промстройпроект"
БИН 041040002273
Главный инженер _____ **Шевченко Т. А.**
по проектированию автомобильных дорог
Приказ № 9 от "09." апреля 2020 года.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"

Наименование объекта: Строительство подъездных путей с устройством ливневой канализации в мкр."Береке" г.Костанай (Ливневая канализация)

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 202 от 04.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 4

за октябрь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Замена открытого способа на ГНБ от УП5 до КГ-2									
		Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия под приямки 3шт (замена открытого способа на ГНБ от УП5 до КГ-2)									
		Разборка асфальтобетонного покрытия									
1	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка БР100.30.18**	м	57	624,34	--	35587	--	--	38434	79943
		НР - 108%; СП - 8%			624,34	--	35587	--		5922	
2	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	т	7,1	430,00	--	3053	--		--	3297
		СП - 8%			--	--	--	--		244	
3	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	Тенге за 1 тонну	7,1	233,20	--	1656	--		--	1788
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
4	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	22,5	2399,19	1046,04	53982	23536	--	43406	105178
		НР - 108%; СП - 8%			1353,15	433,09	30446	9744		7791	
5	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км в конус**	Тенге за 1 тонну	44,96	60,50	--	2720	--		--	2938
		СП - 8%			--	--	--	--		218	
6	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	36	321,36	231,39	11569	8330	--	5269	18186
		НР - 108%; СП - 8%			89,97	45,56	3239	1640		1347	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0102-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	36	249,21	232,01	8972	8352	5	2209	12075
		НР - 72%, СП - 8%			17,09	68,14	615	2453		894	
8	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км в конус	Тенге за 1 тонну	51,84	60,50	--	3136	--		--	3387
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
		Дорожная одежда									
9	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня фракционированного. Устройство подготовки под основание бортового камня	м3 материала основания в плотном теле	2,166	5368,57	1441,21	11628	3122	8118	1106	13753
		НР - 108%, СП - 8%			179,06	293,53	388	636		1019	
10	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий БР100.30.18	м бортового камня	57	1716,30	27,49	97829	1567	60335	39417	148226
		НР - 108%, СП - 8%			630,29	10,01	35927	571		10980	
11	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	2,964	36753,00	--	108936	--	108936	--	117651
		СП - 8%			--	--	--	--		8715	
12	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Надбавка на бетон тяжелый класса В30, F300	м3	2,964	1038,05	--	3077	--	3077	--	3323
		СП - 8%			--	--	--	--		246	
					Вскрытие и восстановление тротуарного покрытия под приямки 2шт (замена открытого способа на ГНБ от УП5 до КГ-2)						
		Разборка покрытия тротуаров из тротуарной плитки									
13	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка БР100.30.18	м	6	624,34	--	3746	--	--	4046	8415
		НР - 108%, СП - 8%			624,34	--	3746	--		623	
14	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	0,228	430,00	--	98	--		--	106
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
15	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	Тенге за 1 тонну	0,228	233,20	--	53	--		--	57
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
16	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки.Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком. Демонтаж	м2 покрытия	74	697,68	96,42	51629	7135	--	43553	102796
		НР - 94%, СП - 8%			601,26	24,86	44493	1840		7615	
17	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	9	321,36	231,39	2892	2082	--	1317	4546

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%, СП - 8%			89,97	45,56	810	410		337	
18	1101-0102-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	9	249,21	232,01	2243	2088	1	552	3019
		НР - 72%, СП - 8%			17,09	68,14	154	613		224	
19	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км в конус	Тенге за 1 тонну	12,96	60,50	--	784	--		--	847
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
		Дорожная одежда									
20	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня фракционированного. Устройство подготовки под основание бортового камня	м3 материала основания в плотном теле	0,228	5368,57	1441,21	1224	329	854	116	1448
		НР - 108%, СП - 8%			179,06	293,53	41	67		107	
21	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий БР100.30.18	м бортового камня	6	986,24	27,49	5917	165	1970	4149	10872
		НР - 108%, СП - 8%			630,29	10,01	3782	60		805	
22	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,312	35719,00	--	11144	--	11144	--	12036
		СП - 8%			--	--	--	--		892	
23	2102-0101-0801 РСНБ РК 2015	Надбавка на бетон тяжелый класса В22,5, F300	м3	0,312	20277,80	--	6327	--	6327	--	6833
		СП - 8%			--	--	--	--		506	
				Земляные работы под приямки 5шт (замена открытого способа на ГНБ от УП5 до КГ-2)							
24	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 песком под дорогой	м3 грунта	369	13,28	13,28	4900	4900	--	1326	6724
		НР - 72%, СП - 8%			--	4,99	--	1841		498	
25	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	369	132,66	63,11	48950	23286	--	26136	81093
		НР - 72%, СП - 8%			69,55	28,82	25665	10636		6007	
26	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	369	77,27	66,21	28511	24431	1181	5646	36890
		НР - 72%, СП - 8%			7,86	13,40	2899	4943		2733	
27	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	369	1405,00	--	518445	--	518445	--	559921
		СП - 8%			--	--	--	--		41476	
				Канализация К2							
28	1125-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м	434,43	-30315,75	-19854,02	-13170070	-8625184	-723266	-5193943	-19833133
		НР - 91%, СП - 8%			-8796,86	-4341,34	-3821620	-1886009		-1469121	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2301-0501-1023 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 500x19,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	438,7743	-22510,00	--	-9876809	--	-9876809	--	-10666954
		СП - 8%			--	--	--	--		-790145	
30	1122-1401-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	434,43	10909,15	8257,04	4739261	3587105	693102	1068012	6271855
		НР - 99%, СП - 8%			1056,68	1426,57	459054	619747		464582	
31	СТ Ком предлож. ТОО «Dex Company»	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов, применяемый при ГНБ	кг	17700,85035	380,36	--	6732645	--	6732645	--	7271256
		СП - 8%			--	--	--	--		538612	
32	2301-0501-1023 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 500x19,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	443,1186	22510,00	--	9974600	--	9974600	--	10772568
		СП - 8%			--	--	--	--		797968	
33	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	7,48	2554,43	149,07	19107	1115	11560	6652	27820
		НР - 99%, СП - 8%			859,86	38,43	6432	287		2061	
34	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,0507	1024327,54	376617,54	51933	19095	2869	34853	93729
		НР - 99%, СП - 8%			591100,00	103274,65	29969	5236		6943	
35	2301-0501-1023 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 500x19,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	51,207	22510,00	--	1152670	--	1152670	--	1244883
		СП - 8%			--	--	--	--		92214	
36	2302-0302-8023 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 500, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	59126,00	--	59126	--	59126	--	63856
		СП - 8%			--	--	--	--		4730	
37	2302-0103-0320 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 500 ГОСТ 12816-80	шт.	1	43407,00	--	43407	--	43407	--	46880
		СП - 8%			--	--	--	--		3473	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				754878	-4908546	8790297	-3867744	-3361892
							-3138374	-1225285	--	-249026	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-598114				
	Материалы		Тенге				56732				
	Всего заработная плата		Тенге					-4363660			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6732645				
	Местные материалы		Тенге				647929				
	Транспортные расходы		Тенге				11500				
		Накладные расходы	Тенге				-3867742				
		Сметная прибыль	Тенге				-357269				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-4823125				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								-3837
		Сметная заработная плата	Тенге					-4363660			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1352993				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1352993				
		Сметная прибыль	Тенге				108239				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1461232				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-3361893				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-3837
		Сметная заработная плата	Тенге					-4363660			
		РАЗДЕЛ 2.Замена ГНБ на открытый способ по ул.Доненбаева (Лист17)									
					Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия под футляр по ул. Доненбаева (замена ГНБ на открытый способ Лист17)							
		Разборка асфальтобетонного покрытия									
38	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка БР100.30.18**	м	3	624,34	--	1873	--	--	2023	4208
		НР - 108%, СП - 8%			624,34	--	1873	--		312	
39	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	т	0,374	430,00	--	161	--		--	174
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
40	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	Тенге за 1 тонну	0,374	233,20	--	87	--		--	94
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
41	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	2,295	2399,19	1046,04	5506	2401	--	4427	10728
		НР - 108%, СП - 8%			1353,15	433,09	3105	994		795	
42	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км в конус**	Тенге за 1 тонну	4,59	60,50	--	278	--		--	300
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
43	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	5,355	321,36	231,39	1721	1239	--	784	2705
		НР - 108%, СП - 8%			89,97	45,56	482	244		200	
44	1101-0102-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	6,89	249,21	232,01	1717	1599	--	423	2311
		НР - 72%, СП - 8%			17,09	68,14	118	470		171	
45	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км в конус**	Тенге за 1 тонну	9,91	60,50	--	600	--		--	648
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
					Земляные работы под футляр по ул. Доненбаева (замена ГНБ на открытый способ Лист17)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	35,76	184,72	177,05	6606	6331	4	1347	8589
		НР - 72%, СП - 8%			7,57	44,76	271	1601		636	
47	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	Тенге за 1 тонну	62,58	60,50	--	3786	--		--	4089
		СП - 8%			--	--	--	--		303	
48	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,1	1641,02	--	1805	--	--	1300	3353
		НР - 72%, СП - 8%			1641,02	--	1805	--		248	
49	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 песком под дорогой	м3 грунта	29,72	13,28	13,28	395	395	--	107	542
		НР - 72%, СП - 8%			--	4,99	--	148		40	
50	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	29,72	132,66	63,11	3943	1875	--	2105	6531
		НР - 72%, СП - 8%			69,55	28,82	2067	857		484	
51	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	29,72	77,27	66,21	2296	1968	94	455	2971
		НР - 72%, СП - 8%			7,86	13,40	234	398		220	
52	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	29,72	1405,00	--	41757	--	41757	--	45097
		СП - 8%			--	--	--	--		3341	
			Канализация К2								
53	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4,67	2554,43	149,07	11929	696	7217	4153	17369
		НР - 99%, СП - 8%			859,86	38,43	4016	179		1287	
54	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0459	559424,36	215174,32	25678	9877	1362	17020	46114
		НР - 99%, СП - 8%			314568,00	59991,00	14439	2754		3416	
55	2301-0603-0606 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	75,043	8383,00	--	629085	--	629085	--	679412
		СП - 8%			--	--	--	--		50327	
56	2302-1103-0106 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 300 ГОСТ 9833-73	шт.	12	1579,00	--	18948	--	18948	--	20464
		СП - 8%			--	--	--	--		1516	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка футляра**	км трубопровода	0,0274	2217971,35	1103669,32	60772	30241	2235	36627	105191
		НР - 99%, СП - 8%			1032685,00	317554,20	28296	8701		7792	
58	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	27,4	1507,44	11,12	41304	305	13712	27104	73880
		НР - 99%, СП - 8%			995,89	3,29	27287	90		5473	
59	1122-0601-1011 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,0274	6229959,19	1132303,88	170701	31025	136118	11210	196464
		НР - 99%, СП - 8%			129840,00	283412,40	3558	7765		14553	
60	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	0,625	28827,90	3083,62	18017	1927	11141	4933	24787
		НР - 99%, СП - 8%			7918,09	54,90	4949	34		1836	
61	1122-0701-0208 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка без дезинфекции**	км трубопровода	0,0743	69987,20	--	5200	--	3233	1947	7719
		НР - 99%, СП - 8%			26467,20	--	1967	--		572	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1054164**	**89878**	**864906**	**115965**	**1263740**
							94464	**24235**	--	**93612**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**406131**				
	Материалы		Тенге				**175121**				
	Всего заработная плата		Тенге					**118700**			
	Местные материалы		Тенге				**41757**				
	Транспортные расходы		Тенге				**4911**				
		Накладные расходы	Тенге				**115964**				
		Сметная прибыль	Тенге				**41768**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**563863**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**109**
		Сметная заработная плата	Тенге					**118700**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**648033**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**648033**				
		Сметная прибыль	Тенге				**51843**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**699876**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1263739**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**109**
		Сметная заработная плата	Тенге					**118700**			
		РАЗДЕЛ 3.Землянные работы									
62	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	3685,86	150,20	143,97	553612	530644	293	112927	719862
		НР - 72%, СП - 8%			6,15	36,40	22675	134168		53323	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	Тенге за 1 тонну	6081,669	60,50	--	367941	--		--	397376
		СП - 8%			--	--	--	--		29435	
64	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1228,62	184,72	177,05	226953	217527	129	46292	295105
		НР - 72%; СП - 8%			7,57	44,76	9297	54997		21860	
65	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	Тенге за 1 тонну	2150,085	60,50	--	130080	--		--	140487
		СП - 8%			--	--	--	--		10406	
66	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	110,58	1257,41	--	139044	--	--	100112	258288
		НР - 72%; СП - 8%			1257,41	--	139044	--		19132	
67	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	36,86	1641,02	--	60488	--	--	43551	112363
		НР - 72%; СП - 8%			1641,02	--	60488	--		8323	
68	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком-защитный слой над трубой. Группа грунтов 1	м3 грунта	618,84	649,59	--	401992	--	--	289434	746741
		НР - 72%; СП - 8%			649,59	--	401992	--		55314	
69	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 песком под дорогой	м3 грунта	4147,48	13,28	13,28	55077	55077	--	14899	75575
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,99	--	20694		5598	
70	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4147,48	132,66	63,11	550192	261727	--	293765	911473
		НР - 72%; СП - 8%			69,55	28,82	288466	119541		67517	
71	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	4147,48	77,27	66,21	320460	274602	13272	63464	414638
		НР - 72%; СП - 8%			7,86	13,40	32586	55558		30714	
72	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4766,32	1405,00	--	6696680	--	6696680	--	7232414
		СП - 8%			--	--	--	--		535734	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9502520	1339577	6710374	964444	11304322

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				954548	384958	--	837356	
		Материалы	Тенге				9502520				
		Всего заработная плата	Тенге				13694				
		Местные материалы	Тенге					1339506			
		Транспортные расходы	Тенге				6696680				
		Накладные расходы	Тенге				498021				
		Сметная прибыль	Тенге				964445				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				837357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11304322				
		Сметная заработная плата	Тенге								1606
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1339506			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11304322				
		Сметная заработная плата	Тенге								1606
								1339506			
		РАЗДЕЛ 4.Канализация К2									
73	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%, СП - 8%*	м3 основания	54,71	2554,43 859,86	149,07 38,43	139753 47043	8155 2103	84555	48654 15073	203479
74	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка** *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,07606	517340,67 304288,00	192210,63 53300,22	39349 23144	14620 4054	1585	26926 5302	71577
75	2301-0603-0605 РСНБ РК 2015	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011** *СП - 8%*	м	76,8206	6039,00 --	-- --	463920 --	-- --	463920	-- 37114	501033
76	2302-1103-0105 РСНБ РК 2015	**Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 250 ГОСТ 9833-73** *СП - 8%*	шт.	13	828,00 --	-- --	10764 --	-- --	10764	-- 861	11625
77	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка** *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,25573	815898,65 456432,00	314416,65 87375,92	208650 116723	80406 22345	11521	137677 27706	374033
78	2301-0603-0607 РСНБ РК 2015	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 400 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011** *СП - 8%*	м	258,2873	12814,00 --	-- --	3309693 --	-- --	3309693	-- 264775	3574469
79	2302-1103-0107 РСНБ РК 2015	**Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 400 ГОСТ 9833-73** *СП - 8%*	шт.	43	3478,00 --	-- --	149554 --	-- --	149554	-- 11964	161518

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	1122-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка	км трубопровода	0,0357	1420466,40	644465,40	50711	23007	3606	32237	89583
		НР - 99%, СП - 8%			675021,00	237091,49	24098	8464		6636	
81	2301-0603-0609 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 630 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	36,057	26749,00	--	964489	--	964489	--	1041648
		СП - 8%			--	--	--	--		77159	
82	2302-1103-0109 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 600 ГОСТ 9833-73	шт.	6	8468,00	--	50808	--	50808	--	54873
		СП - 8%			--	--	--	--		4065	
83	1122-0501-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 1000 мм. Укладка	км трубопровода	0,0419	2913342,47	1413970,47	122069	59245	11753	69753	207168
		НР - 99%, СП - 8%			1218872,00	462698,54	51071	19387		15346	
84	2301-0603-0611 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 1000 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	42,319	67831,00	--	2870540	--	2870540	--	3100183
		СП - 8%			--	--	--	--		229643	
85	2302-1103-0111 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 1000 ГОСТ 9833-73	шт.	7	20070,00	--	140490	--	140490	--	151729
		СП - 8%			--	--	--	--		11239	
86	1122-0701-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,07606	56727,20	--	4315	--	2302	1993	6812
		НР - 99%, СП - 8%			26467,20	--	2013	--		505	
87	1122-0701-0210 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 400 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,25573	107507,00	--	27493	--	19737	7678	37984
		НР - 99%, СП - 8%			30327,00	--	7756	--		2814	
88	1122-0701-0213 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 600 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,0357	215030,70	--	7677	--	6191	1471	9880
		НР - 99%, СП - 8%			41630,70	--	1486	--		732	
89	1122-0701-0217 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 1000 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,0419	541754,00	--	22699	--	20158	2516	27233
		НР - 99%, СП - 8%			60654,00	--	2541	--		2017	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				8582972	185433	8121666	328905	9624827
							275876	56352	--	712951	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				622715				
	Материалы		Тенге				161405				
	Всего заработная плата		Тенге					332228			
		Накладные расходы	Тенге				328906				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				76130				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1027750				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								340
		Сметная заработная плата	Тенге					332228			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				7960258				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7960258				
		Сметная прибыль	Тенге				636821				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8597078				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9624828				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								340
		Сметная заработная плата	Тенге					332228			

РАЗДЕЛ 5.Колодцы

Колодец-гаситель КГ 2

90	1123-0601-0501 РСНБ РК 2015	**Колодцы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь до 3 м2. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	1,88	16710,56	2610,84	31416	4908	11777	16827	52103
		НР - 99%, СП - 8%			7835,57	1205,61	14731	2267		3859	
91	2102-0101-0608 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,5	17723,00	--	26585	--	26585	--	28711
		СП - 8%			--	--	--	--		2127	
92	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 Т.Ч.ССЦ РК 8.04-08-2018 Вып.1 Р.21-04 т.5 пп.4,5	**Надбавка на бетон тяжелый класса В15, W4**	м3	0,38	346,00	--	131	--	131	--	142
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
93	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,15	201314,00	--	30197	--	30197	--	32613
		СП - 8%			--	--	--	--		2416	
94	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,095	196092,00	--	18629	--	18629	--	20119
		СП - 8%			--	--	--	--		1490	
95	2104-0302-0503 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм СТ РК 937-92**	шт.	1	34860,00	--	34860	--	34860	--	37649
		СП - 8%			--	--	--	--		2789	
96	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	2072,00	--	2072	--	2072	--	2238
		СП - 8%			--	--	--	--		166	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,16	83360,00	--	13338	--	13338	--	14405
		СП - 8%			--	--	--	--		1067	
98	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство отмостки	м3	0,3	17981,98	1135,96	5395	341	4787	304	6155
		НР - 91%, СП - 8%			891,43	223,55	267	67		456	
99	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02828	223147,35	1171,35	6311	33	4623	1518	8455
		НР - 91%, СП - 8%			58522,00	465,93	1655	13		626	
100	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство опоры	м3	1,9	25168,53	1104,38	47820	2098	37166	8166	60465
		НР - 91%, СП - 8%			4503,10	219,79	8556	418		4479	
		Гидроизоляция колодцев									
101	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,744	823,76	19,83	8027	193	5599	2099	10935
		НР - 93%, СП - 8%			229,38	2,20	2235	21		810	
102	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство тольщ.15-20 мм	м2 стяжки	3	609,73	25,66	1829	77	899	835	2877
		НР - 94%, СП - 8%			284,44	11,67	853	35		213	
103	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2,5	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	3	-206,29	-10,93	-619	-33	-560	-38	-710
		НР - 94%, СП - 8%			-8,79	-4,82	-26	-14		-53	
104	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	3	1289,63	27,27	3869	82	3393	384	4593
		НР - 93%, СП - 8%			131,42	6,04	394	18		340	
105	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	3	2135,41	43,34	6406	130	5722	537	7498
		НР - 93%, СП - 8%			184,72	7,69	554	23		555	
106	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщ.50 мм	м2 стяжки	3	609,73	25,66	1829	77	899	835	2877
		НР - 94%, СП - 8%			284,44	11,67	853	35		213	
107	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	3	495,11	26,24	1485	79	1343	92	1704
		НР - 94%, СП - 8%			21,09	11,58	63	35		126	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Колодцы дождеприемные Dв 1000 мм /Д91, Д92, Д47, Д7, Д8, Д9, Д10 - 7 шт/									
108	1123-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Колодцы дождеприемные круглые для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1 м. Устройство. Грунты сухие** *НР - 99%, СП - 8%*	м3 конструкций колодца	4,648	27048,50 13961,30	11994,67 4343,59	125721 64892	55751 20189	5078	84230 16796	226748
109	2102-0101-0604 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F50, W6 ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	0,21	17794,00 --	-- --	3737 --	-- --	3737	-- 299	4036
110	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 Т.Ч.ССЦ РК 8.04-08-2018 Вып.1 Р.21-04 т.5 пп.4,5	**Надбавка на бетон тяжелый класса В15, W6** *СП - 8%*	м3	4,438	605,50 --	-- --	2687 --	-- --	2687	-- 215	2902
111	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	7	10206,00 --	-- --	71442 --	-- --	71442	-- 5715	77157
112	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые СТ РК 937-92** *СП - 8%*	м3	0,938	60221,00 --	-- --	56487 --	-- --	56487	-- 4519	61006
113	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3** *СП - 8%*	шт.	7	5607,00 --	-- --	39249 --	-- --	39249	-- 3140	42389
114	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9** *СП - 8%*	шт.	7	11685,00 --	-- --	81795 --	-- --	81795	-- 6544	88339
		Гидроизоляция колодцев ==========									
115	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%, СП - 8%*	м2 поверхности	36,53076	823,76 229,38	19,83 2,20	30093 8380	724 80	20989	7868 3037	40997
		Колодцы Dв 1000 мм /КК24, КК26, КК27, КК30, КК99, КК100, КК101, КК102 - 8 шт/									
116	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие** *НР - 99%, СП - 8%*	м3 конструкций колодца	6	26082,61 13993,82	9447,92 3504,68	156496 83963	56688 21028	15845	103941 20835	281272
117	2102-0101-0604 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F50, W6 ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	0,72	17794,00 --	-- --	12812 --	-- --	12812	-- 1025	13837

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 Т.Ч.ССЦ РК 8.04-08-2018 Вып.1 Р.21-04 т.5 пп.4,5	Надбавка на бетон тяжелый класса В15, W6	м3	5,28	605,50	--	3197	--	3197	--	3453
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
119	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	10206,00	--	81648	--	81648	--	88180
		СП - 8%			--	--	--	--		6532	
120	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	7900,00	--	63200	--	63200	--	68256
		СП - 8%			--	--	--	--		5056	
121	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5607,00	--	11214	--	11214	--	12111
		СП - 8%			--	--	--	--		897	
122	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	8140,00	--	73260	--	73260	--	79121
		СП - 8%			--	--	--	--		5861	
123	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	11685,00	--	70110	--	70110	--	75719
		СП - 8%			--	--	--	--		5609	
		Гидроизоляция колодцев									
		==========									
124	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	53,74736	823,76	19,83	44275	1066	30880	11576	60318
		НР - 93%, СП - 8%			229,38	2,20	12329	118		4468	
		Колодцы Dв 1500 мм /КК22, КК23, КК29 - 3 шт/									
125	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	4,73	18881,94	6299,18	89312	29795	13438	56869	157875
		НР - 99%, СП - 8%			9741,90	2402,57	46079	11364		11694	
126	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 Т.Ч.ССЦ РК 8.04-08-2018 Вып.1 Р.21-04 т.5 пп.4,5	Надбавка на бетон тяжелый класса В15, W6	м3	4,73	605,50	--	2864	--	2864	--	3093
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
127	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	13938,00	--	41814	--	41814	--	45159
		СП - 8%			--	--	--	--		3345	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые СТ РК 937-92**	м3	0,63	60221,00	--	37939	--	37939	--	40974
		СП - 8%			--	--	--	--		3035	
129	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	3	7900,00	--	23700	--	23700	--	25596
		СП - 8%			--	--	--	--		1896	
130	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	4	11773,00	--	47092	--	47092	--	50859
		СП - 8%			--	--	--	--		3767	
131	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	4	16431,00	--	65724	--	65724	--	70982
		СП - 8%			--	--	--	--		5258	
		Гидроизоляция колодцев ==========									
132	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	40,563	823,76	19,83	33414	804	23305	8736	45522
		НР - 93%, СП - 8%			229,38	2,20	9305	89		3372	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				1508861	152814	1100966	304779	1958730
							255083	55786	--	145090	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1508861				
	Материалы		Тенге				185181				
	Всего заработная плата		Тенге					310869			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				48826				
	Местные материалы		Тенге				866957				
		Накладные расходы	Тенге				304778				
		Сметная прибыль	Тенге				145091				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1958730				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								296
		Сметная заработная плата	Тенге					310869			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1958730				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								296
		Сметная заработная плата	Тенге					310869			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								20789727
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-1558403				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-3140844			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-703954			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						25588209		
		- Перевозка грузов	Тенге				514433				
		- Накладные расходы	Тенге							-2153651	
		- Сметная прибыль	Тенге							1539983	
		Итого сметная стоимость по акту							20789727		
		в том числе оборудование							0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого сметная стоимость СМР по главам 1-7							**20789727**		
		Временные здания и сооружения (2%) от суммы глав 1-7							**415795**		
		Итого сметная стоимость СМР по главам 1-8							**21205522**		
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее времы (3,4%)							**720988**		
		Итого сметная стоимость СМР по главам 1-9							**21926509**		
		Непредвиденные работы и затраты 2%							**438530**		
		Итого по акту в текущих ценах на 2018 г.							**22365039**		
		Итого в текущих ценах на 2020 год с К=1,0864865							**24299313**		
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года с учетом ценовой скидки Подрядчика К=0,9							**21869382**		
		НДС в текущих ценах (12 %)							**2624326**		
		Всего по акту в текущих ценах с учетом НДС (12 %)							**24493708**		

Сдал: (Подрядчик)
ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"
БИН 990340001387
Директор _____ **Жайнаков Ж. Т.**

Принял: (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"
БИН 060140015369
_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "ZS ENGINEERING" (ЗС ИНЖИНИРИНГ)
БИН/ИИН 060340012936
Эксперт
технического надзора _____ **Хайриев Р.К.**
№ аттестата KZ38VJE00038701 от 08.06.2018г.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Промстройпроект"
БИН 041040002273
Главный инженер _____ **Шевченко Т. А.**
по проектированию автомобильных дорог
Приказ № 9 от "09 " апреля 2020 года.