Куншуак

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
(с изменениями от 09.08.2019г., от 08.02.2021г.)

Декларация о соответствии

"30" 12 **2022 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) :
ТОО "AsiaStroy KZ" БИН 060340017213, Лицензия: 17014101, 07.08.2017, II, Республика Казахстан, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, Султанмахмут Торайгыров, 18/3

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **Директор Шауенов Адильхан Рахматуллаевич**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Реконструкция котельной путем перевода на природной газ объектов ясли-садов "Акмаржан", "Куншуак", №19 санаторный в поселке Жалагаш, Кызылординской области, который находится Кызылординская область, поселок Жалагаш»**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком, которого является **КГУ Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, 120200, Кызылординский обл Жалагашский район пос. Жалагаш, Жалагашский район пос. Жалагаш, Желтоксан, 3, 872431 335, руководитель Елеусинов Умирзак Турымбетович**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя)
удостоверяет, что:

Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности ;

2. Субподрядные организации:
а) нет

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице_____

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО "КазГосПроект" 17007028 20.04.2017 Рабочий проект

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) **КГУ Жалагашский районный отдел ЖКХ,ПТ и АД №150 05.09.2022**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование, мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Марка, материал	Количество	Марка, материал	Количество
Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 100 до 116 кВт, отапливаемая площадь 900-1200 м2	комп		2		2
Газовая горелка MAX GAZ 170P	шт	MAX GAZ 170P	2	MAX GAZ 170P	2
Дизельная горелка MAX 15	шт	MAX 15	2	MAX 15	2
Насос циркуляционный DN 40, PN 6/10, H 10,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,14 кВт, 4450 об/мин(TP 50-240/2)	шт		2		2
Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин(подпиточный насос GALPEDA C20E)	шт		2		2
Резервуар РГС-5 м3 надземный для жидкого топлива	шт		2		2
Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-1-2Н, Q=40м3/ч	шт	ГРПШ-1-2Н	1	ГРПШ-1-2Н	1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Строительство котельной размерам 12х6м;
Строительство газоснабжения трубопровод диаметром 63х5,8мм – 90,9м;
Строительство ГРПШ-1-2Н – 1шт.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, редусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 22.09.2022 года.
(дата,*месяц, год)*
окончание работ: 30.12.2022 года.
(дата,*месяц, год)*
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 3 месяц;
фактически 3 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 95 % и фактически применено 95 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Жаланашский РЭС АО „КРЭК Райымбек
"КТТ" КМК Жолаушы газ шаруашылығы Жолаушы

ОНДІРІСТІК ТЕХНИКАЛЫҚ

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Реконструкция котельной путем перевода на природной газ объектов ясли-садов "Акмаржан", "Куншуак", №19 санаторный в поселке Жалагаш, Кызылординской области, который находится Кызылординская область, поселок Жалагаш»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)_ТОО «AsiaStroy KZ» _____

Директор Шауенов Адильхан Рахматуллаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ AsiaStroy KZ БСН/БИН 060340017213 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г.КЫЗЫЛОРДА