Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в селе Тартогай Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)

Справка №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060140001844	060640008295			№ 229	27.05.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство врачебной амбулатории в селе Тартогай Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)	138 865 839,09	138 865 839,09	28 668 594,64				3 440 231,36	32 108 826,00
Аванс 30 %	41 659 751,73	41 659 751,73	8 600 578,39				1 032 069,41	9 632 647,80
Итого к оплате (с учетом аванса)	97 206 087,36	97 206 087,36	20 068 016,25				2 408 161,95	22 476 178,20

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
БИН 060140001844

Главный специалист _____ **Берікұлы А.**

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Мұзтау"

Директор _____ **Бөскымбаев Д.Б.**

Подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

БИН 060640008295

Генеральный директор _____ **Ериазаров К.Ш.**

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бак-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Тартогай Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы по чертежам АС**

Договор подряда (контракт) №229 от 27.05.2024 года

Акт выполненных работ№8
за сентябрь месяц 2024 г
на 02-01-01-01 Общестроительные работы по чертежам АС

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2166354**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			471083
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*235542*
			машины и механизмы	тенге			79788
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*16534*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1615484
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	114		
		Раздел 1.	**Разные работы**				**2166354**
			Крыльцо Кр-1 (2 шт) (АС-28)				
1	**106**	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**0,3**	**9 402**	**2821**
2	**107**	**212-101-1810** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**м^3**	**0,306**	**29 720**	**9094**
3	**108**	**6103-0101-0212** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**	**м^3**	**1,06**	**28 606**	**30322**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	109	212-101-2010 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	м^3	1,0759	31 733	34142
5	110	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,00326	338 778	1104
			Крыльцо Кр-2 (АС-29-31)				
6	123	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	м^3	1,6	9 402	15043
7	124	212-101-1810 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	м^3	1,632	29 720	48503
8	125	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	м^3	6,8	12 800	87040
9	126	212-101-2010 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	м^3	6,902	31 733	219021
10	127	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,561	338 778	190054
			Крыльцо Кр-3 (АС-34)				
11	157	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	м^3	0,52	8 436	4387
12	158	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м^3	0,598	2 942	1759
13	159	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	м^3	2,3	12 800	29440
14	160	212-101-2010 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	м^3	2,3345	31 733	74081
15	161	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,12957	338 778	43895
			Крыльцо Кр-4 (АС-35)				
16	172	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	м^3	0,445	9 402	4184

1	2	3	4	5	6	7	8
17	173	212-101-1810 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	0,4539	29 720	13490
18	174	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	3,4	12 800	43520
19	175	212-101-2010 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	3,451	31 733	109511
20	176	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,23446	338 778	79430
			Вентканалы (АС-36)				
21	196	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08* *Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1914	472 166	90373
22	197	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,13528	1 468 102	198605
23	198	217-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм	1000 шт.	0,152	659 944	100311
24	199	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,20801	272 684	56721
25	200	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0241	387 658	9343
26	201	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,04819	357 986	17251
27	202	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,13572	365 165	49560
28	203	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	50,2	4 491	225448
29	204	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	50,2	3 353	168321
			Стемянка СТ-1 (АС-37)				

1	2	3	4	5	6	7	8
30	205	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,14904	239 421	35683
31	206	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,14904	1 146 761	170913
32	207	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	7,75008	385	2984
		ИТОГО по акту					2 166 354,00
		Общеплощадочные затраты 6,6%		Тенге			142 979,36
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и		Тенге			209 924,00
		ИТОГО		Тенге			2 309 333,36
		Сметная прибыль - 5%		Тенге			115 466,67
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			50 385,15
		ИТОГО		Тенге			2 685 109,18
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		Тенге			2 886 492,37
		Понижающий коэффициент К=0,98		Тенге			2 828 762,52
		НДС 12%		Тенге			339 451,50
		ИТОГО		Тенге			3 168 214,02

Подрядчик:

ТОО "Бақ-Береке 2030"
БИН 060640008295
Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"
№KZ79VJE00065123 от 30.04.2021 года
№KZ25VJE00065125 от 30.04.2021 года
№KZ95VJE00065126 от 30.04.2021 года
Эксперт_____Доспанов Б.А.
ИИН 570919300836

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт_____Қайырханұлы Д.
Приказ №15 от 06.09.2024 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бак-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Тартогай Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы по чертежам АР**

Договор подряда (контракт) №229 от 27.05.2024 года

Акт выполненных работ№9
за сентябрь месяц 2024 г
на 02-01-03-01 Общестроительные работы по чертежам АР

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**11650327**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			4255239
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2136498*
			машины и механизмы	тенге			279403
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*71775*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			7115683
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	996		
		Раздел 1.	**Кровля**				**5381840**
			Утепление кровли (л.14, 21)				
1	54	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м**	$м^2$	**80,43124**	**2 065**	**166091**
2	55	224-102-1204 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм**	$м^2$	**92,495926**	**7 123**	**658848**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	56	6111-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой	$м^2$	380,2059	2 233	849000
4	57	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	58,7418115	63 122	3707901
		Раздел 2.	Отделка помещений				4770530
			Стены (лист 17)				
5	173	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	466,24	7 635	3559742
6	174	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	475,5648	2 546	1210788
		Раздел 3.	Разные работы				1497957
			Отмостка (л.19)				
7	235	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	23,6	8 436	199090
8	236	211-202-0304 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	27,14	3 281	89046
9	237	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,3946	59 456	23461
10	238	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,3946	415 660	164019
11	239	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	25,8	9 402	242572
12	240	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	26,316	29 631	779769
		ИТОГО по акту					11 650 327,00
		Общеплощадочные затраты 6,6%		Тенге			768 921,58
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			1 862 826,00
		ИТОГО		Тенге			12 419 248,58
		Сметная прибыль - 5%		Тенге			620 962,43
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			285 641,49

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО		**Тенге**			**15 188 678,50**
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		**Тенге**			**16 327 829,39**
		Понижающий коэффициент К=0,98		**Тенге**			**16 001 273,21**
		НДС 12%		**Тенге**			**1 920 152,78**
		ИТОГО		**Тенге**			**17 921 425,99**

Подрядчик:

ТОО "Бак-Береке 2030"
БИН 060640008295
Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"
№KZ79VJE00065123 от 30.04.2021 года
№KZ25VJE00065125 от 30.04.2021 года
№KZ95VJE00065126 от 30.04.2021 года
Эксперт_____ Доспанов Б.А.
ИИН 570919300836

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт_____Қайырханұлы Д.
Приказ № 15 от 06.09.2024 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бак-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Тартогай Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Водопровод, канализация**

Договор подряда (контракт) №229 от 27.05.2024 года

Акт выполненных работ№10
за сентябрь месяц 2024 г
на 02-01-04-01 Водопровод, канализация

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**644368**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			427224
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*210569*
			машины и механизмы	тенге			31274
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*9727*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			185871
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	87		
		Раздел 1.	**Водопровод**				**542294**
			Трубопроводы В1				
1	**12**	**6114-0102-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**19,1**	**2 224**	**42478**
2	**13**	**261-305-0209** *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	**м**	**2,1**	**2 082**	**4372**
3	**14**	**261-305-0208** *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	**м**	**8,5**	**1 707**	**14510**
4	**15**	**261-305-0207** *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм**	**м**	**8,5**	**1 610**	**13685**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	16	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	10,7	5 566	59556
6	17	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	10,593	217	2299
7	19	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	61,1	1 806	110347
8	20	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	44,55	341	15192
9	21	234-303-0210 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	11,55	295	3407
10	22	234-303-0208 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	11,11	238	2644
			Трубопроводы Т3, Т4				
11	26	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	14,2	2 224	31581
12	27	261-305-0208 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	3,7	1 707	6316
13	28	261-305-0207 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	10,5	1 610	16905
14	29	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	10,7	5 566	59556
15	30	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	10,593	217	2299
16	32	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	75,4	1 806	136172
17	33	234-303-0210 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	21,67	295	6393
18	34	234-303-0208 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	61,27	238	14582
		Раздел 2.	**Канализация**				**102074**

1	2	3	4	5	6	7	8
			Канализация К1				
			Трубы				
19	52	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	м	16	3 090	49440
20	53	241-203-0407 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм**	м	15,968	1 172	18714
21	54	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	м	9	3 214	28926
22	55	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм**	м	8,982	556	4994
		ИТОГО по акту					**644 368,00**
		Общеплощадочные затраты 6,6%		**Тенге**			**42 528,29**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного		**Тенге**			**188 112,00**
		ИТОГО		**Тенге**			**686 896,29**
		Сметная прибыль - 5%		**Тенге**			**34 344,81**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		**Тенге**			**17 500,17**
		ИТОГО		**Тенге**			**926 853,27**
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		**Тенге**			**996 367,26**
		Понижающий коэффициент К=0,98		**Тенге**			**976 439,92**
		НДС 12%		**Тенге**			**117 172,79**
		ИТОГО		**Тенге**			**1 093 612,71**

Подрядчик:

ТОО "Бак-Береке 2030"
БИН 060640008295
Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"
№KZ79VJE00065123 от 30.04.2021 года
№KZ25VJE00065125 от 30.04.2021 года
№KZ95VJE00065126 от 30.04.2021 года
Эксперт_____ Доспанов Б.А.
ИИН 570919300836

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт_____Қайырханұлы Д.
Приказ № 15 от 06.09.2024 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бак-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Тартогай Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Отопление, вентиляция**

Договор подряда (контракт) №229 от 27.05.2024 года

Акт выполненных работ№11
за сентябрь месяц 2024 г
на 02-01-01-01 Отопление, вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2771102**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1305225
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*641782*
			машины и механизмы	тенге			93685
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*28757*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1372192
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	274		
		Раздел 1.	**Отопление**				**2355654**
1	**16**	**6114-0102-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**365,85**	**1 999**	**731334**
2	**17**	**261-305-0202** *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	**м**	**182,5**	**1 569**	**286342**
3	**18**	**261-305-0203** *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	**м**	**155,1**	**1 172**	**181777**
4	**19**	**261-305-0204** *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм**	**м**	**12,5**	**1 952**	**24400**
5	**20**	**261-305-0201** *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм**	**м**	**15,75**	**1 406**	**22144**
6	**22**	**6111-0101-1701** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**337,6**	**1 806**	**609706**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	23	234-305-2309 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	200,75	1 355	272016
8	24	234-305-2308 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	170,61	1 336	227935
		Раздел 2.	**Вентиляция**				**415448**
9	35	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	4,16	14 111	58702
10	36	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	25,6	13 451	344346
11	37	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	16	775	12400
		ИТОГО по акту					**2 771 102,00**
		Общеплощадочные затраты 6,6%		**Тенге**			**182 892,73**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		**Тенге**			**574 294,00**
		ИТОГО		**Тенге**			**2 953 994,73**
		Сметная прибыль - 5%		**Тенге**			**147 699,74**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		**Тенге**			**70 565,77**
		ИТОГО		**Тенге**			**3 746 554,24**
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		**Тенге**			**4 027 545,81**
		Понижающий коэффициент К=0,98		**Тенге**			**3 946 994,90**
		НДС 12%		**Тенге**			**473 639,39**
		ИТОГО		**Тенге**			**4 420 634,29**

Подрядчик:

ТОО "Бақ-Береке 2030"
БИН 060640008295
Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"
№KZ79VJE00065123 от 30.04.2021 года
№KZ25VJE00065125 от 30.04.2021 года
№KZ95VJE00065126 от 30.04.2021 года
Эксперт_____ Доспанов Б.А.
ИИН 570919300836

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт_____Қайырханұлы Д.
Приказ № 15 от 06.09.2024 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бақ-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Тартогай Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Электрооборудование**

Договор подряда (контракт) №229 от 27.05.2024 года

Акт выполненных работ№12
за сентябрь месяц 2024 г
на 02-01-04-03 Электрооборудование

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1344364**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			441190
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*214982*
			машины и механизмы	тенге			1839
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*144*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			901335
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	93		
			Провода и кабели				
1	**19**	**6119-0102-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	**м**	**469**	**749**	**351281**
2	**20**	**243-107-0501** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**128**	**398**	**50944**
3	**21**	**243-107-0502** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**260**	**601**	**156260**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	22	243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	11	977	10747
5	23	243-107-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	м	22	2 164	47608
6	24	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	38	555	21090
7	25	243-142-0413 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ4 сечение 10 мм2	м	10	666	6660
			Кабеленесущие изделия				
8	53	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	2 206,85	54	119170
9	54	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	111,1	65	7222
			Кабеленесущие лотковые изделия				
10	74	6119-0303-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по стене на кронштейнах лотка металлического оцинкованного, ширина 200 - 400 мм	м	48	3 940	189120
11	75	243-907-1006 *РСНБ РК 2022*	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 300 мм	м	48	2 692	129216
12	76	243-907-2506 *РСНБ РК 2022*	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм	м	48	1 597	76656
13	77	243-907-1706 *РСНБ РК 2022*	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм	шт.	10	3 769	37690
14	78	243-907-2902 *РСНБ РК 2022*	Профиль, типа П-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм	м	75	1 876	140700
		ИТОГО по акту					1 344 364,00
		Общеплощадочные затраты 6,6%		Тенге			88 728,02
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			189 999,00
		ИТОГО		Тенге			1 433 092,02
		Сметная прибыль - 5%		Тенге			71 654,60
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			32 461,82
		ИТОГО		Тенге			1 727 207,45

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		Тенге			1 856 748,00
		Понижающий коэффициент К=0,98		Тенге			1 819 613,04
		НДС 12%		Тенге			218 353,57
		ИТОГО		Тенге			2 037 966,61

Подрядчик:

ТОО "Бақ-Береке 2030"
БИН 060640008295
Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"
№KZ79VJE00065123 от 30.04.2021 года
№KZ25VJE00065125 от 30.04.2021 года
№KZ95VJE00065126 от 30.04.2021 года
Эксперт_____Доспанов Б.А.
ИИН 570919300836

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт_____Қайырханұлы Д.
Приказ № 15 от 06.09.2024 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бак-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Тартогай Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Благоустройство**

Договор подряда (контракт) №229 от 27.05.2024 года

Акт выполненных работ№
за сентябрь месяц 2024 г
на 07-01-01-01 Благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2510369**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			9213
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4606*
			машины и механизмы	тенге			722946
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*161433*
			перевозки	тенге			1778211
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	47		
		Раздел 1.	**Вертикальная планировка**				**2510369**
1	**1**	**6101-0109-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 3**	**$м^2$**	**2 363,34**	**24**	**56720**
2	**2**	**6101-0104-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (снятие растительного грунта)**	**$м^3$**	**600**	**88**	**52800**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13, Кзм=0,85*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105.	$м^3$	600	65	39000
4	4	6101-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	454	388	176152
5	5	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (отвоз лишнего грунта)	т·км	17 978,4	59	1060726
6	6	6101-0104-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3 (корыто)	$м^3$	711,1	124	88176
7	7	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2(для озеленения)	$м^3$	146	61	8906
8	8	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105(для озеленения)	$м^3$	146	27	3942
9	9	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	307,09	426	130820
10	10	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (лишний грунт)	т·км	12 160,764	59	717485
11	11	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	711,1	247	175642
		ИТОГО по акту					2 510 369,00
		Общеплощадочные затраты 6,6%		Тенге			165 684,35
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			73 465,00
		ИТОГО		Тенге			2 676 053,35
		Сметная прибыль - 5%		Тенге			133 802,67
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			54 990,37
		ИТОГО		Тенге			2 938 311,39

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		**Тенге**			**3 158 684,74**
		Понижающий коэффициент К=0,98		**Тенге**			**3 095 511,05**
		НДС 12%		**Тенге**			**371 461,33**
		ИТОГО		**Тенге**			**3 466 972,38**

Подрядчик:

ТОО "Бақ-Береке 2030"
БИН 060640008295
Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"
№KZ79VJE00065123 от 30.04.2021 года
№KZ25VJE00065125 от 30.04.2021 года
№KZ95VJE00065126 от 30.04.2021 года
Эксперт_____ Доспанов Б.А.
ИИН 570919300836

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт_____Қайырханұлы Д.
Приказ № 15 от 06.09.2024 г.