Заказчик: **ТОО "Рудненский водоканал"**
Подрядчик: **АО "Алматыинжстрой"**
Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция участка водопровода Каратомар-Качар от района подстанции «Сокол» до района п. Ульяновка, Костанайской области»

Утверждена
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019 № 178

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат
за МАРТ 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№1077/23	2023-12-20				
		Доп.сог. №1077/23	2024-04-25				
		Доп.сог. №1077/23	2024-10-28				
		Доп.сог. 4 №1077/23	2024-12-24				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала объекта по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция участка водопровода Каратомар-Качар от района подстанции «Сокол» до района п. Ульяновка, Костанайской области	**1 814 656 920,18**	**116 348 601,44**							**13 961 832,17**	**130 310 433,61**
Всего выполнено	1 814 656 920,18	116 348 601,44							13 961 832,17	130 310 433,61

Заказчик:
Директор ТОО "Рудненский водоканал" _____ **Жубикенов Г. А.**

Подрядчик:
Генеральный директор АО "Алматыинжстрой" _____ **Исмагулов Е. Ж.**

Технический надзор:
ТОО "ТамерланТехСервис" _____ **Кенжеков Ж. Т.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Рудненский водоканал",Республика Казахстан, Костанайская область, г.Рудный, ул. 40лет Октября, строение 2/1** — **041240004108**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное общество "Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12, тел.: 382-79-76** — **950640000206**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №1077/23 от 20.12.2023 г Каратомар-Качар подстанции "Сокол"

Номер документа	Дата составления
32	04.03.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по проекту "Реконструкция участка водопровода Каратомар-Качар от района подстанции"Сокол" до района п.Ульяновка, Костанайской области"			Работа	1	130 310 433,61	130 310 433,61	13 961 832,17
				Итого	1	x	130 310 433,61	13 961 832,17

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный Директор / _____ / Исмагулов Е.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.03.2025

М.П.

Форма 4

Заказчик: **Товарищество с ограниченной отвественностью "Рудненский водоканал"**

Подрядчик: **АО "Алматыинжстрой"**

Наименование стройки - **Реконструкция участка водопровода Каратомар-Качар от ранона подстанции "Сокол" до района п.Ульяновка, Костанайской области**

Наименование объекта - **Наружные сети водоспабжения. Водовод**

Договор №1077/23 от 2023-12-20 Дополнительное соглашение 4. № 1077/23 от 2024-12-24

А К Т №1
приемки выполненных работ
за МАРТ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы НВ-18										
1	4	Е11-010101-0355 1101-0101-0355 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³**	м³ грунта	4006,364		224,02	224,02	897506	897506	--	136978	1117255
			НР - 72%; СП - 8%				--	47,48	--	190222		82771	
2	6	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта	92		1909,69	--	175691	--	--	126498	326364
			НР - 72%; СП - 8%				1909,69	--	175691	--		24175	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1073197	897506	--	263476	1443619
									175691	190222	--	106946	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1073197				
		Всего заработная плата		Тенге						365913			
			Накладные расходы	Тенге					263476				
			Сметная прибыль	Тенге					106946				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1443619				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									195
			Сметная заработная плата	Тенге						365913			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1443619				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									195
			Сметная заработная плата	Тенге						365913			
			РАЗДЕЛ 6. Водовод НВ.С										
3	50	Е11-220501-0418 1122-0501-0418 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 800 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,316		5284647,27	4176465,04	1669949	1319763	--	705112	2565066
			НР - 99%; СП - 8%				1108182,23	1145722,95	350186	362048		190005	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%; СП - 8%			1108182,23	1145722,95	350186	362048		190005	
5	51	С1241-201-1619 241-201-1619 РСНБ РК 2022 К-1.01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 21 CT PK ISO 4427-2-2014 размерами 800х38,1 мм СП - 8%	м	319,16	126709,00 --	---	40440444 --	-- --	40440444	-- 3235236	43675680
6	86	Е11-221401-1003 1122-1401-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 100 т. Монтаж и демонтаж НР - 99%; СП - 8%	установка	1	27764,24 2200,29	25563,95 1969,99	27764 2200	25564 1970	--	4129 2551	34444
7	87	Е11-221401-1110 1122-1401-1110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 1000 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР - 99%; СП - 8%	м	113	207438,13 8539,00	69865,21 11077,34	23440509 964907	7894768 1251739	14580834	2194480 2050799	27685788
8	88	Е11-221401-0312 1122-1401-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные диаметром 800 мм. Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	113	7210,32 2483,03	34,69 13,82	814766 280582	3920 1562	530264	279322 87528	1181616
9	89	Е11-221401-0403 1122-1401-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Концы футляра диаметром 1000 мм. Заделка битумом и прядью НР - 99%; СП - 8%	футляр	1	58942,17 16544,94	6116,17 120,15	58942 16545	6116 120	36281	16498 6035	81476
10	90	Е11-221401-1003 1122-1401-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 100 тс. Монтаж и демонтаж НР - 99%; СП - 8%	установка	1	27764,24 2200,29	25563,95 1969,99	27764 2200	25564 1970	--	4129 2551	34444
11	91	Е11-221401-1308 1122-1401-1308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 800 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР - 99%; СП - 8%	м	177	128162,45 6014,32	46926,45 7524,07	22684754 1064535	8305981 1331760	13314238	2372333 2004567	27061654
12	92	С1214-203-0201 214-203-0201 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П СП - 8%	т	0,06872	494640,00 --	-- --	33992 --	-- --	33992	-- 2719	36711
13	93	С1214-209-0110 214-209-0110 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм СП - 8%	кг	0,04048	600,00 --	-- --	24 --	-- --	24	-- 2	26
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				89198908 2681155	17581676 2951169	68936077 --	5576003 7581993	102356905
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				89198908				
			Материалы	Тенге				28461615				
			Всего заработная плата	Тенге					5632324			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				40474460				
			Накладные расходы	Тенге				5576003				
			Сметная прибыль	Тенге				7581993				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				102356904				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2828

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					5632324			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				102356904				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2828
			Сметная заработная плата	Тенге					5632324			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								103800523
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2830111				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					18516898			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3152869			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						68936075		
			- Накладные расходы	Тенге							5828496	
			- Сметная прибыль	Тенге							7688942	
			Затраты на временные здания и сооружения -2,6%	**Тенге**				2 698 814				
			Итого с временными:	**Тенге**				106 499 337				
			Дополнительные зараты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки - 1,29%	**Тенге**				1 373 841				
			Итого с зимним удорожанием	**Тенге**				107 873 178				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**				2 157 464				
			Итого с непредвиденными затратами	**Тенге**				110 030 642				
			В текущих ценах на 2023 г. - 100%, К=1,079	**Тенге**				118 723 063				
			Всего к оплате с НДС:	**Тенге**				132 969 830				
			Конкурсная скидка 2%	**Тенге**				0,98				
			ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**				**130 310 433,61**				
			В том числе НДС 12%:	**Тенге**				13 961 832				

Заказчик:
Товарищество с ограниченной отвественностью
"Рудненский водоканал"
Директор _____ Жубикенов Г.А.

Подрядчик:
Генеральный директор
Акционерного общества "Алматыинжстрой"
_____ Исмагулов Е. Ж.

Авторский надзор:
ТОО "ПИП "Костанайводпроект"
Представитель авторского надзора
(приказ №77 от 01.12.2023 г.)
_____ Марущенко Н.П.

Технический надзор:
ТОО "ТамерланТехСервис"
Эксперт технического надзора
_____ Утешев А.Б..