Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГКП на ПХВ "Акжаикская районная больница" управления здравохранения акимата Западно-Казахстанской области
Подрядчик: ТОО «АИАС строй Сервис»
Объект: Капитальный ремонт медицинского пункта в с.Сарман Акжаикского района ЗКО
Договор подряда (контракт) №41 от 1.03.2023г.

Акт выполненных работ №1
За май 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы										
		Демонтажные работы л.4,6-АС										
1	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	74		119,18	3,12	8819	231	--	6268	16294
		НР - 72%; СП - 8%				116,06	1,58	8588	117		1207	
2	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	74		363,02	20,64	26863	1528	--	18800	49316
		НР - 72%; СП - 8%				342,38	10,47	25336	775		3653	
3	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м2	74		363,02	--	5784	--	--	4164	10744
		НР - 72%; СП - 8%				342,38	--	5784	--		796	
4	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	**Стены. Очистка вручную шпаклевка с земли и лесов**	м2	254,94		261,88	--	66764	--	--	48070	124021
		НР - 72%; СП - 8%				261,88	--	66764	--		9187	
5	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	7		1498,55	60,64	10490	424	--	7396	19317
		НР - 72%; СП - 8%				1437,91	29,60	10065	207		1431	
6	Е12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	м2	8,4		518,92	22,32	4359	187	--	3072	8025
		НР - 72%; СП - 8%				496,60	11,32	4171	95		594	
7	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	7		2231,29	120,05	15619	840	--	10932	28675
		НР - 72%; СП - 8%				2111,24	57,72	14779	404		2124	
8	Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие**	м2	12,39		383,84	--	4756	--	--	3424	8835

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			383,84	--	4756	--		354	
9	Е12-040101-0301 1204-0101-0301 РСНБ РК 2015	Потолки. Разборка подшивки чистой из строганых досок	м2 подшивки	254,94	294,91	19,20	75184	4895	--	52396	137787
		НР - 72%; СП - 8%			275,71	9,74	70290	2483		10206	
10	Е11-460401-0101 1146-0401-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты бутовые. Разборка ОТМОСТКА	м3	4,406	12965,76	4203,36	57127	18520	--	34209	98642
		НР - 72%; СП - 8%			8762,40	2021,06	38607	8905		7307	
11	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	122,94	232,54	--	28588	--	--	20584	53105
		НР - 72%; СП - 8%			232,54	--	28588	--		3934	
12	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	89,05	294,70	1,74	26243	155	--	18783	48629
		НР - 72%; СП - 8%			292,96	--	26088	--		3602	
13	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	89,05	261,51	12,71	23287	1132	--	16223	42670
		НР - 72%; СП - 8%			248,80	4,22	22156	376		3161	
14	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	89,05	180,55	20,16	16078	1796	--	10713	28934
		НР - 72%; СП - 8%			160,39	6,69	14283	596		2143	
				Стены и перегородки л.15-АС							
15	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 К=1,25 К=1,15	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5,3	7185,63	341,73	38084	1811	22978	9907	51831
		НР - 72%; СП - 8%			2508,48	87,79	13295	465		3839	
				Кровля л.8-АС							
16	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	Стропила. Установка с изготовлением МОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИЕ КОНТРУКЦИЙ	м3 древесины в конструкции	6,218	44614,02	1898,51	277410	11805	82922	135066	445474
		НР - 72%; СП - 8%			29379,74	789,29	182683	4908		32998	
17	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,205	188457,39	1898,51	38634	389	32222	4453	46534
		НР - 72%; СП - 8%			29379,74	789,29	6023	162		3447	
18	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=1,25 К=1,15	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	6,423	9087,22	78,40	58367	503	50714	5309	68770
		НР - 72%; СП - 8%			1113,18	34,79	7150	223		5094	
19	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=1,25 К=1,15	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	89,05	317,39	3,64	28264	324	24184	2808	33558
		НР - 72%; СП - 8%			42,18	1,61	3756	144		2486	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-140202-0401 1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц	м2 покрытия	89,05	261,56	0,39	23292	35	9187	10142	36109
		НР - 72%; СП - 8%			158,00	0,19	14070	17		2675	
21	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	89,05	828,19	32,79	73751	2920	48482	16453	97420
		НР - 72%; СП - 8%			250,98	5,64	22349	502		7216	
22	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1,25 К=1,15	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	89,05	957,60	27,81	85274	2477	6652	55519	152056
		НР - 72%; СП - 8%			855,08	10,83	76145	964		11263	
23	С1224-103-0719 224-103-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	102,4075	6133,00	--	628065	--	628065	--	678310
		СП - 8%			--	--	--	--		50245	
				Полы л.13-АС							
				Тип 1							
24	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	29,06	797,36	39,91	23171	1160	9424	9467	35249
		НР - 72%; СП - 8%			433,15	19,33	12587	562		2611	
25	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	29,06	554,05	40,59	16101	1180	13987	1074	18549
		НР - 72%; СП - 8%			32,15	19,16	934	557		1374	
26	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 К=1,25 К=1,15	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	29,06	5483,98	27,63	159365	803	100688	41891	217356
		НР - 72%; СП - 8%			1991,55	10,56	57874	307		16100	
				Тип 2							
27	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	42,58	797,36	39,91	33952	1700	13809	13872	51650
		НР - 72%; СП - 8%			433,15	19,33	18443	823		3826	
28	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	42,58	554,05	40,59	23592	1728	20495	1573	27178
		НР - 72%; СП - 8%			32,15	19,16	1369	816		2013	
29	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=1,25 К=1,15	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	42,58	3417,41	29,81	145513	1270	122620	16011	174446
		НР - 72%; СП - 8%			507,83	14,41	21623	614		12922	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=1,25 К=1,15	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	102,8	303,93	3,08	31244	316	19843	8069	42459
		НР - 72%; СП - 8%			107,84	1,19	11085	122		3145	
				Проемы л.13-АС							
				Окна							
31	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=1,25 К=1,15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	10,5	3435,47	242,60	36072	2548	16537	13080	53084
		НР - 72%; СП - 8%			1617,83	112,35	16987	1180		3932	
32	С1223-102-0207 223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотнойфурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	10,5	24665,00	--	258982	--	258982	--	279701
		СП - 8%			--	--	--	--		20719	
33	Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 К=1,25 К=1,15	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	10,5	1905,69	13,69	20010	143	16725	2311	24107
		НР - 72%; СП - 8%			299,22	6,51	3142	68		1786	
34	С1223-501-0108 223-501-0108 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м	10,5	2902,00	--	30471	--	30471	--	32909
		СП - 8%			--	--	--	--		2438	
35	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,1	5400,20	18,28	11340	38	8445	2064	14477
		НР - 72%; СП - 8%			1360,36	4,91	2857	10		1072	
				Двери							
36	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=1,25 К=1,15	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,67	3577,54	64,60	20285	366	3325	12059	34932
		НР - 72%; СП - 8%			2926,67	27,33	16594	155		2588	
37	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	5,67	40727,00	--	230922	--	230922	--	249396
		СП - 8%			--	--	--	--		18474	
38	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	6,3	2087,91	107,30	13154	676	3539	6649	21387
		НР - 72%; СП - 8%			1418,81	46,95	8939	296		1584	
39	С1223-201-0301 223-201-0301 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	6,3	20527,00	--	129320,00	--	129320,00	--	139666
		СП - 8%			--	--	--	--		10346	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	Наличники. Установка и крепление	м коробок	19,8	717,42	1,55	14205	30	12186	1442	16899
		НР - 72%; СП - 8%			100,45	0,73	1989	14		1252	
41	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	8	520,00	--	4160	--	4160	--	4493
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
42	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	4	5262,00	--	21048	--	21048	--	22732
		СП - 8%			--	--	--	--		1684	
43	С1223-502-0901 223-502-0901 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	4	4148,00	--	16592	--	16592	--	17919
		СП - 8%			--	--	--	--		1327	
				Внутренняя отделка л.13-АС							
44	Е11-150203-0202 1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	71,64	1420,35	101,61	101754	7279	19629	58063	172603
		НР - 72%; СП - 8%			1044,75	80,93	74846	5797		12785	
45	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 К=1,25 К=1,15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	71,64	1279,80	9,80	91685	702	27940	45560	148224
		НР - 72%; СП - 8%			879,99	3,28	63043	235		10980	
46	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,25 К=1,15	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска полиинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	71,64	555,21	4,16	39775	298	11352	20352	64937
		НР - 72%; СП - 8%			392,59	1,98	28125	141		4810	
47	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 К=1,25 К=1,15	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	86,58	667,13	6,31	57760	547	23524	24387	88718
		НР - 72%; СП - 8%			389,11	2,09	33689	181		6572	
48	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 К=1,25 К=1,15	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	86,58	700,37	6,31	60638	547	23523	26459	94065
		НР - 72%; СП - 8%			422,36	2,09	36568	181		6968	
49	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,25 К=1,15	Стены, подготовленные под окраску. Окраска полиинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	86,58	497,77	4,16	43097	360	12538	21866	70160
		НР - 72%; СП - 8%			348,80	1,98	30199	171		5197	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 К=1,25 К=1,15	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	86,58	5846,99	21,53	506232	1864	305823	143537	701750
		НР - 72%; СП - 8%			2293,19	9,38	198545	812		51981	
				Фасад л. 9-АС							
51	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,25 К=1,15	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	114,88	1409,59	42,71	161934	4907	39660	87524	269415
		НР - 72%; СП - 8%			1021,65	36,51	117367	4195		19957	
52	Е11-150213-0301 1115-0213-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=1,25 К=1,15	**Фасады здания. Устройство дополнительного армирующего слоя на высоту 2,5 м**	м2	8,01	1292,15	4,99	10350	40	5407	3541	15002
		НР - 72%; СП - 8%			612,15	1,76	4903	14		1111	
53	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,01	3702,79	61,80	29659	495	6344	16611	49972
		НР - 72%; СП - 8%			2848,96	31,34	22820	251		3702	
				Крыльцо, пандус							
				Пандус л.11-АС							
54	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Подготовка бетонная. Устройство В15**	м3	0,622	36269,84	1415,48	22560	880	20696	856	25289
		НР - 72%; СП - 8%			1582,00	329,51	984	205		1873	
55	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Подготовка бетонная. Устройство В12,5**	м3	0,2252	34703,12	1415,48	7815	319	7140	310	8775
		НР - 72%; СП - 8%			1582,00	329,51	356	74		650	
56	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,01278	19101,77	1875,15	244	24	--	166	443
		НР - 72%; СП - 8%			17195,26	815,25	220	10		33	
57	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,01278	419679,00	--	5363	--	5363	--	5792
		СП - 8%			--	--	--	--		429	
58	Е11-70519-104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1,25 К=1,15	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	7,2	866,50	111,19	6239	801	600	3722	10758
		НР - 72%; СП - 8%			671,97	45,95	4838	331		797	
59	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,13178	887579,00	--	116965	--	116965	--	126322
		СП - 8%			--	--	--	--		9357	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25 К=1,15	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	3,6	6003,46	183,94	21612	662	16156	3663	27297
		НР - 72%; СП - 8%			1331,75	81,60	4794	294		2022	
				Отмостка л.14-АС							
61	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	8,17	12768,34	1775,04	104317	14502	82058	10337	123827
		НР - 72%; СП - 8%			949,45	807,88	7757	6600		9172	
62	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКА В12,5	м3	1,88	34213,68	1132,38	64322	2129	59607	2219	71864
		НР - 72%; СП - 8%			1375,65	263,61	2586	496		5323	
63	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	64,21	904,17	19,87	58057	1276	37288	14169	78004
		НР - 72%; СП - 8%			303,58	2,91	19493	187		5778	
				Водоснабжение В1 ВК.СО							
1	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	11	1672,23	19,54	18395	215	121	13004	33911
		НР - 72%; СП - 8%			1641,71	0,18	18059	2		2512	
2	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	1548,30	16,25	15480	162	109	10951	28546
		НР - 72%; СП - 8%			1520,88	0,11	15209	1		2115	
3	С1241-201-0403 241-201-0403 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм	м	10,89	130,00	--	1416	--	1416	--	1529
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
4	С1241-201-0401 241-201-0401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	9,9	92,00	--	911	--	911	--	984
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
5	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	21	94,90	1,32	1993	28	29	1394	3658
		НР - 72%; СП - 8%			92,18	--	1936	--		271	
6	Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка ФУЛЯР	м трубопровода	1	8277,36	100,86	8277	101	6687	1096	10123
		НР - 72%; СП - 8%			1489,28	33,07	1489	33		750	
7	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	7	953,00	--	6671	--	6671	--	7205
		СП - 8%			--	--	--	--		534	
8	С1241-209-0102 241-209-0102 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	2	765,00	--	1530	--	1530	--	1652
		СП - 8%			--	--	--	--		122	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С1241-209-0101 241-209-0101 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	4	663,00	--	2652	--	2652	--	2864
		СП - 8%			--	--	--	--		212	
10	С1241-208-0302 241-208-0302 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	5	495,00	--	2475	--	2475	--	2673
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
11	С1241-208-0301 241-208-0301 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	15	464,00	--	6960	--	6960	--	7517
		СП - 8%			--	--	--	--		557	
12	С1241-210-0101 241-210-0101 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	3	612,00	--	1836	--	1836	--	1983
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
				Т3							
13	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	11	1548,03	16,25	17028	179	119	12046	31400
		НР - 72%; СП - 8%			1520,88	0,11	16730	1		2326	
14	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	10,89	163,00	--	1775	--	1775	--	1917
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
15	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	953,00	--	4765	--	4765	--	5146
		СП - 8%			--	--	--	--		381	
16	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	3	28,00	--	84	--	84	--	91
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
17	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	16	16,00	--	256	--	256	--	276
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
18	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	11	94,90	1,32	1044	15	15	730	1916
		НР - 72%; СП - 8%			92,18	--	1014	--		142	
19	Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	1	4634,36	51,11	4634	51	77	3258	8523
		НР - 72%; СП - 8%			4505,79	19,32	4506	19		631	
20	513-106-0104 513-106-0104 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	1	53724,00	--	53724	--	--	--	53724
					--	--	--	--	53724	--	
				К1							
21	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диам етр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	4	855,05	3,51	3420	14	24	2439	6327
		НР - 72%; СП - 8%			845,60	1,14	3382	5		469	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаме тр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	9	885,65	1,44	7971	12	22	5718	14784
		НР - 72%; СП - 8%			881,84	0,50	7937	4		1095	
23	С1241-203-0407 241-203-0407 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100,толщина стенки 3,2 мм	м	3,992	700,00	--	2794	--	2794	--	3018
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
24	С1241-203-0401 241-203-0401 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50,толщина стенки 2,2 мм	м	8,982	232,00	--	2084	--	2084	--	2251
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
25	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	642,00	--	1926	--	1926	--	2080
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
26	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	431,00	--	1724	--	1724	--	1862
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
27	С1241-209-2404 241-209-2404 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	320,00	--	640	--	640	--	691
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
28	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	130,00	--	130	--	130	--	140
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
29	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	281,00	--	562	--	562	--	607
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
30	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	82,00	--	410	--	410	--	443
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
31	С1241-210-1102 241-210-1102 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	шт.	1	176,00	--	176	--	176	--	190
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
32	Е11-160401-0211 1116-0401-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 350 мм. Прокладка ФУТЛЯР	м трубопровода	1	37414,23	419,25	37414	419	33229	2795	43425
		НР - 72%; СП - 8%			3766,16	115,41	3766	115		3217	
				Водомерный узел							
33	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными и блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	24428,64	503,89	24429	504	12569	8269	35314
		НР - 72%; СП - 8%			11356,00	128,78	11356	129		2616	
34	С1244-301-0406 244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	3195,00	--	3195	--	3195	--	3451
		СП - 8%			--	--	--	--		256	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	1492,00	--	1492	--	1492	--	1611
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
36	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	953,00	--	1906	--	1906	--	2058
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
37	С1242-404-0601 242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1101,00	--	1101	--	1101	--	1189
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
38	С1241-113-0102 241-113-0102 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	2	424,00	--	848	--	848	--	916
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
39	С1241-112-0109 241-112-0109 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	2	181,00	--	362	--	362	--	391
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
40	С1241-113-0203 241-113-0203 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	429,00	--	858	--	858	--	927
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
				Санитарно-техническое оборудование							
41	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка	комплект	2	3910,70	197,59	7821	395	1068	4716	13540
		НР - 72%; СП - 8%			3179,04	95,65	6358	191,00		1003	
42	С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	2	8879,00	--	17758	--	17758	--	19179
		СП - 8%			--	--	--	--		1421	
43	С1244-101-0701 244-101-0701 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	2	8870,00	--	17740	--	17740	--	19159
		СП - 8%			--	--	--	--		1419	
44	С1261-301-0372 261-301-0372 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой,DN 100	шт.	2	1729,00	--	3458	--	3458	--	3735
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
45	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	4	3153,41	99,46	12614	398	875	8303	22591
		НР - 72%; СП - 8%			2835,30	47,81	11341	191		1673	
46	С1244-101-0101 244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной до430 мм,длиной до 550 мм,без пьедестала ГОСТ 304 93-96	шт.	4	7103,00	--	28412	--	28412	--	30685
		СП - 8%			--	--	--	--		2273	
47	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2015	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	4	3977,00	--	15908	--	15908	--	17181
		СП - 8%	шт.		--	--	--	--		1273	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный свыпуском и вертикальным или горизонтальным отводо м для умывальников,моек,раковин,биде СБУ ГОСТ 2 3289-94		4	785,00	--	3140	--	3140	--	3391
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
49	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. выш. 18	Смесители.Установка	шт.	4	1050,61	0,14	4202	1,00	130	2931	7704
		НР - 72%; СП - 8%			1017,80	--	4071	--		571	
50	С1244-104-0409 244-104-0409 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника одноруко яточ ный/двухрукояточный с изогнутым изливом наборт ный/настенный,излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	4	7605,00	--	30420	--	30420	--	32854
		СП - 8%			--	--	--	--		2434	
				Электроосвещение							
				Монтажные работы ЭОМ.СО							
1	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. выш. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5109,72	119,23	5110	119,00	1732	2381	8090
		НР - 72%; СП - 8%			3259,10	48,02	3259	48		599	
2	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. выш. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	626,21	85,90	626	86,00	27	395	1103
		НР - 72%; СП - 8%			513,40	35,31	513,00	35		82	
3	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. выш. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5705,65	117,93	5706	118,00	2724	2088	8417
		НР - 72%; СП - 8%			2864,00	35,31	2864	35		623	
4	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. выш. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	3072,27	26,43	12289	106,00	6455	4124	17726
		НР - 72%; СП - 8%			1432,00	--	5728	--		1313	
5	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. выш. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	15	597,93	4,11	8969	62,00	1026	5693	15835
		НР - 72%; СП - 8%			525,37	1,77	7881	27		1173	
6	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. выш. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	185	352,63	3,65	65237	676,00	2425	44750	118786
		НР - 72%; СП - 8%			335,87	0,09	62136	17		8799	
7	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. выш. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	185	116,94	1,40	21634	259,00	2707	13453	37894
		НР - 72%; СП - 8%			100,91	0,09	18668	17		2807	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	75	207,08	2,16	15531	161,00	1122	10262	27857
		НР - 72%; СП - 8%			189,98	0,06	14248	4		2063	
9	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	7	369,58	0,34	2587	2,00	644	1398	4304
		НР - 72%; СП - 8%			277,26	0,16	1941	1		319	
10	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	14	253,14	0,30	3544	4,00	136	2452	6476
		НР - 72%; СП - 8%			243,17	0,13	3404	2		480	
11	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 6 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	30	608,98	4,37	18269	131,00	1664	11884	32565
		НР - 72%; СП - 8%			549,12	1,06	16474	32		2412	
12	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	5	654,21	23,01	3271	116,00	2029	835	4435
		НР - 72%; СП - 8%			225,28	6,71	1126	34		328	
13	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	20	920,88	28,16	18418	564,00	12785	3777	23970
		НР - 72%; СП - 8%			253,44	8,83	5069	177		1776	
14	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	4351,05	170,81	13053	512,00	9584	2236	16512
		НР - 72%; СП - 8%			985,60	49,43	2957	148		1223	
		Материалы и оборудование не учтенные ценником									
15	С1247-201-0402 247-201-0402 РСНБ РК 2015	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9447,00	--	9447	--	9447	--	10203
		СП - 8%			--	--	--	--		756	
16	С1247-301-0102 247-301-0102 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 201.2, 230 В, 5(60) А, ЖКН, однотарифный, класс точности 1	шт.	1	5017,00	--	5017	--	5017	--	5418
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
17	С1247-204-0716 247-204-0716 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	588,00	--	588	--	588	--	635
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
18	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	527,00	--	527	--	527	--	569
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
19	С1247-204-0178 247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДГ 32 С25 30 мА	шт.	2	4609,00	--	9218	--	9218	--	9955
		СП - 8%			--	--	--	--		737	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	С1247-102-0108 247-102-0108 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 4030, мощность 30 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	8	15936,00	--	127488	--	127488	--	137687
		СП - 8%			--	--	--	--		10199	
21	С1247-102-0127 247-102-0127 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	2	3797,00	--	7594	--	7594	--	8202
		СП - 8%			--	--	--	--		608	
22	С1247-102-0121 247-102-0121 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-12-220Д, мощность 12 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	5	4102,00	--	20510	--	20510	--	22151
		СП - 8%			--	--	--	--		1641	
23	С1247-212-0102 247-212-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	6	401,00	--	2406	--	2406	--	2598
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
24	С1247-212-0105 247-212-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	421,00	--	421	--	421	--	455
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
25	С1247-212-0204 247-212-0204 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	1	396,00	--	396	--	396	--	428
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
26	С1247-214-0103 247-214-0103 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	11	358,00	--	3938	--	3938	--	4253
		СП - 8%			--	--	--	--		315	
27	С1247-214-0401 247-214-0401 РСНБ РК 2015	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	2	1202,00	--	2404	--	2404	--	2596
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
28	С1247-202-0602 247-202-0602 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	15	31,00	--	465	--	465	--	502
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
29	С1247-202-0603 247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	6	89,00	--	534	--	534	--	577
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
30	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,105	301095,00	--	31615	--	31615	--	34144
		СП - 8%			--	--	--	--		2529	
31	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,155	468325,00	--	72590	--	72590	--	78397
		СП - 8%			--	--	--	--		5807	
32	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	185	32,00	--	5920	--	5920	--	6394
		СП - 8%			--	--	--	--		474	
33	С1243-142-0311 243-142-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	км	0,03	233811,00	--	7014	--	7014	--	7575
		СП - 8%			--	--	--	--		561	
34	С1243-906-2202 243-906-2202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	1	1673,00	--	1673	--	1673	--	1807
		СП - 8%			--	--	--	--		134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Пожарная сигнализация									
		Пожарная сигнализация ПС.СО									
1	Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	35722,25	2,24	35722	2	346	25469	66087
		НР - 72%; СП - 8%			35374,00	--	35374	--		4895	
2	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высо та и ширина до 600х600 мм.Установка на стене	шт.	1	17222,78	1012,23	17223	1012	13191	2429	21224
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	353,10	3020	353		1572	
3	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1522,95	--	1523	--	13	1087	2819
		НР - 72%; СП - 8%			1510,00	--	1510	--		209	
4	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	1494,21	0,84	2988	2	78	2094	5488
		НР - 72%; СП - 8%			1454,00	--	2908	--		407	
5	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	9	2979,41	2,24	26815	20	623	18844	49312
		НР - 72%; СП - 8%			2908,00	--	26172	--		3653	
6	Ц13-100701-0205 1310-0701-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ручной. Монтаж оборудования	шт.	2	1576,72	--	3153	--	245	2094	5667
		НР - 72%; СП - 8%			1454,00	--	2908	--		420	
7	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	2	753,47	17,27	1507	34	14	1061	2773
		НР - 72%; СП - 8%			729,65	7,06	1459	14		205	
8	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	2	2874,62	--	5749	--	405	3848	10364
		НР - 72%; СП - 8%			2672,00	--	5344	--		768	
9	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1	2979,41	2,24	2979	2	69	2094	5479
		НР - 72%; СП - 8%			2908,00	--	2908	--		406	
10	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм.Прокладка	м	23	829,71	55,36	19083	1274	8418	6890	28051
		НР - 72%; СП - 8%			408,32	7,77	9391	179		2078	
11	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	23	100,02	1,32	2300	30	246	1458	4059
		НР - 72%; СП - 8%			87,99	0,06	2024	1		301	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	70	81,52	0,76	5706	53	726	3551	9997
		НР - 72%; СП - 8%			70,38	0,07	4927	5		741	
13	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	85	282,97	3,68	24052	312	1280	16174	43444
		НР - 72%; СП - 8%			264,24	0,04	22460	3		3218	
14	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	5	352,63	3,65	1763	18	66	1209	3210
		НР - 72%; СП - 8%			335,87	0,09	1679	--		238	
		Материалы и оборудование не учтенные ценником									
15	С1248-303-0105 248-303-0105 РСНБ РК 2015	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 6 П	шт.	1	20716,00	--	20716	--	20716	--	22373
		СП - 8%			--	--	--	--		1657	
16	С1247-201-0901 247-201-0901 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 4 модуля IP41	шт.	1	1230,00	--	1230	--	1230	--	1328
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
17	С1247-204-0609 247-204-0609 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	1	655,00	--	655	--	655	--	707
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
18	С1248-306-0303 248-306-0303 РСНБ РК 2015	Аккумулятор прим.	шт.	1	8511,00	--	8511	--	8511	--	9192
		СП - 8%			--	--	--	--		681	
19	С1248-302-0102 248-302-0102 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3	шт.	2	320,00	--	640	--	640	--	691
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
20	С1248-302-0201 248-302-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	9	1832,00	--	16488	--	16488	--	17807
		СП - 8%			--	--	--	--		1319	
21	С1248-302-0501 248-302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	2	1052,00	--	2104	--	2104	--	2272
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
22	С1248-304-0107 248-304-0107 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	2	926,00	--	1852	--	1852	--	2000
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
23	С1248-304-0301 248-304-0301 РСНБ РК 2015	Оповещатель звуковой модели ОПОП 2-35	шт.	2	1707,00	--	3414	--	3414	--	3687
		СП - 8%			--	--	--	--		273	
24	С1248-304-0212 248-304-0212 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	1	1970,00	--	1970	--	1970	--	2128
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
25	С1248-304-0106 248-304-0106 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8 УШК-02 прим	шт.	1	1240,00	--	1240	--	1240	--	1339
		СП - 8%			--	--	--	--		99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С1248-306-0101 248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	1	154,00	--	154	--	154	--	166
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
27	С1243-904-0101 243-904-0101 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 8	м	23	129,00	--	2967	--	2967	--	3204
		СП - 8%			--	--	--	--		237	
28	С1243-303-0412 243-303-0412 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,023	47871,00	--	1101	--	1101	--	1189
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
29	С1243-303-0411 243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,05	26765,00	--	1338	--	1338	--	1445
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
30	С1243-802-0102 243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,02	73786,00	--	1476	--	1476	--	1594
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
31	С1243-907-0103 243-907-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	45	65,00	--	2925	--	2925	--	3159
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
32	С1243-907-0104 243-907-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	40	67,00	--	2680	--	2680	--	2894
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
33	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	5	32,00	--	160	--	160	--	173
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
				Технологическое оборудование и мебель							
1	Прайс	Кварцевая лампа настенная-потолочная бактерицидная (120 см/40W). Озоновая	шт	2	11028,37	--	22057	--	--	--	22057
					--	--	--	--	22057	--	
2	Прайс	Контейнер для утилизации медицинских отходов пластик 21 л класс Б с клапаном	шт	2	1323,40	--	2647	--	--	--	2647
					--	--	--	--	2647	--	
3	Прайс	Кнопка вызова для инвалидов с защитой IP64, часы для персонала и тактильная табличка 150х250мм с шрифтом Брайля STWB03-1	шт	2	45604,53	--	91209	--	--	--	91209
					--	--	--	--	91209	--	
4	Е11-202601-1603 1120-2601-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	1	6831,71	11,22	6832	11,00	147	4805,00	12568
		НР - 72%; СП - 8%			6673,92	--	6674	--	--	931	
5	Прайс	Кондиционер "Samsung"	шт	1	170269,27	--	170269	--	--	--	170269
									170269		
6	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	3	378,66	3,36	1136	10,00	28	791,00	2081
		НР - 72%; СП - 8%			365,85	0,3	1098	1	--	154	
7	С1246-304-0107 246-304-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 200 мм	шт.	3	1946,00	--	5838	--	5838	--	6305
		СП - 8%			--	--	--	--	--	467	
				Туалет на 2 очка							
				Общестроительные работы							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0344 1101-0101-0344 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	19,65	232,63	232,63	4571	4571,00	--	550,00	5530
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,84	--	763		410	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,35	1809,50	--	633	--	--	456,00	1176
		НР - 72%; СП - 8%			1809,5	--	633	--		87	
3	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10	38,23	38,23	382	383,00	--	91,00	511
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,67	--	127		38	
4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10	170,09	78,07	1701	781,00	--	937,00	2849
		НР - 72%; СП - 8%			92,02	38,17	920	382		211	
		Фундаменты									
5	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	6	1786,09	961,31	10717	5768,00	--	5154,00	17141
		НР - 72%; СП - 8%			824,78	368,34	4949	2210		1270	
6	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	8	2373,20	1309,78	18986	10479,00	--	9022,00	30248
		НР - 72%; СП - 8%			1063,42	502,84	8507	4023		2241	
7	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	0,876	49583,00	--	43435	--	43435	--	46910
		СП - 8%			--	--	--	--		3475	
8	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	3,248	49583,00	--	161046	--	161046	--	173930
		СП - 8%			--	--	--	--		12884	
9	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	24	904,17	19,87	21700	477,00	13937	5296,00	29156
		НР - 72%; СП - 8%			303,58	2,91	7286	70		2160	
10	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,274	27102,02	9744,33	61630	22159,00	13984	25059,00	93624
		НР - 72%; СП - 8%			11207,90	4097,17	25487	9317		6935	
11	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	76355,00	--	76355	--	76355	--	82463
		СП - 8%			--	--	--	--		6108	
12	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	47394,00	--	94788	--	94788	--	102371
		СП - 8%			--	--	--	--		7583	
13	С1225-101-0614 225-101-0614 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	58830,00	--	58830	--	58830	--	63536
		СП - 8%			--	--	--	--		4706	
14	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	1	18935,00	--	18935	--	18935	--	20450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1515	
15	Е11-070102-0104 1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	2	10340,16	1333,13	20680	2666	13926	3548	26167
		СП - 8%			2044,08	420,05	4088	840		1938	
16	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,928	56213,00	--	108379	--	108379	--	117049
		СП - 8%			--	--	--	--		8670	
17	Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0024	1802130,40	3822,63	4325	9	3158	836	5574
		НР - 72%; СП - 8%			482296,00	1667,39	1158	4		413	
				Стены и перегородки							
18	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,6	45479,42	2973,38	163726	10705	127774	20198	198638
		НР - 72%; СП - 8%			7013,06	779,34	25247	2806		14714	
19	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	8,2	6754,58	273,38	55388	2242	37526	11661	72413
		НР - 72%; СП - 8%			1904,90	70,23	15620	576		5364	
				Перемычки							
20	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	10	603,04	248,42	6030	2484	1676	1764	8417
		НР - 72%; СП - 8%			186,97	58,01	1870	580		624	
21	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,29	156411,00	--	45359	--	45359	--	48988
		СП - 8%			--	--	--	--		3629	
				Кровля							
22	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5	904,17	19,87	4521	100	2903	1103	6074
		НР - 72%; СП - 8%			303,58	2,91	1518	15		450	
23	Е11-120101-1703 1112-0101-1703 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	5	1129,26	68,72	5646	344	4350	751	6909
		НР - 72%; СП - 8%			190,38	18,32	952	92		512	
24	Е11-120101-1704 1112-0101-1704 РСНБ РК 2015 К=20	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1703	м2 стяжки	5	1552,93	155	7765	777	5754	1035	9504
		НР - 72%; СП - 8%			246,80	40,71	1234	204		704	
				Отделка							
25	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1,49	108,59	0,86	162	2	7	111	294
		НР - 72%; СП - 8%			102,76	0,41	153	1		22	
				Двери, окна							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	3,2526	2978,44	565,91	9688	1841	3870	3225	13946
		НР - 72%; СП - 8%			1222,64	154,27	3977	502		1033	
27	С1261-104-0217 261-104-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	3,2526	15130,00	--	49212	--	49212	--	53149
		СП - 8%			--	--	--	--		3937	
28	С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	827,00	--	1654	--	1654	--	1786
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
29	Е11-100106-0201 1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2 проемов	0,9126	31298,87	493,41	28563	450	26148	1507	32476
		НР - 72%; СП - 8%			2153,32	140,23	1965	128		2406	
30	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,27	5219,11	14,62	1409	4	1086	231	1771
		НР - 72%; СП - 8%			1375,65	263,61	2076	398		3864	
				Отмостка							
31	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В7,5	м3	1,508832	30827,28	1132,38	46513	1709	42728	1781	52157
		НР - 72%; СП - 8%			1375,65	263,61	2076	398		3864	
32	Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	12,5736	1742,87	77,64	21914	976	18789	1813	25625
		НР - 72%; СП - 8%			170,88	29,37	2149	369		1898	
33	Е11-110101-1904 1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	12,5736	312,59	3,82	3930	48	3580	235	4498
		НР - 72%; СП - 8%			24,02	1,89	302	24		333	
				Электроосвещение							
34	Е11-210401-0108 1121-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	2	810,36	8,90	1621	18	78	1103	2942
		НР - 72%; СП - 8%			762,29	3,53	1525	7		218	
35	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	20	391,64	2,79	7833	56	752	5063	13927
		НР - 72%; СП - 8%			351,23	0,34	7025	7		1032	
36	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	2	253,14	0,30	506	--	20	350	925
		НР - 72%; СП - 8%			243,17	0,13	486	--		69	
37	С1247-102-0102 247-102-0102 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6567-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	2	6127,00	--	12254	--	12254	--	13234
		СП - 8%			--	--	--	--		980	
38	С1243-110-0302 243-110-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	73305,00	--	1466	--	1466	--	1583
		СП - 8%			--	--	--	--		117	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С1247-212-0205 247-212-0205 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	1004,00	--	2008	--	2008	--	2169
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
40	С1247-202-0414 247-202-0414 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	8	140,00	--	1120	--	1120	--	1210
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
		Наружные сети водопровода и канализации									
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	249,62	222,68	222,68	55585	55585	--	6682	67249
		НР - 72%; СП - 8%			--	37,18	--	9281		4981	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7,72	2171,40	--	16763	--	--	12070	31139
		НР - 72%; СП - 8%			2171,40	--	16763	--		2307	
3	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	231,579	18,68	18,68	4326	4326	--	1316	6093
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,89	--	1827		451	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	25,731	944,78	--	24310	--	--	17503	45158
		НР - 72%; СП - 8%			944,78	--	24310	--		3345	
5	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 ДОРОБОТКА ПОД КОЛОДЦЫ	м3 грунта	4,81	222,68	222,68	1071	1071	--	129	1296
		НР - 72%; СП - 8%			--	37,18	--	179		96	
6	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,57	18,68	18,68	11	10	--	3	15
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,89	--	4		1	
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,05	944,78	--	47	--	--	34	88
		НР - 72%; СП - 8%			944,78	--	47	--		7	
		ВОДОПРОВОД НВК.СО									
8	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0375	316191,45	75221,37	11857	2821	57	7086	20458
		НР - 72%; СП - 8%			239432,00	23000,84	8979	863		1515	
9	С1241-201-0603 241-201-0603 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	37,875	115,00	--	4356	--	4356	--	4704
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
10	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1698,03	92,70	1698	93	150	1079	2999
		НР - 72%; СП - 8%			1455,20	43,62	1455	44		222	
11	С1242-301-0301 242-301-0301 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	3335,00	--	3335	--	3335	--	3602
		СП - 8%			--	--	--	--		267	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	2899,95	195,24	2900	195	490	1656	4921
		НР - 72%; СП - 8%			2214,94	85,16	2215	85		364	
13	С1244-404-0107 244-404-0107 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	1	46786,00	--	46786	--	46786	--	50529
		СП - 8%			--	--	--	--		3743	
14	С1241-515-0201 241-515-0201 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	115395,00	--	115395	--	115395	--	124627
		СП - 8%			--	--	--	--		9232	
15	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	7	1480,70	927,60	10365	6494	--	4178	15706
		НР - 72%; СП - 8%			553,10	275,80	3872	1931		1163	
16	С1241-215-0225 241-215-0225 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 110x1"	шт.	1	858,00	--	858	--	858	--	927
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
17	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1401,00	--	2802	--	2802	--	3026
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
18	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	2590,00	--	5180	--	5180	--	5594
		СП - 8%			--	--	--	--		414	
19	С1241-210-0601 241-210-0601 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25x20 мм	шт.	2	2218,00	--	4436	--	4436	--	4791
		СП - 8%			--	--	--	--		355	
20	С1241-208-0302 241-208-0302 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	2	495,00	--	990	--	990	--	1069
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
21	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300мм. Укладка ФУТЛЯР	км трубопровода	0,0006	1621219,42	714287,50	973	429	62	455	1542
		НР - 72%; СП - 8%			803880,00	248380,71	482	149		114	
22	С1241-102-0239 241-102-0239 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325x5,0 мм	м	0,6	19153,00	--	11492	--	11492	--	12411
		СП - 8%			--	--	--	--		919	
23	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯР	км трубопровода	0,0003	891413,84	245222,72	267	74	21	143	443
		НР - 72%; СП - 8%			574200,00	88789,44	172	27		33	
24	С1241-102-0220 241-102-0220 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159x5,0 мм	м	0,3	9096,00	--	2729	--	2729	--	2947
		СП - 8%			--	--	--	--		218	
25	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство УПОРЫ В7,5	м3	0,25	30827,28	1132,38	7707	283	7080	295	8642
		НР - 72%; СП - 8%			1375,65	263,61	344	66		640	

Колодцы Ф1500 1шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,519	25131,08	9744,33	38174	14802	6347	16739	59306
		НР - 72%; СП - 8%			11207,90	4097,17	17025	6224		4393	
27	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	44404,00	--	44404	--	44404	--	47956
		СП - 8%			--	--	--	--		3552	
28	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	31813,00	--	63626	--	63626	--	68716
		СП - 8%			--	--	--	--		5090	
29	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	52919,00	--	52919	--	52919	--	57153
		СП - 8%			--	--	--	--		4234	
30	С1225-101-0103 225-101-0103 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	13807,00	--	13807	--	13807	--	14912
		СП - 8%			--	--	--	--		1105	
31	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4452,00	--	4452	--	4452	--	4808
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
32	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935,00	--	18935	--	18935	--	20450
		СП - 8%			--	--	--	--		1515	
33	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	10	595,00	--	5950	--	5950	--	6426
		СП - 8%			--	--	--	--		476	
34	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКА	м3	0,21	30827,28	1132,38	6474	237	5948	248	7260
		НР - 72%; СП - 8%			1375,65	263,61	289	55		538	
35	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,478	904,17	19,87	7666	169	4923	1871	10300
		НР - 72%; СП - 8%			303,58	2,91	2574	25		763	
				КАНАЛИЗАЦИЯ НВК.СО К1							
36	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0035	381847,79	107847,07	1336	377	19	760	2264
		НР - 72%; СП - 8%			268496,00	33271,50	940	116		168	
37	С1241-201-0910 241-201-0910 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	3,535	1054,00	--	3726	--	3726	--	4024
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
				Септик объем 0,45м3							
38	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание щебеночное. Устройство	м3 основания	0,072	12768,34	1775,04	919	128	723	91	1091
		НР - 72%; СП - 8%			949,45	807,88	68	58		81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,83	45675,33	11232,11	37911	9323	13209	13846	55897
		НР - 72%; СП - 8%			18528,98	4639,65	15379	3851		4140	
40	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4452,00	--	4452	--	4452	--	4808
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
41	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4998,00	--	4998	--	4998	--	5398
		СП - 8%			--	--	--	--		400	
42	С1225-101-0606 225-101-0606 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	17436,00	--	17436	--	17436	--	18831
		СП - 8%			--	--	--	--		1395	
43	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	20179,00	--	40358	--	40358	--	43587
		СП - 8%			--	--	--	--		3229	
44	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	20444,00	--	20444	--	20444	--	22080
		СП - 8%			--	--	--	--		1636	
45	С1244-201-0301 244-201-0301 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	4896,00	--	4896	--	4896	--	5288
		СП - 8%			--	--	--	--		392	
46	С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	0,0096	347,00	--	3	--	3	--	3
		СП - 8%			--	--	--	--		--	
47	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,28	904,17	19,87	5678	125	3647	1386	7629
		СП - 8%			303,58	2,91	1906	18		565	
48	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Обсыпка оголовка колодца Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,5	860,22	--	430	--	--	310	799
		СП - 8%			860,22	--	430	--		59	
49	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ОТОМОСКА В7,5	м3	0,55	30827,28	1132,38	16955	623	15575	649	19012
		СП - 8%			1375,65	263,61	757	145		1408	
				Благоустройство							
				Демонтажные работы л.2-ГП							
1	Е11-070111-0110 1107-0111-0110 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.17 К=0,6;0,7;0,5 ДЕМОНТАЖ	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по столбам без цоколя. Демонтаж	м оград	120	1943,74	783,82	233249	94058	--	126536	388568
		НР - 72%; СП - 8%			1159,92	304,62	139190	36554		28783	
				ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА л.5-ГП							
2	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (СРЕЗКА ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА)	м3 грунта	333,64	62,67	62,67	20909	20910	--	4989	27970
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,77	--	6930		2072	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (ИЗ ПОДПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ)	м3 грунта	125,92	62,67	62,67	7891	7891	--	1883	10556
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,77	--	2615		782	
4	Е11-010105-0306 1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	64,44	198,71	194,81	12805	12553	--	3101	17178
		НР - 72%; СП - 8%			3,90	62,93	251	4055		1272	
5	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (ПОГРУЗКА НЕДОСТАТКА ГРУНТА)	м3 грунта	58,26	241,28	233,39	14057	13597	--	2239	17600
		НР - 72%; СП - 8%			7,89	45,49	460	2650		1304	
6	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км (ПОДВОЗ НЕДОСТОЮЩЕГО ГРУНТА)	т*км	1019,55	34,00	--	34665	--		--	37438
		СП - 8%			--	--	--	--		2773	
7	Е11-010105-0306 1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 ВОЗВРАТ ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА	м3 грунта	333,64	198,71	194,81	66298	64996	--	16054	88940
		НР - 72%; СП - 8%			3,90	62,93	1301	20996		6588	
		ПОКРЫТИЯ л.6-ГП									
		ПОКРЫТИЕ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ ТИП2									
8	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	16,682	3202,46	1072,37	53423	17889	32947	4878	62966
		НР - 72%; СП - 8%			155,09	251,07	2587	4188		4664	
9	Е11 270403 0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40 70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	333,64	2068,53	254,39	690144	84874	592972	27702	775274
		НР - 72%; СП - 8%			36,86	78,46	12298	26177		57428	
10	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из цементно-песчаной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,0092	1232,36	1072,37	12335	10734	49	2927	16483
		НР - 72%; СП - 8%			155,09	251,07	1552	2513		1221	
11	Е11-061501-0406 1106-1501-0406 РСНБ РК 2015	Цементно-песчаная смесь состава 1:5. Приготовление	м3	10,0092	10513,96	1177,65	105236	11787	72948	19090	134272
		НР - 72%; СП - 8%			2048,19	600,75	20501	6013		9946	
12	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	333,64	1397,50	142,63	466262	47587	3387	308893	837167
		НР - 72%; СП - 8%			--	--	--	--		--	
13	С1255-102-0604 255-102-0604 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	333,64	4745,69	--	1583352	--	1583352	--	1710020
		СП - 8%			--	--	--	--		126668	
		Бортовой камень БР 100.20.8									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	128,98	953,36	32,51	122964	4193	11187	78691	217787
		НР - 72%; СП - 8%			834,11	13,25	107584	1709		16132	
15	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,064	77516,74	--	159995	--	159995	--	172795
		СП - 8%			--	--	--	--		12800	
16	С1212-101-0624 212-101-0624 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	4,13	33959,00	--	140251	--	140251	--	151471
		СП - 8%			--	--	--	--		11220	
				МАФ л.6-ГП							
17	У86-010302-0303 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	2	91621,00	204,00	183242	408	170362	10942	209718
		НР - 5471 Тенге; СП - 7767 Тенге			6236,00	57,00	12472	114		15534	
18	У86-010303-0207 8601-0303-0207 УСН РК 8.02-03-2020 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания	шт.	2	32387,00	--	64774	--	64774	--	69956
		СП - 2591 Тенге			--	--	--	--		5182	
				Озеленение л.6-ГП							
				Деревья							
19	Е11-470102-0206 1147-0102-0206 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	7	1635,40	363,69	11448	2546	--	7163	20100
		НР - 72%; СП - 8%			1271,71	149,47	8902	1046		1489	
20	Е11-470103-0106 1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка	шт.	7	5710,83	1263,92	39976	8847	1033	23724	68796
		НР - 72%; СП - 8%			4299,48	407,72	30096	2854		5096	
21	С1254-103-4402 254-103-4402 РСНБ РК 2015	Ясень зеленый Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	7	10158,00	--	71106	--	71106	--	76794
		СП - 8%			--	--	--	--		5688	
				Кустарники							
22	Е11-470108-0101 1147-0108-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	м траншеи	38,14	161,44	40,18	6157	1533	--	3854	10812
		НР - 72%; СП - 8%			121,26	19,08	4625	728		801	
23	Е11-470109-0101 1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	38,14	646,81	110,19	24669	4203	235	15245	43108
		НР - 72%; СП - 8%			530,45	24,72	20231	943		3193	
24	С1254-104-0101 254-104-0101 РСНБ РК 2015	Ирга с оголённой корневой системой	шт.	39	916,00	--	35724	--	35724	--	38582
		СП - 8%			--	--	--	--		2858	
				Ограждение л.8-11-ГП							
25	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	118,5	3670,53	1132,72	434958	134228	47889	219696	707026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2133,68	441,28	252841	52292		52372	
26	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	1	40243,49	5176,66	40243	5176	8687	20491	65593
		НР - 72%; СП - 8%			26379,60	2080,23	26380	2080		4859	
27	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	1	13319,41	119,23	13319	119	1346	8566	23636
		НР - 72%; СП - 8%			11853,50	44,14	11854	44		1751	
28	С1212-101-0603 212-101-0603 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	м3	3,17	31478,00	--	99785	--	99785	--	107768
		СП - 8%			--	--	--	--		7983	
29	С1241-102-0170 241-102-0170 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм**	м	83,6	4566,00	--	381718	--	381718	--	412255
		СП - 8%			--	--	--	--		30537	
30	С1222-509-1601 222-509-1601 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**	т	1,37621	645236,00	--	887980	--	887980	--	959018
		СП - 8%			--	--	--	--		71038	
31	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7	**Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза**	т	2,62581	23698,00	--	62226	--	62226	--	67204
		СП - 8%			--	--	--	--		4978	
32	С1223-502-0307 223-502-0307 РСНБ РК 2015	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной ЗН1**	шт.	1	1970,00	--	1970	--	1970	--	2128
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
33	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2015	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	шт.	1	5262,00	--	5262	--	5262	--	5683
		СП - 8%			--	--	--	--		421	
34	С1223-502-0902 223-502-0902 РСНБ РК 2015	**Ручка раздельная**	пара	1	3663,00	--	3663	--	3663	--	3956
		СП - 8%			--	--	--	--		293	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**17573081**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1923425**			
	- Оборудование	Тенге					**339906**		
	- Сметная прибыль	Тенге						**1301710**	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге						17573081	

СТОИМОСТЬ СМР:		17233175
ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ		339906
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,32%		399810
ИТОГО		17632985
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ		
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,98%		349133
ИТОГО		17982118
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%		359642
ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ		18681666
ИТОГО С В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=1,0500514		19616710
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=0,95		18635874,50
НДС, 12%	Страниц - 27	2236304,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2015	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7**	**шт.**	**1**	**5262,00**	**–**	**5262**	**–**	**5262**	**–**	**5683**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**421**	
34	С1223-502-0902 223-502-0902 РСНБ РК 2015	**Ручка раздельная**	**пара**	**1**	**3663,00**	**–**	**3663**	**–**	**3663**	**–**	**3956**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**293**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**17573081**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1923425**				
		- Оборудование	Тенге						**339906**		
		- Сметная прибыль	Тенге							**1301710**	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге							17573081	

СТОИМОСТЬ СМР:	17233175
ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ	339906
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,32%	399810
ИТОГО	17632985
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,98%	349133
ИТОГО	17982118
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	359642
ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ	18681666
ИТОГО С В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=1,0500514	19616710
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=0,95	18635874,50
НДС, 12%	2236304,94
ИТОГО ПО АКТУ	20872179,44

Заказчик: Директор ГКП на ПХВ "Акжаикская районная больница" управления здравохранения акимата Западно-Казахстанской области Джунисбеков Алмас Тогайбаевич
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «АИАС строй Сервис» Сатканов Асхат Мұнайдарұлы
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Директор ТОО «STROICONSALTING» Кусаинова Д. А.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Amanat Expert KZ» Акнуров Нурлан Айтмухамбетович
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГКП на ПХВ "Акжаикская районная больница" управления здравохранения акимата Западно-Казахстанской области
Подрядчик: ТОО «АИАС строй Сервис»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт медицинского пункта в с.СарманАкжаикского района ЗКО

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №1

за май 2023г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№41 от 1.03.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в составстроительно-монтажных работ по смете 2020г	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт медицинского пункта в с.СарманАкжаикского района ЗКО	20872179,44	18635874,5							2236304,94	20872179,44

Заказчик:ДиректорГКП на ПХВ "Акжаикская районная больница" управления здравохранения акимата Западно-Казахстанской области
Джунисбеков Алмас Тогайбаевич_____

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «АИАС строй Сервис»Сатканов Асхат Мұнайдарұлы_____

Место печати (при наличии)