Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»
Субподрядчик: ТОО «МарСам»
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы на подключение клуба к газовой сети села Ногайты, Ащинского сельского округа, Байганинского района, Актюбинской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за от 30.08.2022 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты субподрядчика	519 452	55 656				90			55 656	519 452
Всего по стройке	**519 452**	**55 656**	**0**	**0**	**0**	**90**	**0**	**0**	**55 656**	**519 452**

Генподрядчик:

Директор ТОО «Ремстрой»

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО «МарСам»

Жумадуллаев А.А.

"SANA-2015". Версия 21.4.2Д от 14.12.21 г.

Актюбинская обл.

Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»

Субподрядчик: ТОО «МарСам»

Форма-2

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы на подключение клуба к газовой сети села Ногайты, Ащинского сельского округа, Байганинского района, Актюбинской области

А К Т №1
приемки выполненных работ
на 30.08.2022 г.

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата- ция машин	Всего	эксплуата- ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши- нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 2-1-2											
Внутренний газопровод низкого давления											
1	**1119-1001-0208**	**Счетчики газовые поквартирные. Установка НР=98 %**	**счетчик**	**1**	18868,06	8,91	18868	9	15388	3402	24052
					—	—	—	—	—	—	
					3470,94	-	3471	-	-	1782	
3	**1311-0201-0101**	**Сигнализатор загазованности. Установка НР=75 %**	**шт.**	**1**	1624,87	-	1625	-	55	1178	3027
					—	—	—	—	—	—	
					1569,72	-	1570	-	-	224	
7	**1119-0501-0101**	**Клапаны термозапорный, диаметр 50 мм. Установка НР=98 %**	**клапан**	**1**	6845,56	269,7	6846	270	3392	3206	10856
					—	—	—	—	—	—	
					3183,39	88,02	3183	88	-	804	
9	**1116-0401-0202**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98**	**м трубопровода**	**4**	2949,72	43,3	11799	173	8319	3304	16311
					—	—	—	—	—	—	
					826,74	15,99	3307	64	-	1208	
10	**1116-0401-0201**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка НР=98 %**	**м трубопровода**	**6**	1887,96	43,3	11328	260	6108	4955	17586
					—	—	—	—	—	—	
					826,74	15,99	4960	96	-	1303	

11	1116-0401-0201	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 15 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	6	1485,96	43,3	8916	260	3696	4955	14981
					—	—	—	—	—	—	
					826,74	15,99	4960	96	-	1110	
15	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98 %	комплект	2	2532,82	-	5066	-	4395	658	6182
					—	—	—	—	—	—	
					335,28	-	671	-	-	458	
22	1146-0302-0307	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром 100 мм НР=84 %	шт.	2	1695,66	669,4	3391	1339	-	2244	6086
					—	—	—	—	—	—	
					1026,26	309,68	2053	619	-	451	
23	1116-0401-0202	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка футляра НР=98 %	м трубопровода	0,5	2784,05	43,3	1392	22	957	413	1949
					—	—	—	—	—	—	
					826,74	15,99	413	8	-	144	
24	1116-0401-0205	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка футляра НР=98	м трубопровода	0,5	5299,94	75,3	2650	38	2070	544	3450
					—	—	—	—	—	—	
					1083,88	26,6	542	13	-	256	
25	1116-1201-0101	Футляры. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР=98 %	сальник	4	3191,85	-	12767	-	3062	9512	24061
					—	—	—	—	—	—	
					2426,4	-	9706	-	-	1782	
26	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	0,71	95,73	2,67	68	2	31	24	99
					—	—	—	—	—	—	
					49,15	0,3	35	-	-	7	
27	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	0,71	163,34	3,79	116	3	73	28	156
					—	—	—	—	—	—	
					57,42	0,58	41	-	-	12	
28	1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР=98 %	м газопровода	16	608,77	-	9740	-	214	9335	20601
					—	—	—	—	—	—	

					595,4	-	9526	-	-	1526	
		Итого по смете 2-1-2					149 397				
					Локальная смета № 2-1-3						
					Блочно-модульная котельная						
4	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	1,6	10976,77	1795,22	17563	2872	13159	2637	21816
					—	—	—	—	—	—	
					957,1	815,06	1531	1304	-	1616	
5	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	6,38	25236,88	1746,28	161011	11141	135846	15249	190361
					—	—	—	—	—	—	
					2198,12	428,36	14024	2733	-	14101	
10	1125-0130-0102	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка НР=91 %	т блок-боксов	1,8	34595,3	16132,1	62272	29038	6828	32378	102222
					—	—	—	—	—	—	
					14670	5096,49	26406	9174	-	7572	
		Итого по смете 2-1-3					314 399				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								463 796
		НДС (12%)	Тенге								55 656
		Всего	Тенге								519 452

Генподрядчик:
Директор ТОО «Ремстрой»

_____ **Миркамалов Б.Б.**

Субподрядчик:
Директор ТОО «МарСам»

_____ **Жумадуллаев А.А.**