**Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»**
**Субподрядчик: ТОО «МарСам»**
**Наименование стройки: Строительно-монтажные работы на подключение клуба к газовой сети села Кемерши, Кызылбулакского сельского округа, Байганинского района, Актюбинской области**

## Справка
## о стоимости выполненных работ и затрат за от 29.08.2022 г.

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС 12% в отчетном месяце | Всего к оплате с учетом НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | НДС с начала года | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | по монтажу оборудования | | Каз содержание % | дополнительные затраты | | | |
| | | | | с начала года | за отчетный месяц | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Затраты субподрядчика | 508 969 | 54 532 | | | | 90 | | | 54 532 | 508 969 |
| **Всего по стройке** | **508 969** | **54 532** | **0** | **0** | **0** | **90** | **0** | **0** | **54 532** | **508 969** |

**Генподрядчик:**

**Директор ТОО «Ремстрой»**

_____ **Миркамалов Б.Б.**

**Субподрядчик:**

**Директор ТОО «МарСам»**

_____ **Жумадуллаев А.А.**

"SANA-2015". Версия 21.4.1 от 04.11.21 г.

**Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»**
**Субподрядчик: ТОО «МарСам»**
**Наименование стройки: Строительно-монтажные работы на подключение клуба к газовой сети села Кемерши, Кызылбулакского сельского округа, Байганинского района, Актюбинской области**

**Форма-2**

# А К Т №1
## приемки выполненных работ
## на 29.08.2022 г.

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши- нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Внутренние газоснабжение** | | | | | | | | | |
| 1 | 1118-0101-0206 | Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка | котел | 1 | 81793,05 | 12061,86 | 81793 | 12062 | 16444 | 57082 | 149985 |
| | | | | | 53287,5 | 4958,9 | 53288 | 4959 | – | 11110 | |
| 3 | 1119-1001-0208 | Счетчики газовые поквартирные. Установка НР=98 % | счетчик | 1 | 4521,06 | 8,91 | 4521 | 9 | 1041 | 3402 | 8557 |
| | | | | | 3470,94 | – | 3471 | – | – | 634 | |
| 5 | 1119-1001-0205 | Сигнализатор загазованности. Установка НР=98 % | устройство | 1 | 6346,19 | 573,1 | 6346 | 573 | 2392 | 3544 | 10681 |
| | | | | | 3381,3 | 234,72 | 3381 | 235 | – | 791 | |
| 7 | 1311-0302-0101 | Прибор для анализа физико-химического состава вещества. Монтаж оборудования НР=75 % | комплект | 2 | 7636,49 | 1297,95 | 15273 | 2596 | 717 | 9772 | 27049 |
| | | | | | 5980 | 534,45 | 11960 | 1069 | – | 2004 | |
| 10 | 1119-0501-0101 | Клапан термозапорный, диаметр до 50 мм. Установка НР=98 % | клапан | 1 | 20273,56 | 269,7 | 20274 | 270 | 16820 | 3206 | 25358 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 3183,39 | 88,02 | 3183 | 88 | – | 1878 | |
| 11 | 1116-0301-0303 | Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 % | м трубопровода | 4 | 1550,34 | 23,45 | 6201 | 94 | 4459 | 1651 | 8480 |
| | | | | | 412,23 | 9,09 | 1649 | 36 | – | 628 | |
| 12 | 1116-0401-0101 | Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 % | м трубопровода | 4 | 3084,72 | 43,3 | 12339 | 173 | 8859 | 3304 | 16894 |
| | | | | | 826,74 | 15,99 | 3307 | 64 | – | 1251 | |
| 16 | 1119-0501-0101 | Изолирующее соединение, диаметр до 50 мм. Установка НР=98 % | клапан | 1 | 6845,56 | 269,7 | 6846 | 270 | 3392 | 3206 | 10856 |
| | | | | | 3183,39 | 88,02 | 3183 | 88 | – | 804 | |
| 18 | 1116-0401-0205 | Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка футляра НР=98 % | м трубопровода | 0,9 | 5330,6 | 75,3 | 4798 | 68 | 3754 | 979 | 6239 |
| | | | | | 1083,88 | 26,6 | 975 | 24 | – | 462 | |
| 19 | 1116-1201-0101 | Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР=98 % | сальник | 1 | 3191,85 | – | 3192 | – | 765 | 2377 | 6014 |
| | | | | | 2426,4 | – | 2426 | – | – | 445 | |
| 20 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 | 1,03 | 191,46 | 5,34 | 197 | 6 | 90 | 70 | 288 |
| | | | | | 98,29 | 0,58 | 101 | 1 | – | 21 | |
| 21 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 | 1,03 | 163,34 | 3,79 | 168 | 4 | 105 | 41 | 226 |
| | | | | | 57,42 | 0,58 | 59 | 1 | – | 17 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1120-0101-0404 | Газоход из оцинкованной стали, толщина до 1,0 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР=98 % | м2 поверхности воздуховодов | 3,46 | 5992,11 | 55,46 | 20733 | 192 | 13742 | 6739 | 29670 |
| | | | | | 1965,04 | 22,64 | 6799 | 78 | – | 2198 | |
| 23 | 1120-0101-0404 | Дымоход из оцинкованной стали, толщина до 1,0 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР=98 % | м2 поверхности воздуховодов | 8,3 | 5992,11 | 55,46 | 49735 | 460 | 32964 | 16168 | 71175 |
| | | | | | 1965,04 | 22,64 | 16310 | 188 | – | 5272 | |
| 24 | 1126-0101-0901 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем НР=76 % | м3 изоляции | 0,42 | 38723,73 | 1855,73 | 16264 | 779 | 6694 | 6958 | 25080 |
| | | | | | 20930 | 865,53 | 8791 | 364 | – | 1858 | |
| 26 | 1126-0301-0202 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР=76 % | м2 поверхности покрытия изоляции | 12,1 | 2730 | 167,56 | 33033 | 2027 | 4139 | 20564 | 57885 |
| | | | | | 2220,37 | 15,84 | 26866 | 192 | – | 4288 | |
| | | **Итого по смете** | | | | | | | | | **454 437** |
| | | **НДС (12%)** | **Тенге** | | | | | | | | **54 532** |
| | | **Всего** | **Тенге** | | | | | | | | **508 969** |

**Генподрядчик:**
**Директор ТОО «Ремстрой»**

**Миркамалов Б.Б.**

**Субподрядчик:**
**Директор ТОО «МарСам»**

**Жумадуллаев А.А.**