Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»
Субподрядчик: ТОО «МарСам»
Наименование стройки: Строительство подводящей инженерной инфраструктуры для нового ипподрома в жилом массиве Бозарык г.Шымкент

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за от 27.09.2022 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты субподрядчика	2 421 848	259 484				90			259 484	2 421 848
Всего по стройке	**2 421 848**	**259 484**	**0**	**0**	**0**	**90**	**0**	**0**	**259 484**	**2 421 848**

Генподрядчик:

Директор ТОО «Ремстрой»

_____ **Миркамалов Б.Б.**

Субподрядчик:

Директор ТОО «МарСам»

_____ **Жумадуллаев А.А.**

Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»

Субподрядчик: ТОО «МарСам»

Форма-2

Наименование стройки: Строительство подводящей инженерной инфраструктуры для нового ипподрома в жилом массиве Бозарык г.Шымкент

А К Т №1
приемки выполненных работ
на 27.09.2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наружные сети газопровода										
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод среднего давления										
		Газопровод										
1	**1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,618**		**341010,28**	**85703,92**	**210744**	**52965**	**32**	**172533**	**413939**
		НР - 99%; СП - 8%;				**255254,00**	**26745,50**	**157747**	**16529**		**30662**	
		Формула объема = 648.0,001-((4+12+14)).0,001										
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м									
	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш,-ч									
	С1217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3									
		Состав работ:										
		1. Торцовка концов труб										
		2. Сварка труб в плети										
		3. Опускание и укладка плетей труб в траншею										
		4. Гидравлическое испытание										
		5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см										
4	**1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**648**		**621,09**	**--**	**402466**	**--**	**8663**	**385927**	**851464**
		НР - 98%; СП - 8%				**607,72**	**--**	**393803**	**--**		**63071**	
		Состав работ:										
		1. Присоединение ручного насоса и манометра с отсоединением их после испытания										
		2. Испытание системы воздухом										
		3. Осмотр газопровода с обмыливанием стыков										
		4. Устранение дефектов										
		Прокладка сигнальной ленты										
5	**1310-0904-0101 РСНБ РК 2015**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее**	**км кабеля**	**0,648**		**31412,56**	**21427,06**	**20355**	**13885**	**--**	**5887**	**28342**
		НР - 61%; СП - 8%				**9985,50**	**4908,70**	**6471**	**3181**		**2099**	
		Состав работ:										
		1. Разметка трассы (заготовка и установка колышков и вех, промер трассы)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Подготовка к прокладке кабеля в траншеях: погрузка и разгрузка барабана на тележку, размотка кабеля с тележки вдоль траншеи, подноска кабеля к траншее 3. Прокладка кабеля в траншеях: укладка кабеля на дно траншеи, установка временных знаков на стыках и поворотах									
7	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	м кабеля	653	387,91 164,78	169,32 54,56	253305 107601	110566 35628	35138	103125 28514	384944
		Фасонные части									
9	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: С1261-301-0277 Фасонные части С1261-301-0277 Фасонные части Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	шт. шт, шт,	2	1512,59 570,08	942,51 284,18	3025 1140	1885 568	--	1691 377	5094
		Прокладка труб диам.63х5,8 мм в футляре диам.110х10мм - 1шт/ПР.8353.16СБ/									
11	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%;* *Формула объема = 4.0,001* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: С1261-301-0173 Трубы полиэтиленовые напорные С1261-301-0173 Трубы полиэтиленовые напорные Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	км трубопровода м м	0,004	391547,28 276644,00	109722,56 34282,38	1566 1107	439 137	20	1231 224	3021
13	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и разборка такелажных приспособлений 2. Установка диэлектрических скользящих опор 3. Протаскивание труб в футляр лебедкой	м трубы, уложенной в футляре	4	1438,09 1264,31	8,47 2,55	5752 5057	34 10	661	5017 862	11630
14	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	7502,80 3973,00	2283,71 879,29	7503 3973	2283 879	1247	4804 985	13291

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-101-0332	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92	м3								
	С1261-302-0233	Ковер	шт,								
	С1261-302-0261	Трубка контрольная	комплект								
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-1914	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	0,001 (м3)								
		ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм { на ед.изм. =1,2 }	1,2 (м)								
		Состав работ: 1. Вырезка отверстия в кожухе трубопровода 2. Установка и приварка контрольной трубки 3. Установка ковера									
17	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,015**	**26830,67**	**1049,72**	**402**	**16**	**313**	**72**	**512**
		НР - 91%; СП - 8%			**4850,14**	**407,42**	**73**	**6**		**38**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-1914	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	0,0153 (м3)								
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси									
18	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**0,1**	**23287,50**	**8,64**	**2329**	**1**	**1907**	**396**	**2943**
		НР - 94%; СП - 8%			**4209,00**	**--**	**421**	**--**		**218**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-1501	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,102 (м3)								
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями									
19	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**3**	**1512,59**	**942,51**	**4538**	**2828**	**--**	**2537**	**7641**
		НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = 1+1+1*			**570,08**	**284,18**	**1710**	**853**		**566**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0277	Фасонные части	шт,								
	С1261-301-0277	Фасонные части	шт,								
		Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Соединение с трубопроводом сваркой									
24	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Приварка опорных косынок 2. Приготовление битума 3. Установка деревянных заглушек 4. Заделка смоляной прядью 5. Заливка битумом	**футляр**	**1**	**8237,28** **2754,63**	**807,58** **19,10**	**8237** **2755**	**807** **19**	**4675**	**2746** **879**	**11862**
25	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением	**м3 основания**	**0,002**	**6379,60** **1173,00**	**178,50** **52,43**	**13** **2**	**--** **--**	**11**	**2** **1**	**17**
		Футляры									
26	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%;* *Формула объема = (12+14).0,001* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: С1261-301-0173 Трубы полиэтиленовые напорные 32-040105-0501 Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) С1217-603-0103 Вода питьевая ГОСТ 2874-82 Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопровода** м маш,-ч м3	**0,026**	**385283,28** **276644,00**	**108534,56** **34282,38**	**10017** **7193**	**2822** **891**	**2**	**8003** **1442**	**19462**
28	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0.1375	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Приварка опорных косынок 2. Приготовление битума 3. Установка деревянных заглушек 4. Заделка смоляной прядью 5. Заливка битумом	**футляр**	**2**	**4441,67** **1485,34**	**435,46** **10,30**	**8883** **2971**	**871** **21**	**5041**	**2961** **948**	**12792**
		Выход ПЭ газопровода из земли ПЭ/Ст d63/DH57 /1 шт/									
29	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%;* *Формула объема = 0,5.0,001* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: С1261-301-0172 Трубы стальные	**км трубопровода** м	**0,0005**	**499052,91** **415679,00**	**72953,13** **28200,82**	**250** **208**	**36** **14**	**6**	**220** **38**	**507**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш,-ч								
	С1217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3								
		Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода									
31	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,00058	899533,73	249311,61	522	145	34	392	987
		НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = 0,580.0,001*			591480,00	91452,88	343	53		73	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0172	Трубы стальные	м								
	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш,-ч								
	С1217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3								
		Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода									
33	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,00923	803788,52	8146,04	7419	75	6708	767	8841
		НР - 118%; СП - 8%; *Формула объема = 9,23.0,001*			68917,80	1542,94	636	14		655	
		Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов									
34	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,00115	341010,28	85703,92	392	99	1	321	770
		НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = (0,55+0,6).0,001*			255254,00	26745,50	294	31		57	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м								
	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш,-ч								
	С1217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3								
		Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см									
36	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	1,15	621,09	--	714	--	15	685	1511
		НР - 98%; СП - 8%; *Формула объема = 0,55+0,6*			607,72	--	699	--		112	
		Состав работ: 1. Присоединение ручного насоса и манометра с отсоединением их после испытания									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Испытание системы воздухом 3. Осмотр газопровода с обмыливанием стыков 4. Устранение дефектов									
37	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%;* *Формула объема = 1 / 1 / 1* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: С1261-301-0277 Фасонные части С1261-301-0277 Фасонные части Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	шт. шт, шт,	3	1512,59 570,08	942,51 284,18	4538 1710	2828 853	--	2537 566	7641
42	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,19	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Приварка опорных косынок 2. Приготовление битума 3. Установка деревянных заглушек 4. Заделка смоляной прядью 5. Заливка битумом	футляр	1	6137,59 2052,47	601,73 14,23	6138 2052	602 14	3484	2046 655	8839
		Вход ПЭ газопровода из земли ПЭ/Ст d63/DH57 /1 шт/									
43	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%;* *Формула объема = 0,5.0,001* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: С1261-301-0172 Трубы стальные 32-040105-0501 Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) С1217-603-0103 Вода питьевая ГОСТ 2874-82 Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	км трубопровода м маш,-ч м3	0,0005	499052,91 415679,00	72953,13 28200,82	250 208	36 14	6	220 38	507
45	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%;* *Формула объема = 0,5.0,001* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: С1261-301-0172 Трубы стальные 32-040105-0501 Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) С1217-603-0103 Вода питьевая ГОСТ 2874-82 Состав работ:	км трубопровода м маш,-ч м3	0,0005	899533,73 591480,00	249311,61 91452,88	450 296	125 46	29	338 63	851

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода									
47	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%;* *Формула объема = 8,78.0,001* Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т стальных элементов	0,00878	803788,52 68917,80	8146,04 1542,94	7057 605	72 14	6380	730 623	8410
48	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%;* *Формула объема = (0,6+1,1).0,001* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: С1261-301-0173 Трубы полиэтиленовые напорные 32-040105-0501 Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) С1217-603-0103 Вода питьевая ГОСТ 2874-82 Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	км трубопровода м маш,-ч м3	0,0017	341010,28 255254,00	85703,92 26745,50	580 434	145 45	1	475 84	1139
50	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое** *НР - 98%; СП - 8%;* *Формула объема = 0,6+1,1* Состав работ: 1. Присоединение ручного насоса и манометра с отсоединением их после испытания 2. Испытание системы воздухом 3. Осмотр газопровода с обмыливанием стыков 4. Устранение дефектов	м газопровода	1,7	621,09 607,72	-- --	1056 1033	-- --	23	1012 165	2234
51	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%;* *Формула объема = 1+1+1* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: С1261-301-0277 Фасонные части С1261-301-0277 Фасонные части Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	шт. шт, шт,	3	1512,59 570,08	942,51 284,18	4538 1710	2828 853	--	2537 566	7641
56	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,19	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Приварка опорных косынок 2. Приготовление битума	футляр	1	6137,59 2052,47	601,73 14,23	6138 2052	602 14	3484	2046 655	8839

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Установка деревянных заглушек 4. Заделка смоляной прядью 5. Заливка битумом									
		Контрольная трубка на газопроводе d=32х3 -4 шт /ГСН-8/									
57	**1124-0207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство**	**шт.**	4	**7501,96**	**2283,71**	**30008**	**9135**	**4981**	**19215**	**53161**
		НР - 99%; СП - 8%;			**3973,00**	**879,29**	**15892**	**3517**		**3938**	
		Формула объема = (1)Х4									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-101-0332	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92	м3								
	С1261-302-0233	Ковер	шт,								
	С1261-302-0261	Трубка контрольная	комплект								
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-1901	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,004 (м3)								
		ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм { на ед.изм. =1,2 }	4,8 (м)								
		Состав работ: 1. Вырезка отверстия в кожухе трубопровода 2. Установка и приварка контрольной трубки 3. Установка ковера									
58	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Устройство ковера**	**т фасонных частей**	**0,02668**	**1105388,51**	**526936,23**	**29492**	**14058**	**500**	**19226**	**52615**
		НР - 99%; СП - 8%;			**559733,00**	**168157,52**	**14934**	**4486**		**3897**	
		Формула объема = (6,67.0,001)Х4									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т								
		Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу									
62	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /**	**м3**	**0,056**	**25970,81**	**1049,72**	**1454**	**59**	**1123**	**268**	**1860**
		НР - 91%; СП - 8%;			**4850,14**	**407,42**	**272**	**23**		**138**	
		Формула объема = (0,014)Х4									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-1901	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,05712 (м3)								
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/** *НР - 94%; СП - 8%;* *Формула объема = (0,1)Х4* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями	м3 подстилающего слоя	0,4	23686,32 4209,00	8,64 --	9475 1684	3 --	7788	1583 885	11942
		Футляр для выхода сигнального провода/ГСН-9/ - 3 шт									
64	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка футляра для сигнального провода. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%;* *Формула объема = ((17,81.1,1).0,001)Х3* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: С1261-301-0254 Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу	т фасонных частей т	0,058773	1105388,51 559733,00	526936,23 168157,52	64967 32897	30970 9883	1100	42353 8586	115905
68	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /** *НР - 91%; СП - 8%;* *Формула объема = (0,15)Х3* ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: С1212-101-0301 Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок С1212-101-0501 Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси	м3 м3 0,459 (м3)	0,45	25241,51 4850,14	1049,72 407,42	11359 2183	472 183	8704	2153 1081	14593
69	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%;* *Формула объема = (0,048)Х3* Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением	м3 основания	0,144	6379,60 1173,00	178,50 52,43	919 169	26 8	724	175 87	1181
70	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%;* *Формула объема = (0,5.0,001)Х3* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: С1261-301-0173 Трубы полиэтиленовые напорные С1217-603-0103 Вода питьевая ГОСТ 2874-82	км трубопровода м м3	0,0015	323261,08 246698,00	76525,00 23699,82	485 370	115 36	--	402 71	957

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см									
72	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%;* *Формула объема = (0,15)Х3* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением	м3 подстилающего слоя	0,45	9631,09 3438,50	1069,32 449,40	4334 1547	481 202	2306	1645 478	6457
73	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ 0,1м** *НР - 94%; СП - 8%;* *Формула объема = (1,5)Х3* ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:	м2 покрытия	4,5	4155,13 615,42	318,87 114,51	18698 2769	1435 515	14494	3088 1743	23528
	С1211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3								
	С1211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	0,5166 (м3)								
	С1261-107-0110	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т								
	С1216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,1116 (т)								
	С1211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3								
	С1211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	0,5166 (м3)								
	С1211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3								
	С1211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	0,5166 (м3)								
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки									
		Опознавательные столбики /6 шт/									
74	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка** *НР - 108%; СП - 8%;* *Формула объема = (1)Х6* Состав работ: 1. Установка столбиков с копанием ям, обратной засыпкой грунта и трамбованием 2. Окраска 3. Наклейка фольги	шт.	6	1982,17 787,84	955,24 406,41	11893 4727	5731 2438	1435	7739 1571	21202
76	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101**	шт.	6	969,04	--	5814	--	622	5607	12335

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%;			865,26	--	5192	--		914	
		Формула объема = (1)Х6									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0650	Щитки металлические	шт,								
		Состав работ:									
		1. Крепление щитков									
78	**1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,42**	**26700,25**	**1828,08**	**11214**	**768**	**8123**	**2281**	**14574**
		НР - 91%; СП - 8%;			**5530,14**	**437,54**	**2323**	**184**		**1080**	
		Формула объема = (0,07)Х6									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,4284 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
		4. Укладка бетонной смеси									
		Узел защиты подземного кабеля									
79	**1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,01**	**323261,08**	**76525,00**	**3233**	**765**	**1**	**2677**	**6383**
		НР - 99%; СП - 8%;			**246698,00**	**23699,82**	**2467**	**237**		**473**	
		Формула объема = (5.0,001)Х2									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м								
	С1217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3								
		Состав работ:									
		1. Торцовка концов труб									
		2. Сварка труб в плети									
		3. Опускание и укладка плетей труб в траншею									
		4. Гидравлическое испытание									
		5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**2162364**
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**2 162 364**
		НДС (12%)	**Тенге**								**259 484**
		Всего	**Тенге**								**2 421 848**

Генподрядчик:
Директор ТОО «Ремстрой»

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО «МарСам»

Жумадуллаев А.А.