Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»
Субподрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»
Наименование стройки: Строительство подводящей инженерной инфраструктуры для нового ипподрома в жилом массиве Бозарык г.Шымкент

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за от 24.11.2022 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты субподрядчика	4 929 655	528 177				90			528 177	4 929 655
Всего по стройке	**4 929 655**	**528 177**	**0**	**0**	**0**	**90**	**0**	**0**	**528 177**	**4 929 655**

Генподрядчик:

Директор ТОО «Ремстрой»

_____ **Миркамалов Б.Б.**

Субподрядчик:

Директор ТОО «SCS Инжиниринг»

_____ **Рашев А.А.**

Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»

Субподрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»

Форма-2

Наименование стройки: Строительство подводящей инженерной инфраструктуры для нового ипподрома в жилом массиве Бозарык г.Шымкент

А К Т №1
приемки выполненных работ
на 24.11.2022г.

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наружные сети водопровода										
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы/На весь участок/										
		Сеть водовода										
8	**1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,008**		**954023,25**	**317882,25**	**7632**	**2543**	**460**	**5390**	**14064**
		НР - 99%; СП - 8%;				**578613,00**	**101972,68**	**4629**	**816**		**1042**	
		Формула объема = 8.0,001										
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м									
		Состав работ:										
		1. Торцовка концов труб										
		2. Сварка труб в плети										
		3. Опускание и укладка плетей труб в траншею										
		4. Гидравлическое испытание										
		5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см										
9	**1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,55**		**676582,63**	**227794,29**	**372120**	**125287**	**18750**	**265402**	**688524**
		НР - 99%; СП - 8%;				**414696,00**	**72727,14**	**228083**	**40000**		**51002**	
		Формула объема = 550.0,001										
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м									
		Состав работ:										
		1. Торцовка концов труб										
		2. Сварка труб в плети										
		3, Опускание и укладка плетей труб в траншею										
		4. Гидравлическое испытание										
		5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см										
10	**1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,004**		**391547,28**	**109722,56**	**1566**	**439**	**20**	**1231**	**3021**
		НР - 99%; СП - 8%;				**276644,00**	**34282,38**	**1107**	**137**		**224**	
		Формула объема = 4.0,001										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							
	С1261-301-0173	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Трубы полиэтиленовые напорные Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	м								
17	**1122-0901-0206 РСНБ РК 2015** С1261-701-0108	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 300 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Задвижки стальные ГОСТ 5762-2002 Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке	**задвижка или клапан** шт,	**1**	**15596,83** **10045,17**	**4787,64** **1578,75**	**15597** **10045**	**4788** **1579**	**764**	**11508** **2168**	**29273**
18	**1122-0901-0204 РСНБ РК 2015** С1261-701-0108	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Задвижки стальные ГОСТ 5762-2002 Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке	**задвижка или клапан** шт,	**5**	**8763,53** **5477,91**	**2788,78** **915,59**	**43818** **27390**	**13944** **4578**	**2484**	**31648** **6037**	**81503**
19	**1122-0901-0202 РСНБ РК 2015** С1261-701-0108	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Задвижки стальные ГОСТ 5762-2002 Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке	**задвижка или клапан** шт,	**3**	**3284,90** **2844,03**	**157,15** **74,90**	**9855** **8532**	**472** **225**	**851**	**8669** **1482**	**20006**
23	**1122-1201-0106 РСНБ РК 2015** С1261-301-0282	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка** *НР - 99%; СП - 8%* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Фланцы стальные Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев	**фланец** шт,	**22**	**2930,77** **2559,70**	**248,57** **14,98**	**64477** **56313**	**5469** **330**	**2695**	**56077** **9644**	**130198**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	**1122-1201-0103 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**									
		НР - 99%; СП - 8%	**фланец**	6	**1218,41**	**83,16**	**7310**	**499**	**367**	**6380**	**14785**
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			**1074,00**	**--**	**6444**	**--**		**1095**	
	С1261-301-0282	Фланцы стальные	шт,								
		Состав работ:									
		1. Насадка фланцев на концы труб									
		2. Приварка фланцев									
25	**1122-1201-0108 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка**									
		НР - 99%; СП - 8%	**фланец**	6	**5126,00**	**453,25**	**30756**	**2720**	**1723**	**26228**	**61543**
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			**4385,50**	**29,96**	**26313**	**180**		**4559**	
	С1261-301-0282	Фланцы стальные	шт,								
		Состав работ:									
		1. Насадка фланцев на концы труб									
		2. Приварка фланцев									
29	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные. Установка/Монтажные вставки/**	**т фасонных частей**	**0,4184**	**1445627,51**	**526936,23**	**604851**	**220470**	**150189**	**301504**	**978863**
		НР - 99%; СП - 8%;			**559733,00**	**168157,52**	**234192**	**70357**		**72508**	
		Формула объема = (5.52,28+3.36,6+1.47,2).0,001									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0282	Фланцы стальные	шт,								
		Состав работ:									
		1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание									
		2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов									
		3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу									
34	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,1216**	**1105388,51**	**526936,23**	**134415**	**64075**	**2276**	**87626**	**239805**
		НР - 99%; СП - 8%;			**559733,00**	**168157,52**	**68064**	**20448**		**17763**	
		Формула объема = (3.27,2+2.13+1.14).0,001								**-**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0282	Фланцы стальные	шт,								
	С1261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т								
		Состав работ:									
		1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание									
		2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов									
		3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу									
38	**1122-1401-1105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 500 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**									
		НР - 99%; СП - 8%	**м**	17	**40697,56**	**14282,19**	**691859**	**242798**	**410161**	**81689**	**835432**
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			**2288,25**	**2565,51**	**38900**	**43614**		**61884**	
	С1261-301-0191	Трубы полимерные	м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1261-301-0351	Заглушки полиэтиленовые для труб Состав работ: 1. Сборка буровой головки 2. Проверка систем буровой установки перед пилотным бурением 3. Пилотное бурение скважины 4. Разборка и промывка буровой головки 5. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода 6. Проверка систем буровой установки перед первым расширением 7. Первое и последующие расширения скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода 8. Снятие, очистка и промывка расширителя после каждого 9. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода 10. Сцепка расширителя с оголовком трубопровода через вертлюг 11. Протягивание трубопровода, размещенного на роликовых опорах, на себя с постоянной подачей бурового раствора 12. Отсоединение вертлюга от расширителя и трубопровода после проведения последнего расширения 13. Снятие, очистка и промывка расширителя 14. Проверка профиля трасы после протянутого трубопровода 15. Удаление и утилизация бурового раствора из НСУ и бурового амбара 16. Установка заглушек на концы проложенного трубопровода	10 шт,								
40	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси	м3	0,7	25501,75 6144,60	1216,70 299,85	17851 4301	852 210	12698	4105 1757	23713
41	1116-1201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Приготовление битумной замазки 2. Заделка концов сальников смоляной прядью и асбоцементным раствором 3. Заливка битумной замазкой	сальник	2	7904,63 4144,77	– –	15809 8290	– –	7519	8124 1915	25847
42	1116-1201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм** *НР - 98%; СП - 8%;* *Формула объема = 4+4+2* Состав работ: 1. Приготовление битумной замазки 2. Заделка концов сальников смоляной прядью и асбоцементным раствором 3. Заливка битумной замазкой	сальник	10	9845,30 4902,12	31,43 14,98	98453 49021	314 150	49118	48188 11731	158372

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	**1116-0901-0504 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 100 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1**	**8920,84**	**250,93**	**8921**	**251**	**5799**	**2858**	**12721**
		НР - 98%; СП - 8%			**2871,00**	**44,94**	**2871**	**45**		**942**	
	С1261-301-0513	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Водомеры ГОСТ 6019-83	шт,								
		Состав работ: 1. Насадка и приварка фланцев на концы труб 2. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на фланцах с установкой болтов и прокладок									
44	**1116-0901-0505 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 200 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**2**	**14001,54**	**297,13**	**28003**	**594**	**19724**	**7619**	**38472**
		НР - 98%; СП - 8%			**3842,50**	**44,94**	**7685**	**90**		**2850**	
	С1261-301-0513	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Водомеры ГОСТ 6019-83	шт,								
		Состав работ: 1. Насадка и приварка фланцев на концы труб 2. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на фланцах с установкой болтов и прокладок									
52	**1122-0901-0106 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2**	**6887,39**	**2125,75**	**13775**	**4251**	**1006**	**9818**	**25480**
		НР - 99%; СП - 8%			**4259,04**	**699,53**	**8518**	**1399**		**1887**	
	С1261-701-0115	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт,								
		Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке									
54	**1122-0601-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,01**	**263370,16**	**48133,22**	**2634**	**482**	**1190**	**1135**	**4070**
		НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = 10.0,001			**96160,80**	**18464,05**	**962**	**185**		**301**	
		Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие слоем битумной мастики 4. Обертывание слоем стеклохолста 5. Наружная обертка рулонными материалами									
		Колодец прямоугольный 2500х3000									
55	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**2,25**	**20299,30**	**1152,67**	**45673**	**2593**	**39894**	**3456**	**53059**
		НР - 91%; СП - 8%; Формула объема = (2,5.3,0.0,1)Х3			**1416,15**	**271,59**	**3186**	**611**		**3930**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-1501	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	2,295 (м3)								
		Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	**1122-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**17,217**	**21161,05**	**3144,37**	**364330**	**54136**	**106779**	**228443**	**640195**
		НР - 99%; СП - 8%;			**11814,75**	**1587,75**	**203415**	**27336**		**47422**	
		Формула объема = (1,575+1,29.2+1,53+0,002.2+0,05)Х3									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК	м3								
	С1212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-101-0117	Щебень	м3								
	С1211-202-0402	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	0,929718 (м3)								
	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	2,92689 (м3)								
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта щебнем 2. Монтаж сборных железобетонных плит днища 3. Установка и разборка опалубки 4. Бетонирование стен колодца 5. Монтаж сборных железобетонных плит покрытия 6. Монтаж колец горловины 7. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 8. Устройство упоров и опор для установки арматуры									
62	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**51**	**371,38**	**20,17**	**18940**	**1029**	**1963**	**14974**	**36627**
		НР - 93%; СП - 8%;			**312,70**	**3,00**	**15948**	**153**		**2713**	
		Формула объема = (17)Х3									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг								
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
65	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные(отмостка). Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**2,403**	**23686,32**	**8,64**	**56918**	**21**	**46783**	**9507**	**71739**
		НР - 94%; СП - 8%;			**4209,00**	**--**	**10114**	**--**		**5314**	
		Формула объема = (5,34.0,15)Х3									
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями									
		Колодец прямоугольный 2500х4000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1**	**20299,30**	**1152,67**	**20299**	**1153**	**17730**	**1536**	**23582**
		НР - 91%; СП - 8%;			**1416,15**	**271,59**	**1416**	**272**		**1747**	
		Формула объема = 2,5.4,0.0,1									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-1501	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Устройство бетонной подготовки									
67	**1122-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**4,154**	**21161,05**	**3144,37**	**87903**	**13062**	**25763**	**55117**	**154462**
		НР - 99%; СП - 8%;			**11814,75**	**1587,75**	**49078**	**6596**		**11442**	
		Формула объема = 2,02+1,53+0,21+0,17.2+0,002.2+0,05									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК	м3								
	С1212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-101-0117	Щебень	м3								
	С1211-202-0402	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	0,224316 (м3)								
	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,70618 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Уплотнение грунта щебнем									
		2. Монтаж сборных железобетонных плит днища									
		3. Установка и разборка опалубки									
		4. Бетонирование стен колодца									
		5. Монтаж сборных железобетонных плит покрытия									
		6. Монтаж колец горловины									
		7. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок									
		8. Устройство упоров и опор для установки арматуры									
73	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**17**	**371,38**	**20,17**	**6313**	**343**	**654**	**4991**	**12209**
		НР - 93%; СП - 8%			**312,70**	**3,00**	**5316**	**51**		**904**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг								
		Состав работ:									
		1. Огрунтовка поверхности									
		2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
76	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные(отмостка). Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,801**	**23686,32**	**8,64**	**18973**	**7**	**15595**	**3169**	**23913**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%;									213250
		Формула объема = 5.34.0,15			4209,00	–	3371	–		1771	
		Состав работ:									
		1. Планировка основания									
		2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и									
		3. Устройство деформационных швов									
		4. Уход за подстилающими слоями									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**4401478**
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**4 401 478**
		НДС (12%)	**Тенге**								**528 177**
		Всего	**Тенге**								**4 929 655**

Генподрядчик:
Директор ТОО «Ремстрой»

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»

Рашев А.А.