ПОДРЯДЧИК: Тоавриществo с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19.
БИН 170640016119, ИИК KZ188562203103970071, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: Строительство объектов водоснабжения село Кайындысай Алгинского района, Актюбинской области
Договор № 22 от 24.04.2023г.

Утверждено

Справка № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		22	24.04.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	170 074 190,11									
Строительно-монтажные работы	60 209 429,30	53 758 419,02	-		-				6 451 010,28	60 209 429,30
Скидка 5%	3 010 471,47									3 010 471,47
Всего по акту:	**57 198 957,84**								6 128 459,77	**57 198 957,84**
Скидка 15%	8 579 843,68									8 579 843,68
Всего к оплате:	**48 619 114,16**								5 209 190,80	**48 619 114,16**
Аванс 30%	14 585 734,25									14 585 734,25
Всего к оплате:	**34 033 379,91**								3 646 433,56	**34 033 379,91**

Подрядчик:
ТОО «СМУ-ШЫҒЫС»
Директор
Абжанов Д.К.

Субподрядчик:
ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
Директор
Оспанов А.С.

Форма 2В по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»

Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19
БИН 170640016119, ИИК KZ188562203103970071, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: Строительство объектов водоснабжения село Кайындысай Алгинского района, Актюбинской области
Договор № 22 от 24.04.2023г.

Акт № 2
приемки выполненых работ за июль 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: Лок.см. № 02-01 Наружные сети водопровода									
			Земляные работы									
1	1	**Е11-010101-0428** **Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	14123,2	228,01 0	228,01 68,27	**3220231** **0**	**3220231** **964191**	**0**	**694217** **313156**	**4227604**
2	2	**Е11-010205-0302** **Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	436,8	2377,78 2377,78	0 0	**1038612** **1038612**	0 0	**0**	**747801** **142913**	**1929326**
3	3	**Е11-010101-0428** **Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	291,2	228,01 0	228,01 68,27	66397 0	**66396** **19880**	0	14314 6457	87168
4	4	**Е11-010104-0402** **Кзтр и Кэм=1,11**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	12974,93538	54,65 0	54,65 15,4	709080 0	**709080** **199814**	0	143866 68236	921182
5	5	**Е11-010201-0501** **Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	12974,93538	236,84 120,96	115,88 50,15	3072941 1569405	**1503536** **650693**	0	1598471 373713	5045125
6	6	**Е11-010205-0501** **Кзтр и Кэм=1,11**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	1040	1129,7 1129,7	0 0	1174891 1174891	**0** **0**	0	845921 161665	2182477
7	7	Е11-010102-0332 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/Лишний грунт/	м3 грунта	11,4394125	330,31 13,64	316,67 78,64	3779 156	3623 900	0	760 363	4902
8	8	С3412-102-0304	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км Лишний грунт	т км	20.0189719	60		1201			96	1297
9	9 9.1	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,11 211-401-0103	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ. 50% природный, 50% обогащенный	м3	260 286	8970,24 6596	217,87	2332262	56647	1886456 1886456	402478	2953519
			Укладка трубопровода и фасонных частей									
10	12	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	4,8	816993,25 298646,97	518346,28 133292,02	3921568 1433505	2488062 639802	0	2052574 477931	6452073
11	13	Е11-220501-0402 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,3	1147946,92 320960,53	826986,39 199080,07	344384 96288	248096 59724	0	154452 39907	538743
12	78	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,65	32064,55 14722,4	13211,84 5383,92	84971 39014	35013 14267	10945	52749 11078	148738
	12.1	211-205-0102	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т	8,5989	12004				7189,2		
	12.2	211-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 5	м3	0,0106	93036				986,18		
13	86	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,32	32064,55 14722,4	13211,84 5383,92	266656 122453	109798 44748	34323	165413 34559	466419
	13.1	211-205-0102	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т	1,8781	12004				22544,23		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	13.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0332	93036				3092,52		
			Итого по разделу:									**24958573**
			Раздел: 1. Лок.см. № 03-01-01.Сторожка. Общестроительные работы									
14	**1**	**Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,11**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**8,64**	**2377,78** / **2377,78**	**0** / **0**	**20544** / **20544**	**0** / **0**	**0**	**14792** / **2827**	**38163**
			Ленточные фундаменты/АС-11									
15	**3**	**Е11-080101-0201 Кзтр и Кзм=1,11**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**2,4**	**9706,08** / **1144,59**	**1496,14** / **583,83**	**23295** / **2747**	**3591** / **1401**	**16957**	**3858** / **2172**	**29325**
	15.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,64	6412				16927,68		
16	**4**	**Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,11**	**Подготовка бетонная. Устройство/В3,5**	**м3**	**0,8**	**28501,75** / **1807,19**	**1659,26** / **346,34**	**22801** / **1446**	**1327** / **277**	**20028**	**1568** / **1950**	**26319**
	16.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,816	22307				18202,51		
17	**5**	**Е11-060101-0119 Кзтр и Кзм=1,11**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/В12,5, W6 F150**	**м3**	**10,5**	**32922,29** / **4598,26**	**2023,4** / **435,12**	**345684** / **48282**	**21246** / **4569**	**276157**	**48094** / **31502**	**425280**
	17.1	212-101-0514	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	10,6575	23318				248511,59		
18	**6**	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кзм=1,11**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование/С-1**	**т**	**0,0345312**	**21740,75** / **19648,78**	**2049,97** / **856,99**	**751** / **678**	**71** / **30**	**1**	**644** / **112**	**1507**
	18.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0097	150				1,45		
19	**7**	**С1214-210-0301**	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/12мм**	**т**	**0,0234432**	**391362**		**9175**		**9175**	**734**	**9909**
20	**8**	**С1214-210-0301**	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/8мм**	**т**	**0,011088**	**391362**		**4339**		**4339**	**347**	**4686**
21	**9**	**Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,11**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**31,1**	**1185,84** / **398,87**	**28,64** / **3,82**	**36880** / **12405**	**891** / **119**	**23584**	**11647** / **3882**	**52409**
	21.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	74,64	295				22018,8		
			Итого по разделу: 1. Лок.см. № 03-01-01.Сторожка. Общестроительные работы									587598
			Раздел: 2. Лок.см. № 06-01-01. Общестроительные работы НС2									
22	3	Е11-010104-0404 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	**м3 грунта**	327,24	31,32	31,32	10249	10249	0	2045	13278
23	4	Е11-010205-0501 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3	36,36	1129,7	0	41076	0	0	29575	76303
			Фундамент /АС-7									
25	6	Е11-110101-1303 Кзтр и Кзм=1,05	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,4	3417,25	229,69	11619	781	9575	1408	14069
	25.1	211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм, группа 3	м3	0,2952	7095				1384,66		
	25.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0422	194264				8190,17		
26	7	Е11-060101-0119 Кзтр и Кзм=1,11	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/В15, W4 F150	м3	10,1	36558,02	2023,4	369236	20437	302357	46262	448738
	26.1	212-101-2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	10,2515	26900				275765,35		
27	8	Е11-060301-0410 Кзтр и Кзм=1,11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование/С-1	т	0,594342	21740,75	2049,97	12921	1218	25	11091	25933
						19648,78	856,99	11678	509		1922	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	27.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1664	150				24,96		
28	9	С1214-210-0301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/12мм**	т	0,594342	391362		232603		232603	18608	251211
30	11	С1214-210-0301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/6мм/Ф-1**	т	0,101	391362		39528		39528	3162	42690
31	12	С1214-210-0301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/12мм/Ан-1**	т	0,331	391362		129541		129541	10363	139904
32	13	С1214-210-0301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/12мм/1у**	т	0,155	391362		60661		60661	4853	65514
			Бетонная стена /АС-7			5084,71	449,42	175321	15496		116899	
	33.1	212-101-2013	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	35,1696	26900				946062,24		
33	14	Е11-060401-0101 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство/В15, W4 F150**	м3	34,48	37343,17 5084,71	1944,41 449,42	1287593 175321	67043 15496	1045228	173643 116899	1578135
34	15	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,11	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование/С-1**	т	1,630213	21740,75 19648,78	2049,97 856,99	35442 32032	3342 1397	68	30420 5269	71131
	34.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,4565	150				68,47		
35	16	С1214-210-0301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/12мм**	т	1,630213	391362		638003		638003	51040	689043
36	17	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,11	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0445	349629,92 347691,96	1937,96 810,59	15559 15472	86 36	0	14113 2374	32046
37	18	С1214-210-0301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/6мм/Ш-1**	т	0,0445	391362		17416		17416	1393	18809
			Итого по разделу: 2. Лок.см. № 06-01-01. Общестроительные работы НС2									4016750
			Раздел: 3. Лок.см. № 06-03-01. Резервуар на 200м3 (2шт). Бетонные и железобетонные конструкции									
			Днище и стены /АС-7,9,11/									
38	19	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	12,74	29681,89 1807,19	1659,26 346,34	378147 23024	21139 4412	333985	24967 32249	435363
	38.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12,9948	23464				304909,99		
39	20	Е11-061301-0103 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	м3	125,2	64426,76 23111,12	7469,93 2836,1	8066231 2893512	935236 355080	4237483	2956219 881796	11904246
	39.1	212-101-2103	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	127,078	28376				3605965,33		
40	21	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4722	408502		192895		192895		208327
41	22	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	8,50572	389901		3316389		3316389	265311	3581700
42	23	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,668	391464		261498		261498	20920	282418
43	24	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16608	389901		64755		64755	5180	69935
44	25	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,11	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,1268	349629,92 347691,96	1937,96 810,59	44333 44087	246 103	0	40213 6764	91310
45	26	С1261-102-0124	Металлопрокат закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	т	0,01268	144002		1826		1826	146	1972

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 3. Лок.см. № 06-03-01. Резервуар на 200м3 (2шт). Бетонные и железобетонные конструкции									16575271
			Раздел: 4. Лок.см. № 07-01-01.Благоустройство. Ограждение									
46	27	**Е11-070111-0101 Кзтр и Кзм=1,11**	**Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка//Ограды 3ПБ40.20, 3ПБ30.20**		396	4459,79	2287,03	1766076	905664	89029	1328290	3341915
				м оград		1947,94	894,66	771384	354285		247549	
	46.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,0888	25126				77609,19		
47	30	**Е11-090403-0301 Кзтр и Кзм=1,11**	**Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж/ВМГ,КМГ,СТ-1**		0,572	235535,32	117075,47	134726	66967	19893	40797	189565
				т конструкций		83682,23	19685,96	47866	11260		14042	
	47.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0149	965674				14361,5		
	47.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0132	289955				3814,65		
48	34	**Е11-150402-0101 Кзтр и Кзм=1,05 К=2**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая/ПБ-1, ПБ-2 С ДВУХ СТОРОН**		786	222,4	1,73	174805	1360	35488	110818	308473
				м2 фасада		175,52	0,72	137957	566		22850	
	48.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1 6	м3	0,9432	23660				22316,11		
	48.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,2987	26094				7793,76		
	48.3	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений	кг	14,148	356				5036,69		
			Итого по разделу: 4. Лок.см. № 07-01-01.Благоустройство. Ограждение									3839953
			ИТОГО:					34286105	10540424	13310211	11989955	49978145
								10434267	3385292		3702085	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		519773				
			Итого с временными									50497915
			Зимние удорожания			2,07 %		1045307				
			Итого с зимними удорожаниями									51543222
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1030864				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									52574086
			Итого в текущих ценах 2022 года - 50%, к = 1									26 287 043,00
			Итого в текущих ценах 2023 года - 50%, к = 1,0450539									27 471 376,02
			Всего по акту:									53 758 419,02
			НДС			12 %						6 451 010,28
			Итого с НДС									60 209 429,30
			Скидка 5%									3 010 471,47
			Итого к оплате:									57 198 957,84
			в т.ч. НДС									6 126 459,77
			Скидка 15%									8 579 843,68
			Итого к оплате									48 619 114,16
			в т.ч. НДС									5 209 190,80
			Аванс 30%									14 585 734,25
			Итого к оплате									34 033 379,91
			НДС									3 646 433,56

"СМУ-ШЫРАҚ"

Абжанов Д.К

"ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"

Аскаров А.С