Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
осуществления функций заказчика (застройщик
Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AsiaStroy KZ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство БМК для поликлиники Шипагер Кармакшинской районной больницы расположенного по адресу: Кызылординской области, Кармакшинкий район, пос.Жосалы, ул.Тайшык би №13

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за ноябрь 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		73/00	21.09.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство БМК для поликлиники Шипагер Кармакшинской районной больницы расположенного по адресу: Кызылординской области, Кармакшинкий район, пос.Жосалы, ул.Тайшык би №13	51 336 540,64	8 484 166,90							1 018 100,03	9 502 266,93
Удержание аванса	15 400 962,19	2 545 250,07							305 430,01	2 850 680,08
Всего к оплате:	35 935 578,45	5 938 916,83							712 670,02	6 651 586,85

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, и автомобильных дорог"
Ефенов Р.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "AsiaStroy KZ"
Шәуенов Р.Р.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО «SM ORDA GRUPP»
Нурбаев К.Р.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт авторского надзора
Хозяйственное товарищество "Полное товарищество "Мекен и компания"
Жусупов Б.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "AsiaStroy KZ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство БМК для поликлиники Шипагер Кармакшинской районной больницы расположенного по адресу: Кызылординской области, Кармакшинский район, пос.Жосалы, ул.Тайшык би №13
(наименование, адрес)

Объект : Строительство БМК для поликлиники Шипагер Кармакшинской районной больницы расположенного по адресу: Кызылординской области, Кармакшинский район, пос.Жосалы, ул.Тайшык би №13
(наименование)

Договор подряда (контракт) №73/00 от 21.09.2023

Акт выполненных работ №2

за 30.11 месяц 2023г.

Составлен (а) в текущих ценах на 28.04.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6-2-1 Наружные сети водопровод и канализация работы													
			Раздел 1: Водопровод В1										
1	19	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Упор бетонный. Устройство	м3	0,4	28312,95	1340,86	11325,00	537,00	9196,00	1577,00	13934,00	
						3981,06	351,94	1592,00	141,00		1032,00		
			Итого по разделу 1: Водопровод В1					11325,00	537,00	9196,00	1577,00	13934,00	
								1592,00	141,00	0,00	1032,00		
			Раздел 2: Наружная канализация К1										
2	20	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	36,54281	225,52	225,52	8241,00	8241,00		1006,00	9987,00	
						0,00	38,25	0,00	1398,00		740,00		
3	21	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,13019	2234,23	0,00	2525,00	0,00		1818,00	4690,00	
						2234,23	0,00	2525,00	0,00		347,00		
4	22	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,997904	972,00	0,00	1942,00	0,00		1398,00	3607,00	
						972,00	0,00	1942,00	0,00		267,00		
5	23	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м, при перемещении до 20 м	м3	28,54149	36,35	36,35	1037,00	1037,00		296,00	1440,00	
						0,00	14,41	0,00	411,00		107,00		
6	24	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	28,54149	174,70	79,98	4986,00	2283,00		2753,00	8358,00	
						94,72	39,27	2703,00	1121,00		619,00		
7	25	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	28,54149	93,20	80,40	2660,00	2295,00	60,00	595,00	3515,00	
						10,70	18,25	305,00	521,00		260,00		
8	26	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вытесненных грунт	м3 грунта	8,23151	277,18	277,18	2282,00	2282,00		279,00	2766,00	
						0,00	47,01	0,00	387,00		205,00		
9	27	412-101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	197,55624	37,00		7310,00				7895,00	
10	28	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,9						585,00		
						4267,14	179,06	3840,00	161,00	2624,00	1091,00	5326,00	
						1171,98	52,36	1055,00	47,00		395,00		
11	29	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	507915,84	155579,12	5079,00	1556,00	65,00	3908,00	9706,00	
						345800,00	48989,68	3458,00	490,00		719,00		
12	30	241-204-0103 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	10,1	1836,00	18544,00	18544,00	20027,00	18544,00		20027,00	
											1483,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	31	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,64	15175,31 3722,76	1846,59 822,80	9712,00 2383,00	1182,00 527,00	6148,00	2735,00 996,00	13443,00	
14	32	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонная отмостка. Устройство	м3	0,16	23133,49 1414,80	1130,18 271,22	3701,00 226,00	180,00 43,00	3294,00	245,00 316,00	4262,00	
15	33	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,537	43479,63 19069,88	11445,70 4773,68	23349,00 10241,00	6146,00 2563,00	6962,00	12676,00 2882,00	38907,00	
16	34	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	1	19989,00		19989,00		39978,00	1599,00	21588,00	
17	35	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	15871,00		15871,00		31742,00	1270,00	17141,00	
18	36	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	18167,00		18167,00		36334,00	1453,00	19620,00	
19	37	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	5494,00		5494,00		10988,00	440,00	5934,00	
20	38	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	30272,00		30272,00		30272,00	2422,00	32694,00	
21	39	222-519-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость стремянки	т	0,0066	1004492,00		6630,00		6630,00	530,00	7160,00	
22	40	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,1914	96,70 50,12	2,67 0,30	19,00 10,00	0,00 0,00	8,00	7,00 2,00	28,00	
23	41	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,1914	164,50 58,58	3,79 0,60	31,00 11,00	1,00 0,00	20,00	8,00 3,00	42,00	
24	42	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,382	50383,79 15345,00	8077,17 3418,84	69630,00 21207,00	11163,00 4725,00	37261,00	25672,00 7624,00	102926,00	
25	43	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	22097,00		22097,00		44194,00	1768,00	23865,00	
26	44	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	28943,00		28943,00		57886,00	2315,00	31258,00	
27	45	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5494,00		5494,00		10988,00	440,00	5934,00	
28	46	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	43050,00		43050,00		86100,00	3444,00	46494,00	
29	47	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	34819,00		34819,00		69638,00	2786,00	37605,00	
30	48	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5325,00		5325,00		10650,00	426,00	5751,00	
31	49	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18935,00		18935,00		18935,00	1515,00	20450,00	
32	50	222-519-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость стремянки	т	0,0097	1004492,00		9744,00		9744,00	779,00	10523,00	
33	51	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,2813	96,70 50,12	2,67 0,30	27,00 14,00	1,00 0,00	12,00	10,00 3,00	40,00	
34	52	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		0,2813	164,50	3,79	46,00	1,00	29,00	11,00	62,00	

Страница - 4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, коэффициент	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	53	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м2	0,2	58,58 5337,46	0,60 75,94	16,00 1067,00	0,00 15,00	831,00	5,00 222,00	1392,00	
36	54	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	0,2	1105,62 8358,40	27,12 101,96	221,00 1672,00	5,00 21,00	1345,00	103,00 307,00	2137,00	
37	55	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	м трубопровода	1	1531,92 3240,33	34,02 0,00	306,00 3240,00	7,00 0,00	765,00	158,00 2426,00	6119,00	
38	56	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	1	2475,00 5819,24	0,00 0,00	2475,00 5819,00	0,00 0,00	2574,00	453,00 3180,00	9719,00	
			Итого по разделу 2: Наружная канализация К1	сальник		3245,00	0,00	3245,00	0,00		720,00		
								441589,00	36565,00	544621,00	60643,00	542411,00	
			ИТОГО по акту					52343,00	12245,00	0,00	40179,00		
								452914,00	37102,00	553817,00	62220,00	556345,00	
7-1-1 Генеральный план работы								53935,00	12386,00	0,00	41211,00		
			Раздел 1: Вертикальная планировка										
1	1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(насып)	м3 грунта	198,5	51,86 0,00	51,86 20,56	10294,00 0,00	10294,00 4081,00		2938,00 1059,00	14291,00	
			Итого по разделу 1: Вертикальная планировка					10294,00 0,00	10294,00 4081,00	0,00 0,00	2938,00 1059,00	14291,00	
			Раздел 2: Покрытие площадку и дорогу (ГП)										
2	2	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	72,45	4163,45 159,55	1086,75 258,33	301642,00 11559,00	78735,00 18716,00	211348,00	32697,00 26747,00	361086,00	
3	3	РК 2015	применением битума, толщ.15 см	м2 покрытия	483	2505,45 70,61	148,94 46,30	1210132,00 34105,00	71938,00 22363,00	1104090,00	60985,00 101689,00	1372806,00	
4	4	1127-0602-0705 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м2 покрытия	483	2164,55 3,57	39,23 16,45	1045478,00 1724,00	18948,00 7945,00	1024805,00	10443,00 84474,00	1140395,00	
5	5	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство толщ.6 см	м2 покрытия	483	2008,24 25,20	198,24 27,19	969980,00 12172,00	95750,00 13133,00	862058,00	27329,00 79785,00	1077094,00	
6	6	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	483	894,02 8,88	0,08 0,00	431812,00 4289,00	39,00 0,00	427484,00	4632,00 34916,00	471360,00	
7	7	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового	183	2322,89 857,84	33,13 13,63	425089,00 156985,00	6062,00 2494,00	262041,00	172237,00 47786,00	645112,00	
8	8	РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	8,235	62278,00		512859,00		1025718,00	41029,00	553888,00	
9	9	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,65	4163,45 159,55	1086,75 258,33	23523,00 901,00	6141,00 1460,00	16482,00	2550,00 2086,00	28159,00	
10	10	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство для дорожной одежды, толщ.20 см	м3 материала основания в плотном теле	11,3	5990,83 159,55	1127,93 269,25	67696,00 1803,00	12746,00 3043,00	53148,00	5233,00 5834,00	78763,00	
11	11	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала	5,65	1247,35 159,55	1086,75 258,33	7048,00 901,00	6141,00 1460,00	6,00	2550,00 768,00	10366,00	
12	12	РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	5,65	1968,00		11119,00		22238,00	890,00	12009,00	
13	13	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой		113	2003,71	176,86	226419,00	19985,00	492,00	188682,00	448309,00	

№ п/п	№ позиции в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	255-102-0215 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-2017	м2	113	1822,50	74,95	205942,00	8469,00		33208,00		
				м2		2101,00		237413,00		474826,00		256406,00	
15	15	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	57	2322,89	33,13	132405,00	1889,00	81619,00	53648,00	200937,00	
						857,84	13,63	48897,00	777,00		14884,00		
16	16	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,912	62278,00		56798,00		113596,00		61342,00	
			Итого по разделу 2: Покрытие площадку и дорогу (ГП)								4544,00		
								5659413,00	318374,00	5679951,00	560986,00	6718032,00	
								479278,00	79860,00	0,00	497633,00		
			Раздел 3: МАФы										
17	17	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	2	91025,00	203,00	182050,00	406,00	168810,00	11256,00	208778,00	
						6417,00	57,00	12834,00	114,00		15464,00		
18	18	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	2	20017,00	0,00	40034,00	0,00	40034,00		43236,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00		3282,00		
			Итого по разделу 3: МАФы					222084,00	406,00	208844,00	11256,00	252006,00	
								12834,00	114,00	0,00	18666,00		
			ИТОГО по акту					5891791,00	329074,00	5888795,00	575180,00	6984329,00	
								492112,00	84055,00	0,00	517358,00		
			ВСЕГО по акту					6344705,00	366176,00	6442612,00	637400,00	7540674,00	
								546047,00	96441,00	0,00	558569,00	0,00	

	ИТОГО:		7 540 674	0		7 540 674
	Временные здания и сооружения	1,2%	90 488			90 488
	Итого с временными		7 631 162	0		7 631 162
	Затраты на производство строительно-монтажных работ	1,35%	103 021			103 021
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		0		205 474	205 474
	Итого		7 734 183	0	205 474	7 939 657
	Непредвиденные работы и затраты	2%	154 684			154 684
	Итого с непредвиденными затратами		7 888 866	0	205 474	8 094 341
	в том числе в текущих ценах на 2022 год к=100% К=1,0500514		8 283 715	0	215 759	8 499 474
	с понижающим коэф. К=0,9981990786		8 268 797	0	215 370	8 484 167
	НДС-12%	12%	0,00		1 018 100	1 018 100,93
	ИТОГО по акту		8 268 797	0	1 233 470	9 502 266,93

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и и автомобильных дорог"

Ефенов Р.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "AsiaStroy KZ"

Шэуенов Р.Р.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО «SM ORDA GRUPP»

Нуралин К.Р.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Главный авторский надзор
Хозяйственное партнерство "Мекен и компания"

Жусупов Б.