Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
(с изменениями от 09.08.2019г., от 08.02.2021г.)

Декларация о соответствии

"02" 05 **2024года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) :
ТОО "AsiaStroy KZ" БИН 060340017213, Лицензия: 17014101, 07.08.2017, II, Республика Казахстан, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, Султанмахмут Торайгыров, 18/3

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **Директор Шауенов Расул Рахматуллаұлы**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство БМК для поликлиники Шипагер Кармакшинской районной больницы расположенного по адресу: Кызылординской области, Кармакшинкий район, пос. Жосалы, ул.Тайшык би №13»**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком, которого является **«Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог, 120500, Кызылординская область, Кармакшинский район, поселок Жосалы, Абай Кунанбаев, 80В, 87243722762, И.О. Руководителя : Татишов Адилбек Мамыртаевич**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя)

удостоверяет, что:

Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности ;

2. Субподрядные организации:

а) **ТОО «Gas Neft Service» лицензия III категория, №21014836 от 08.04.2021года**

(«наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **директора Ералиев Нұрдәулет Нурмаханбетуллаұлы**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

3. Проект (проектно-сметная документация)
ХТ ПТ «Мекен и компания» №1902255, Рабочий проект

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) **КГП на праве хозяйственного ведения «Кармакшинская районная больница» управления здравоохранения Кызылординской области» от 03.05.2022 года №81-Ө п2**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование, мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Марка, материал	Количество	Марка, материал	Количество
БМК с двумя котлами газовая тепловая мощность 2х200=400 кВт	шт		1		1
Жидкотопливное горелки, MAX 20	шт	MAX 20	2	MAX 20	2
Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins	шт	Wilson	1	Wilson	1
Газорегуляторный пункт шкафной ШГРП-2а-2Н,с регулятором давления РДНК-400,счетчиком газа RABO G-16(1/50),с корректором ЕК-280, с обогревом	шт	ШГРП-2а-2Н	1	ШГРП-2а-2Н	1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Установка блочно-модульной котельны с двумя котлами газовая тепловая мощность 2х200=400 кВт. Подземный газопровод среднего давления диаметром 63х5,8мм – 26м. Подземный газопровод низкого давления диаметром 63х5,8мм – 44м. Надземный газопровод среднего давления диаметром 57х3,0мм – 42м. Установка ШГРП-2а-2Н с регуляторами давления РДНК-400 и счетчиком G16 – 1шт.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, редусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 22.09.2023 года.
(дата,*месяц, год)*
окончание работ: 02.05. 2024года.
(дата,*месяц, год)*
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 2 месяц;
фактически 7 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ОТСК отдел строительства Заместитель прораба Келесбергенов
Карагандинский аудандық Электр тораптарын
АГИ директоры Мухаев

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство БМК для поликлиники Шипагер Кармакшинской районной больницы расположенного по адресу: Кызылординской области, Кармакшинкий район, пос. Жосалы, ул.Тайшык би №13»**
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «AsiaStroy KZ» _____

Директор Шауенов Расул Рахматуллаұлы _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)