Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Каракобда Алгинского района Актюбинской области"

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А .
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2019 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Доп.соглашение №1 от 25.11.2019г., к договору №83	04.09.2019				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Каракобда Алгинского района Актюбинской области	78 842 137,53	70 394 765,65	70 394 765,65	70 394 765,65		8 447 371,88			8 447 371,88	78 842 137,53
Итого за отч. м-ц: ноябрь 2019г.	78 842 137,53	70 394 765,65	70 394 765,65	70 394 765,65		8 447 371,88			8 447 371,88	78 842 137,53

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738
Руководитель Турымов К.М._____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "РегионСтройПроект" БИН 080740016451
ГСЛ №14007497 от 24.05.2014г.
Директор Оразалин А.М._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Актам-Инжиниринг" БИН 060440000193
№ аттестата KZ08VJE00011887 от 02.07.2015г.
Каналин А.К._____

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Каракобда Алгинского района Актюбинской области
Дополнительное соглашение №1 от 25.11.2019г., к договору №83 от 04.09.2019г.

Акт №1
приемки выполненных работ за Ноябрь 2019
(локальная смета 2-1-1)
Наружные сети газопровода

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге	Страна происхождения
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 1 Внутриквартальный подземный газопровод низкого давления							
		1.1 Земляные работы							
1	11-010104-0101	**Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		**18792**	**25,98**	**488216**	**59,1**	
								103446	
2	11-010104-0109	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта		**18792**	**24,05**	**451948**	**59,1**	
								95772	
3	11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта		**12684,6**	**88,81**	**1126519**	**59,1**	

						264048	
4	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1409,4	1102,29	1553568	59,1
						918155	
	1.2 Трубопровод						
10	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	382,6	2403,56	919602	62,1
						175836	
11	11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	2,381	5703005,46	13578856	62,1
						328326	
12	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	5,705	2891556,88	16496332	62,1
						615621	
13	11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	1,784	1140043,18	2033837	62,1
						174532	
14	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1209	815,56	986012	62,1
						364756	
15	23-020304-2413	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	11409,8	45639	–

Республика Казахстан

16	23-020304-2410 Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	5424,64	21699	–	Республика Казахстан
17	23-020304-1013 Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	22493,94	22494	–	Республика Казахстан
18	23-020304-0813 Отвод полиэтиленовый электросварной 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	22492,06	22492	–	Республика Казахстан
19	23-020304-0813 Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	22492,06	22492	–	Республика Казахстан
20	23-020304-0613 Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	23013,2	23013	–	Республика Казахстан
21	23-020304-0613 Отвод полиэтиленовый электросварной 11° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	23013,2	46026	–	Республика Казахстан
22	23-020304-1010 Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	5807,21	58072	–	Республика Казахстан
23	23-020304-0810 Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	5806,96	11614	–	Республика Казахстан
24	23-020304-0610 Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	9809,69	29429	–	Республика Казахстан
25	23-020304-0610 Отвод полиэтиленовый электросварной 11° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	9809,69	19619	–	Республика Казахстан
26	23-020304-1007 Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	2082,14	8329	–	Республика Казахстан

27	23-020304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	935,56	9356	– Республика Казахстан
28	23-020304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	2686,46	8059	– Республика Казахстан
34	23-020304-1407	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63 x63 x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	2641,27	36978	– Республика Казахстан
35	23-020304-1413	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160 x160 x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	27455,88	82368	– Республика Казахстан
36	23-020304-1410	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110 x110 x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	6643,88	19932	– Республика Казахстан
42	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	12037	204,59	2462650	42,8
							625255
43	23-060901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,020;	км	12,27774	9404,94	115471	– Россия
		1.3 Установка полиэтиленового крана под люк д 160					
51	11-070101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 мК=2,000;	шт. сборных конструкций	4	1081,25	4325	62,1
							1711
52	21-040305-0104	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм СТ РК 937-92К=2,000;	шт.	2	1717,6	3435	– Республика Казахстан

53	21-040305-0106	Подушки опорные марки ОП6, размерами 650 мм х 750 мм х 140 мм СТ РК 937-92К=2,000;	шт.	2	3494,55	6989	– Республика Казахстан
54	11-160601-0106	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка	шт.	2	7989	15978	60,4
							7610
55	23-040102-2108	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20 °С до +60 °С, PN 16, DN 150, наружным диаметром 160 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	2	128744,27	257489	– Республика Казахстан
56	23-040105-0905	Штурвал для задвижек от DN 125 до DN 150	шт.	2	5977,66	11955	– Республика Казахстан
		1.4 Установка полиэтиленового крана под люк д 63					
57	11-070101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 мК=10,000;	шт. сборных конструкций	20	1081,3	21626	62,1
							8553
58	21-040305-0104	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм СТ РК 937-92К=10,000;	шт.	10	1717,6	17176	– Республика Казахстан
59	21-040305-0106	Подушки опорные марки ОП6, размерами 650 мм х 750 мм х 140 мм СТ РК 937-92К=10,000;	шт.	10	3494,55	34946	– Республика Казахстан
60	11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	10	2710,1	27101	60,4
							12391

61	23-040102-2107	**Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20 °С до +60 °С, PN 16, DN 100, наружным диаметром 110 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002**	шт.	**10**	**73627,3**	**736273**	–	Республика Казахстан
62	23-040105-0904	**Штурвал для задвижек DN 100**	шт.	**10**	**4991,63**	**49916**	–	Республика Казахстан
		Итого прямые затраты по разделу 1				**41 887 830**		
		в том числе						
		Накладные расходы I уровня, тенге				3 696 012		
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				45 583 843		
		Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге				1 732 186		
		Итого, тенге				47 316 029		
		Сметная прибыль (8 %), тенге				3 785 282		
		Итого по разделу на подряд, тенге				**51 101 311**		

Раздел 2 Внутриквартальный надземный газопровод низкого давления

2.1 Трубопровод

69	23-040904-1604	**Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-050 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт.	**292**	**42050,06**	**12278618**	–	Республика Казахстан
71	11-270902-0101	**Опорные стойки. Установка**	шт.	**200**	**3295,4**	**659080**	**60,3**	
							299608	
72	11-060101-0102	**Бетоннирование стоек. Устройство**	м3	**10**	**20678,15**	**206782**	**48,5**	
							16735	

73	23-010201-0143	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	**600**	**789,23**	**473538**	–

Республика Казахстан

Итого прямые затраты по разделу 2		**13 618 017**
в том числе		
Накладные расходы I уровня, тенге		316 343
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		13 934 360
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге		529 506
Итого, тенге		14 463 866
Сметная прибыль (8 %), тенге		1 157 109
Итого по разделу на подряд, тенге		**15 620 975**

Раздел 3 Внутриквартальный подземный газопровод среднего давления

76	11-010104-0101	**Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м рекультивация**	м3 грунта	**2078,4**	**25,98**	**53997**	**59,1**
							11441
77	11-010104-0109	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	**2078,4**	**24,05**	**49986**	**59,1**
							10592
78	11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	**1402,92**	**88,81**	**124593**	**59,1**
							29204
79	11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	**155,88**	**1102,29**	**171825**	**59,1**
							101548

3.2 Трубопровод

85 11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	68,3	2403,57	164164	62,1 31390	
86 11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	1,299	1140043,11	1480916	62,1 127084	
87 11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	45	815,56	36700	62,1 13577	
88 23-020304-1007	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	2082,14	14575	–	Республика Казахстан
89 23-020304-0807	Отвод полиэтиленовый электросварной 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2439,14	2439	–	Республика Казахстан
90 23-020304-0807	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2439,14	2439	–	Республика Казахстан
91 23-020304-0807	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2439,14	4878	–	Республика Казахстан
92 23-020304-0807	Отвод полиэтиленовый электросварной 11° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2439,14	2439	–	Республика Казахстан
93 23-020304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	935,56	14033	–	Республика Казахстан

94	23-020101-0153	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	**9**	**310,06**	**2791**	**–**
95	23-020304-2211	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х57, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**9**	**3055,1**	**27496**	**–**
96	11-220801-0202	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	шт.	**7**	**1202**	**8414**	**62,1**
							3116
97	23-020304-1407	**Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63 х63 х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**7**	**2641,27**	**18489**	**–**
100	13-080201-0201	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	**1308**	**204,59**	**267606**	**42,8**
							67943

Итого прямые затраты по разделу 3	**2 447 780**
в том числе	
Накладные расходы I уровня, тенге	395 895
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 843 675
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге	108 060
Итого, тенге	2 951 735
Сметная прибыль (8 %), тенге	236 139
Итого по разделу на подряд, тенге	**3 187 874**

Раздел 4 Внутриквартальный надземный газопровод среднего давления

4.1 Трубопровод

114 11-270902-0101						
	Опорные стойки. Установка	шт.	**8**	**3295,38**	**26363**	**60,3**
						11984
115 11-060101-0102						
	Бетоннирование стоек. Устройство	м3	**0,4**	**20677,5**	**8271**	**48,5**
						670
116 23-010201-0143						
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	**24**	**789,23**	**18942**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 4					**53 576**
	в том числе					
	Накладные расходы I уровня, тенге					12 654
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					66 230
	Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге					2 517
	Итого, тенге					68 746
	Сметная прибыль (8 %), тенге					5 500
	Итого по разделу на подряд, тенге					**74 246**
	Итого прямые затраты по смете					**58 007 203**
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					16 201 982
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 681 094
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 766 354
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					59 814 294
	Накладные расходы I уровня, тенге					4 420 904
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					62 428 107
	Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге					2 372 268
	Итого, тенге					64 800 375
	Сметная прибыль (8 %), тенге					5 184 030
	Итого по смете на подряд, тенге					**69 984 406**

Глава 8. Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения (1,3%)	909 797
Итого по главе 8	909 797
Итого по главам 1-8	70 894 203
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	2 210 836
Итого по главе 9	2 210 836
Итого по главам 1-9	73 105 038
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах 4 кв. 2016 (ноябрь)	**73 105 038**
- в текущих и прогнозных ценах 2017 г. - (Иинф=1,070)	**78 222 391**
Договорная сумма скидка по тендру К=0,9	**70 394 765,65**
Налог на добавленную стоимость (12%)	**8 447 371,88**
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**78 842 137,53**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738
Руководитель Турымов К.М. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "РегионСтройПроект" БИН 080740016451
ГСЛ №14007497 от 24.05.2014г.
Директор Оразалин А.М._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Актам-Инжиниринг" БИН 060440000193
№ аттестата KZ08VJE00011887 от 02.07.2015г.
Каналин А.К. _____

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительство внутрипоселкового газопровода в с.Каракобда Алгинского района Актюбинской области

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за май 2020 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Доп.соглашение №2 от 04.03.2020г., к договору №83	04.09.2019				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за май) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внутрипоселкового газопровода в с.Каракобда Алгинского района Актюбинской области	37 048 769,67	33 079 258,63	33 079 258,63	33 079 258,63		3 969 511,04			3 969 511,04	37 048 769,67
Итого за отч. м-ц: май 2020г.	37 048 769,67	33 079 258,63	33 079 258,63	33 079 258,63		3 969 511,04			3 969 511,04	37 048 769,67

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738
Руководитель Қайыр А.М._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "РегионСтройПроект" БИН 080740016451
ГСЛ №14007497 от 24.05.2014г.
Специалист Карабалин К.С._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Актам-Инжиниринг" БИН 060440000193
№ аттестата KZ08VJE00011887 от 02.07.2015г.
Каналин А.К._____

КАНАЛИН
АЛТЫНБЕК КЫДЫРАЛИЕВИЧ
Техникалық қадағалау жөніндегі
инженер-сарапшы
2-ші деңгейлі Аттестат
Инженер эксперт по техническому надзору
Аттестат 2-го уровня
№KZ08VJE00011887 №KZ62VJE00011885
№KZ78VJE00011888

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Каракобда Алгинского района Актюбинской области
Дополнительное соглашение №2 от 04.03.2020г., к договору №83 от 04.09.2019г.

Акт №1
приемки выполненных работ за Ноябрь 2019
(локальная смета 2-1-1)
Наружные сети газопровода

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Внутриквартальный подземный газопровод низкого давления						
		1.1 Земляные работы						
5	11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	**1371,14**	**632,48**	**867219**		**59,1** / **512526**
6	11-010104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	**12340,26**	**13,1**	**161657**		**59,1** / **30555**
7	11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	**12340,26**	**114,95**	**1418513**		**59,1** / **640878**

9	11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	18792	24,05	451948	59,1
							95772
	1.2 Трубопровод						
13	11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	1,875	1140043,18	2137581	62,1
							183435
27	23-020304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	575	935,56	537947	–
29	23-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	292	227,81	66521	–
30	23-020101-0232	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	2371,22	2371	–
31	23-020304-2211	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x57, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	292	3055,1	892089	–
32	23-020304-2225	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160x159, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	13567,24	13567	–
33	11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	306	1201,94	367794	62,1
							136165
37	23-020304-3640	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11. DN 160x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	5636,49	56365	–

38	23-020304-3635	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	61	5636,37	343819	–
39	23-020304-3620	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	215	5099,79	1096455	–
40	13-100904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	11,745	58269,14	684371	42,8
							134281
41	29-010101-0101(пл)	Лента сигнальная "Осторожно! ГАЗ!"	м	11745	13	152685	–
44	11-240207-0202	Пункт контрольный. Устройство	шт.	292	4449,38	1299219	62,1
							357381
45	11-220301-0107	Футляр из трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0008	10228750	8183	62,1
							247
46	11-220301-0105	Футляр из трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,2336	3228035,1	754069	62,1
							53236
47	11-220601-0108	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0008	2250000	1800	62,1
							87
48	11-220601-0105	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,2336	1142123,29	266800	62,1
							17505
49	11-221401-0401	Концы футляра диаметром до 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	293	22423,74	6570156	62,1
							1120351

50 11-191101-0101	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	**5245**	**333,14**	**1747319**	**60,4**
						1014776
	Итого прямые затраты по разделу 1				**19 898 447**	
	в том числе					
	Накладные расходы I уровня, тенге				4 297 195	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				24 195 642	
	Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге				919 434	
	Итого, тенге				25 115 076	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				2 009 206	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**27 124 282**	
	Раздел 2 Внутриквартальный надземный газопровод низкого давления					
	2.1 Трубопровод					
63 11-220301-0201	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	**1,034**	**1231448,74**	**1273318**	**62,1**
						227573
64 11-220301-0205	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	**0,003**	**3400000**	**10200**	**62,1**
						902
65 23-020101-0152	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	**292**	**227,81**	**66521**	**–**
66 23-020101-0258	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	**1**	**5537,55**	**5538**	**–**
67 23-020101-1114	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм-159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	**1**	**3582,28**	**3582**	**–**
68 11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	**292**	**1512,38**	**441615**	**60,4**

						203907
70 23-020103-3407	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	292	301,03	87901	–
71 11-270902-0101	Опорные стойки. Установка	шт.	92	3295,4	303177	60,3
						137820
72 11-060101-0102	Бетонирование стоек. Устройство	м3	4,6	20678,15	95119	48,5
						7698
73 23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	276	789,23	217827	–
74 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	301,6	59,64	17987	54,2
						4411
75 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	м2	603,2	63,48	38291	54,2
						5453
	Итого прямые затраты по разделу 2				**2 561 076**	
	в том числе					
	Накладные расходы I уровня, тенге				587 764	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 148 840	
	Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге				119 656	
	Итого, тенге				3 268 496	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				261 480	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**3 529 976**	
	Раздел 3 Внутриквартальный подземный газопровод среднего давления					
80 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	149,05	632,48	94271	59,1
						55714

81 11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1341,45	13,1	17573	59,1
						3321
82 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1341,45	114,95	154200	59,1
						69666
84 11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2078,4	24,05	49986	59,1
						10592
98 13-100904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	1,299	58268,67	75691	42,8
						14852
99 29-010101-0101(пл)	Лента сигнальная "Осторожно! ГАЗ!"	м	1299	13	16887	–
101 23-060901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,020;	км	1,33416	9404,94	12548	–
102 11-240207-0202	Пункт контрольный. Устройство	шт.	9	4449,33	40044	62,1
						11015
103 11-220301-0105	Футляр из трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0072	3228055,56	23242	62,1
						1641
104 11-220601-0105	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0072	1142083,33	8223	62,1
						539
105 11-221401-0401	Концы футляра диаметром до 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	9	22423,56	201812	62,1

							34413
106	11-191101-0101	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	1299	333,14	432749	60,4
							251324
		Итого прямые затраты по разделу 3				**1 127 225**	
		в том числе					
		Накладные расходы I уровня, тенге				453 077	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 580 302	
		Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге				60 051	
		Итого, тенге				1 640 353	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				131 228	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 771 582**	
		Раздел 4 Внутриквартальный надземный газопровод среднего давления					
		4.1 Трубопровод					
107	11-220301-0201	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,032	1231437,5	39406	62,1
							7043
108	23-020101-0152	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	9	227,81	2050	–
109	23-020101-0204	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	1	1085,93	1086	–
110	23-020101-1031	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм-57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1	578,89	579	–
111	11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	8	1512,38	12099	60,4
							5587

112 23-040904-1604	**Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-050 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8**	**42050,06**	**336400**	**–**
113 23-020103-3407	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	**шт.**	**8**	**301,03**	**2408**	**–**
117 11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**8,9**	**59,78**	**532**	**54,2**
						131
118 11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;**	**м2**	**17,8**	**63,48**	**1130**	**54,2**
						160

Итого прямые затраты по разделу 4	**395 691**
в том числе	
Накладные расходы I уровня, тенге	12 921
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	408 612
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге	15 527
Итого, тенге	424 139
Сметная прибыль (8 %), тенге	33 931
Итого по разделу на подряд, тенге	**458 070**

Итого прямые затраты по смете	**23 982 439**
в том числе	
Накладные расходы I уровня, тенге	5 350 957
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	29 333 396
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге	1 114 669
Итого, тенге	30 448 065
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 435 845
Итого по смете на подряд, тенге	**32 883 910**

Глава 8. Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения (1,3%)	427 491
Итого по главе 8	427 491
Итого по главам 1-8	33 311 401
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
Затраты на производство строительно-	

монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	1 038 816
Итого по главе 9	1 038 816
Итого по главам 1-9	34 350 217
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах 4 кв. 2016 (ноябрь)	**34 350 217**
- в текущих и прогнозных ценах 2017 г. - (Иинф=1,070)	**36 754 732**
Договорная сумма скидка по тендру К=0,9	**33 079 258,64**
Налог на добавленную стоимость (12%)	**3 969 511,04**
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**37 048 769,67**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738
Руководитель Қайыр А.М._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "РегионСтройПроект" БИН 080740016451
ГСЛ №14007497 от 24.05.2014г.
Специалист Карабалин К.С._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Актам-Инжиниринг" БИН 060440000193
№ аттестата KZ08VJE00011887 от 02.07.2015г.
Каналин А.К. _____

КАНАЛИН
АЛТЫНБЕК КЫДЫРАЛИЕВИЧ
Техникалық қадағалау жөніндегі
инженер-сарапшы
2-ші деңгейлі Аттестат
Инженер эксперт по техническому надзору
Аттестат 2-го уровня
№KZ08VJE00011887 №KZ62VJE00011885
№KZ78VJE00011888