Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
форма

**Декларация о соответствии**

«4» 11 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *Товарищество с ограниченной ответственностью «Строительная корпорация «Кулагер», г. Нур-Султан, ул. Дулатова, 89*
*наименование организации, юридический адрес*

в лице *генерального директора Жыргабаева Бейсебая Оразалиновича*
*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации*

по объекту: ***«Казахстанский патронный завод»,*** *Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, с. Доскей, территория СЭЗ, учетный квартал 028, участок 1648*
*наименование, местонахождения объекта*

заказчиком которого является *Товарищество с ограниченной ответственностью «Steel Manufacturing», Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, с. Доскей, без типа учетный квартал 028, участок. 1648*
*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации *ТОО «ORNAU CONSTRUCTION», ТОО «Строй-Стиль-1»*
*наименование организации*

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО «Инженерный центр «АСТАНА», № 13/2015,*
*наименование проектной организации, номер проекта*
утвержден(а) *РГП «Госэкспертиза», № 01-0139/16 от 17.03.2016 г.*
*наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Ед. изм. | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее | в том числе пускового комплекса или | общая (с учетом ранее | в том числе пускового комплекса |

| | | принятых) | очереди | принятых) | или очереди |
|---|---|---|---|---|---|
| Производственный цех | $м^2$ | 7 957,4 | 7 957,4 | 7 957,4 | 7 957,4 |
| Административно-бытовой корпус | $м^2$ | 2 317,6 | 2 317,6 | 2 317,6 | 2 317,6 |
| Баллистическая лаборатория | $м^2$ | 2 225,0 | 2 225,0 | 2 225,0 | 2 225,0 |
| Склады готовой продукции № 1 | $м^2$ | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 |
| Материальный склад | $м^2$ | 1 722,6 | 1 722,6 | 1 722,6 | 1 722,6 |
| Хозяйственный блок складов готовой продукции | $м^2$ | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 |
| Контрольно-технический пункт с контрольно-пропускным пунктом | $м^2$ | 242,7 | 242,7 | 242,7 | 242,7 |
| Контрольно-пропускной пункт | $м^2$ | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Караульное помещение на 2 поста | $м^2$ | 239,0 | 239,0 | 239,0 | 239,0 |
| Хранилище техники с пунктом технического обслуживания и ремонта | $м^2$ | 747,8 | 747,8 | 747,8 | 747,8 |
| Пожарное депо на 2 поста | $м^2$ | 951,49 | 951,49 | 951,49 | 951,49 |
| Убежище | $м^2$ | 1 183,3 | 1 183,3 | 1 183,3 | 1 183,3 |
| Смотровые вышки (4 шт.) | $м^2$ | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| Трансформаторная подстанция | кВА | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Модульная котельная | кВА | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Топливохранилище подземное | $м^3$ | 3х25 | 3х25 | 3х25 | 3х25 |
| Пожарный резервуар | $м^3$ | 2х500 | 2х500 | 2х500 | 2х500 |
| Досмотровая эстакада | $м^2$ | 173,9 | 173,9 | 173,9 | 173,9 |
| Водопроводная насосная станция | $м^3$ | 351 | 351 | 351 | 351 |
| Насосная станция дождевых вод | $м^3$ | 61,74 | 61,74 | 61,74 | 61,74 |
| Озеленение | $м^2$ | 47 536,5 | 47 536,5 | 47 536,5 | 47 536,5 |
| Площадь покрытий | $м^2$ | 52 482,7 | 52 482,7 | 52 482,7 | 52 482,7 |
| Тепловые сети | м | 4 684,0 | 4 684,0 | 4 684,0 | 4 684,0 |
| Хозяйственно-питьевой водопровод | м | 2 985,1 | 2 985,1 | 2 985,1 | 2 985,1 |
| Сети канализации | м | 1 466,9 | 1 466,9 | 1 466,9 | 1 466,9 |
| Ливневая канализация | м | 2121,07 | 2121,07 | 2121,07 | 2121,07 |
| Силовые кабели КЛ-0,4 кВ | м | 12 093,0 | 12 093,0 | 12 093,0 | 12 093,0 |
| Силовые кабели КЛ-10 кВ | м | 1 780 | 1 780 | 1 780 | 1 780 |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее - $м^2$) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее - $м^3$) | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

на объекте «Казахстанский патронный завод» построены основные здания и сооружения.

По периметру участка площадью 14,39 га предусмотрен двойной контур ограждения. При создании рельефа предусмотрены подпорные стены Пс-1, Пс-2, Пс-3. Для временного хранения машин предусмотрена автостоянка общей вместимостью 77 машиномест, со стороны основного въезда на территорию участка предусмотрена въездная зона с накопительной площадкой и досмотровой эстакадой для автомашин.

Территория завода благоустраивается и озеленяется.

На территории патронного заводы размещены:

- производственный цех: здание одноэтажное, без подвала, с размерами в осях 108,0х72,0 м.
- здание административно-бытового корпуса в плане имеет прямоугольную форму с размерами в осях 24,60 х 68,10 м. Здание в осях «А-Б» - одноэтажное, в осях «Б-Е» - двухэтажное.
- баллистическая лаборатория – одноэтажное, сложной конфигурации здание с совмещенной крышей, с размерами в осях 223,45х34,02 м.
- склады готовой продукции – одноэтажные прямоугольные здания с размерами в осях 12,0х12,0 м.
- материальный склад – одноэтажное здание без подвала, с размерами в осях 21,0х48,0 м.
- хозяйственный блок – одноэтажное прямоугольное здание без подвала, с размерами в осях 150х7,5 м.
- КТП с КПП – одноэтажное здание с совмещенной крышей, прямоугольное в плане, с размерами в осях 12,0х21,0 м.
- КПП – одноэтажное здание, прямоугольное, с размерами в осях 7,5х4,2 м.
- караульное помещение на 2 поста – одноэтажное здание, прямоугольное, с размерами в осях 12,0х21,0 м.
- хранилище техники с ПТОР – одноэтажное сложной конструкции здание, без подвала, с размерами в осях 48,0х18,0 м.

- пожарное депо на 2 поста: 1, 2 этажное здание прямоугольной формы с техэтажом, без подвала, с размерами в осях 21,5х24,0 м.

- защитное сооружение (убежище) представляет собой заглубленное в земле сооружение общими размерами осях 36,0х30,0 м. Вместимость – 200 человек.

- смотровые вышки – прямоугольные с размерами 3,8х3,8 м, высота сооружения составляет 10,3 м. Каркас из металлического профиля.

- комплектная трансформаторная подстанция с двумя трансформаторами мощностью по 2 000 кВА. Здание КТПН в блочно-модульном исполнении, прямоугольное, в плане общими размерами 5,1х9,9 м.

- модульная котельная – прямоугольное здание с размерами в осях 7,2х10,0 м. Котельная расположена в блочно-модульном здании комплектной поставки.

- топливохранилище – открытая площадка размерами 6,7х13,0 м, огражденная забором высотой 2 м. Состоит из трех стальных горизонтальных резервуаров топлива емкостью 2х25 $м^3$ подземного размещения, размещенных в монолитном коробе.

- пожарный резервуар – заглубленного типа, выполнен из монолитного железобетона.

- водопроводная насосная станция – заглубленного типа размерами в осях 13,0х6,0 м высотой 4,5 м и выполнена из монолитного железобетона.

- насосная станция дождевых вод – заглубленного типа, размерами в осях 3,0х3,0 м и высотой 6,86 м, выполнена из монолитного железобетона.

Фасады зданий выполнены из стеновых сэндвич-панелей, металлосайдинга, сплиттерной плитки, металлического листа.

Окна: металлопластиковые с двухкамерным остеклением, алюминиевые с двойным остеклением, с металлическими решетками.

Двери: металлические утепленные.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2016 г.;
*месяц, год*
окончание работ ноябрь 2020 г.;
*месяц, год*
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *18*
фактически, месяц *54*

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и / или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии)

11. Наружные инженерные коммуникации (водоснабжение, канализация, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

И.о. председателя правления
АО «УК СЭЗ «Сары-Арка» _____ А. Баймульдинов

м.п.

«4» 11 2020 г.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (протокол измерения уровня шума прилагается)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения *доступ на режимный объект не предусмотрен*

Генеральный подрядчик считает объект ***«Казахстанский патронный завод»***
*наименование объекта (комплекса)*

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный подрядчик
Директор
ТОО «Строительная корпорация «Кулагер» _____ Б. О. Жыргабаев

М.П.

«4» 11 2020 г.