Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области» БИН 000140001467
Подрядчик: ТОО «ЖВК» г.Алматы, Шевченко, 90 БИН/ИИН 090740007266 БИК HSBKKZKX ИИК KZ24601A861035126951 АО "Народный Банк Казахстана" Тел.: +77783341027
Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в селе Аксай Есильского района Акмолинской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА № 7

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за ДЕКАБРЬ 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	номер	дата	аименование программы/ подпрограммы/специфик и	код
БИН 000140001467	БИН 090740007266			2024-127	03.07.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	277 531 443,20	41 501 139,23							4 980 136,87	46 481 276,12
мед.оборцдование без НДС		43 216 907,06								
ВСЕГО К ОПЛАТЕ									4 980 136,87	46 481 276,12

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ЖВК» БИН 090740007266
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Малдыбай Е.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области»
БИН 000140001467
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.руководителя Байгожин Н.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "Кокшестрой Технадзор"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора Дарбаев Д.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"г.Кокшетау, Абая, 87 БИН 000140001467**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО «ЖВК» г.Алматы, Шевченко, 90 БИН/ИИН 090740007266 БИК HSBKKZKX ИИК KZ24601A861035126951 АО "Народный Банк Казахстана" Тел.: +77783341027**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство врачебной амбулатории в селе Аксай Есильского района Акмолинской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект **Врачебная амбулатория в селе Аксай Есильского района Акмолинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 2024-127 от 03.07.2024

Акт выполненных работ № 7/1

за ДЕКАБРЬ месяц 2024 г. от "27" декабря 2024

на общестроительные работы по чертежам АС 02-01-01-01

Составлен(а) в ценах на 18.02.2024 года

Номер по порядку	Номер по лс	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3578624**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			996124	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*498585*	
			машины и механизмы	тенге			162203	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*45643*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2420299	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	233			
		Раздел 6.	**Разные работы**				**3578624**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			996124	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*498585*	
			машины и механизмы	тенге			162203	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*45643*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2420299	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	233			
			Крыльцо КР-1 (АС-22)					
1	**116**	**6112-0305-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	**$м^2$**	**9,52668**	**3 358**	**31991**	
2	**117**	**236-202-1014** *РСНБ РК 2022*	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**2,3435632**	**790**	**1851**	**Казахстан**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	118	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	8,2	2 336	19155	
4	119	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	9,43	3 019	28469	Казахстан
5	120	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	7,84	7 715	60486	
6	121	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	17,4	966	16808	
7	122	231-301-0701 *СпрСЦ 02.2024*	Плита цементно-минеральная армированная наружная толщиной 12,5 мм/аквапанель/	$м^2$	17,835	7 097	126575	Казахстан
8	123	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	8,9	3 844	34212	
9	124	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,18	31 544	5678	Казахстан
10	125	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30мм)	$м^2$	9,078	2 865	26008	Казахстан
11	126	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	8,5	3 207	27260	
12	127	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,07632	1 146 761	87521	Казахстан
13	128	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	2,06064	3 358	6920	
14	129	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,5069174	790	400	Казахстан
15	130	243-907-5103 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,048	65 509	3144	Казахстан
			Крыльцо КР-2 (АС-24-26)					
16	142	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	9,92034	3 358	33313	
17	143	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,4404036	790	1928	Казахстан
18	144	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	0,11	129 283	14221	
19	145	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,11	4 310	474	
20	146	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,000187	205 945	39	Казахстан
21	147	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000737	725 499	535	Казахстан
22	148	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00011	435 089	48	Казахстан
23	149	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	14,4	2 336	33638	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	150	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	16,56	3 019	49995	Казахстан
25	151	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	9,6	7 715	74064	
26	152	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	37	966	35742	
27	153	231-301-0701 *СпрСЦ 02.2024*	Плита цементно-минеральная армированная наружная толщиной 12,5 мм/аквапанель/	$м^2$	37,925	7 097	269154	Казахстан
28	154	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	36,24	3 844	139307	Казахстан
29	155	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,61	31 544	19242	Казахстан
30	156	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30мм)	$м^2$	36,9648	2 865	105904	
31	157	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	36,9	3 207	118338	
32	158	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,30438	1 146 761	349051	Казахстан
33	159	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	8,21826	3 358	27597	
34	160	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,021692	790	1597	Казахстан
35	161	243-907-5103 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,144	65 509	9433	Казахстан
			Крыльцо КР-3 (АС-29)					
36	173	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	11,18475	3 358	37558	
37	174	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,7514485	790	2174	Казахстан
38	175	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	8,2	2 336	19155	
39	176	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	9,43	3 019	28469	Казахстан
40	177	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	5,91	7 715	45596	
41	178	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	15,18	966	14664	
42	179	231-301-0701 *СпрСЦ 02.2024*	Плита цементно-минеральная армированная наружная толщиной 12,5 мм/аквапанель/	$м^2$	15,5595	7 097	110426	Казахстан
43	180	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	0,084	129 283	10860	
44	181	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,084	4 310	362	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	182	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0001428	205 945	29	Казахстан
46	183	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0005628	725 499	408	Казахстан
47	184	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000084	435 089	37	Казахстан
48	185	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	8,88	3 844	34135	
49	186	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,18	31 544	5678	Казахстан
50	187	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30мм)	$м^2$	9,0576	2 865	25950	Казахстан
51	188	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	6,3	3 207	20204	
52	189	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0576	1 146 761	66053	Казахстан
53	190	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	1,5552	3 358	5222	
54	191	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,3825792	790	302	Казахстан
55	192	243-907-5103 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,024	65 509	1572	Казахстан
			Крыльцо КР-4 (АС-30)					
56	204	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	15,52365	3 358	52128	
57	205	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3,8188179	790	3017	Казахстан
58	206	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	6,05	2 336	14133	
59	207	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	6,9575	3 019	21005	Казахстан
60	208	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	5,91	7 715	45596	
61	209	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	12	966	11592	
62	210	231-301-0701 *СпрСЦ 02.2024*	Плита цементно-минеральная армированная наружная толщиной 12,5 мм/аквапанель/	$м^2$	12,3	7 097	87293	Казахстан
63	211	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	0,055	129 283	7111	
64	212	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,055	4 310	237	
65	213	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0000935	205 945	19	Казахстан
66	214	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0003685	725 499	267	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	215	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000055	435 089	24	Казахстан
68	216	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	12,02	3 844	46205	
69	217	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,25	31 544	7886	Казахстан
70	218	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30мм)	$м^2$	12,2604	2 865	35126	Казахстан
71	219	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	6,3	3 207	20204	
72	220	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,04188	1 146 761	48026	Казахстан
73	221	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	1,13076	3 358	3797	
74	222	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,278167	790	220	Казахстан
75	223	243-907-5103 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,048	65 509	3144	Казахстан
			Лестница ЛМ-1, ЛМ-2 (АС-32)					
76	242	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,0531	270 642	14371	
77	243	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0531	1 146 761	60893	Казахстан
78	244	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	1,4337	3 358	4814	
79	245	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,3526902	790	279	Казахстан
			Отмостка (АС-7)					
80	246	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	11,8	9 546	112643	Казахстан
81	247	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	13,57	10 337	140273	
82	248	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,1973	68 239	13464	
83	249	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1973	382 476	75463	Казахстан
84	250	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	12,9	10 494	135373	
85	251	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	13,158	32 305	425069	Казахстан

			Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
		Всего по акту:	**3 578 624,00**			**3 578 624,00**
	НДЦС РК 8.04-09-2022 прил. А. п 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%	336 390,66	-	-	**336 390,66**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с общеплощадочными затратами:	**3 915 014,66**	-	-	**3 915 014,66**	
	НДЦС РК 8.01-08-2022		Сметная прибыль 5%	195 750,73	-	-	**195 750,73**	
	НДЦС РК 8.01-08-2022,		Непредвиденные работы и затраты-2%	78 300,29	-	-	**78 300,29**	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**4 189 065,68**	-	-	**4 189 065,68**	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 49 %, к - 1,0368	2 128 179,42	-	-	**2 128 179,42**	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 51 %, к - 1,0557	2 255 422,29	-	-	**2 255 422,29**	
			Итого по части II в прогнозных ценах:	**4 383 601,71**	-	-	**4 383 601,71**	
	0,98		Договорной коэффициент К=0,98	4 296 538,79	-	-	**4 296 538,79**	
	Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость - 12 %	-	-	515 584,65	**515 584,65**	
			ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ	**4 296 538,79**	-	**515 584,65**	**4 812 123,44**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ЖВК» БИН 090740007266 — **Директор Малдыбай Е.С.**

(наименование организации, БИН) — (должность, ФИО, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области»
БИН 000140001467 — **Зам.руководителя Байгожин Н.Т.**

(наименование организации, БИН) — (должность, ФИО, подпись)

Куратор Жумабеков Р.А.

(должность, ФИО, подпись)

Технический надзор

ТОО "Кокшестрой Технадзор" — **Эксперт технического надзора Дарбаев Д.З.**

(наименование организации, БИН) — (должность, ФИО, подпись)

аттестат №KZ62VJE00082404; аттестат №KZ25VJE00082488

Авторский надзор

ТОО «Technical institute Alma» — **Эксперт авторского надзора Оспанов А.А.**

(наименование организации, БИН) — (должность, ФИО, подпись)