Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО «Транстелеком»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Казахстанский завод трубной изоляции»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Развитие инфраструктуры АО "Транстелеком" для предоставления инфраструктуры ЦОД как сервис". "Строительство Офисных зданий с Центром Обработки Данных в городе Актобе" (без учета внеплощадочных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **"Развитие инфраструктуры АО "Транстелеком" для предоставления инфраструктуры ЦОД как сервис". "Строительство Офисных зданий с Центром Обработки Данных в городе Актобе" (без учета внеплощадочных инженерных сетей)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ТТС/3-04** от **18.03.2020 г.**

Акт выполненных работ №12

от 31 декабря 2020 года

Составлен (а) в текущих ценах на декабрь 2020 года

№ п/п	№ позиции по ВДЦ	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге, с НДС		Общая стоимость, тенге, с НДС			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге, с НДС
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЦОД/АБК (Центр обработки данных с административно-бытовым комплексом)									
1	1	ЦОД	Устройство железобетонных плит марки Пм, Стм, Фмп-1	работа	1	17 000 000,00	-	17 000 000,00	-	-	-	17 000 000,00
2	2	ЦОД	Услуги грузоперевозок (логистика строительных материалов)	работа	1	8 370 615,00	-	8 370 615,00	-	-	-	8 370 615,00
4	4	ЦОД	Устройство временных подъездных дорог до ЦОДов	работа	1	3 985 280,00	-	3 985 280,00	-	-	-	3 985 280,00
5	5	ЦОД	Изготовление и монтаж лейблов, логотипов, объемных букв	работа	1	3 087 193,00	-	3 087 193,00	-	-	-	3 087 193,00
			ИТОГО:					**32 443 088,00**				**32 443 088,00**

Заказчик: Заместитель Председателя Правления по развитию корпоративного бизнеса АО «Транстелеком» _____ **Доненбай Ғ.Б.**

Подрядчик: Директор ТОО «Казахстанский завод трубной _____ **Калыбаев А.Т.**

Технический надзор: Эксперт технического надзора ТОО «TechConsultingKz» _____ **Сакенов А.К.**

Авторский надзор: Бизнес-партнер 2-го уровня _____ **Альжанов А.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО «Трансгелеком»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Казахстанский завод трубной изоляции»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Развитие инфраструктуры АО "Трансгелеком" для предоставления инфраструктуры ЦОД как сервис". "Строительство Офисных зданий с Центром Обработки Данных в городе Актобе" (без учета внеплощадочных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **"Развитие инфраструктуры АО "Трансгелеком" для предоставления инфраструктуры ЦОД как сервис". "Строительство Офисных зданий с Центром Обработки Данных в городе Актобе" (без учета внеплощадочных инженерных сетей)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ТТС/3-04** от **18.03.2020 г.**

Акт выполненных работ №11

от 31 декабря 2020 года

Составлен (а) в текущих ценах на декабрь 2020 года

№ п/п	№ позиции по ВДЦ	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге, с НДС		Общая стоимость, тенге, с НДС			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге, с НДС
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Генеральный план									
1	1	ГП	Устройство вертикальной планировки территории, включая завоз/выемку грунтовых масс, послойное уплотнение	работа	1	3 209 034,63	-	3 209 034,63	-	-	-	3 209 034,63
2	2	ГП	Устройство покрытия территории, устройство основания, укладка асфальтобетонных смесей	работа	1	6 360 838,53	-	6 360 838,53	-	-	-	6 360 838,53
			Генеральный план. Архитектурно-строительные решения (Забор)					-				-
1	1	ГП АС	Земляные работы (Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов. Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.	работа	1	1 025 542,22	-	1 025 542,22	-	-	-	1 025 542,22
2	2		Бетонные, арматурные, опалубочные. Фундаменты-столбы бетонные устройство, Подготовка бетонная. Устройство В7,5. Детали закладные весом до 4 кг. Установка	работа	1	6 431 780,88	-	6 431 780,88	-	-	-	6 431 780,88
3	3		Гидроизоляционные работы. Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	работа	1	1 146 427,63	-	1 146 427,63	-	-	-	1 146 427,63
4	4		Устройство постоянного ограждения территории, Сварная решетка ограждения, Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя.Установка, Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка	работа	1	4 432 761,31	-	4 432 761,31	-	-	-	4 432 761,31
			Конструкции металлические и железобетонные				-	-	-	-	-	
		КЖ.КМ	Устройство железобетонных фундаментов	работа	1	10 651 919,80	-	10 651 919,80	-	-	-	10 651 919,80
			Устройство железобетонных фундаментных балок	работа	1	5 549 950,40	-	5 549 950,40	-	-	-	5 549 950,40
			Устройство железобетонной фундаментной плиты	работа	1	8 399 937,16	-	8 399 937,16	-	-	-	8 399 937,16
			Устройство железобетонных стен	работа	1	6 067 952,08	-	6 067 952,08	-	-	-	6 067 952,08
			Устройство железобетонных плит перекрытия	работа	1	6 064 560,95	-	6 064 560,95	-	-	-	6 064 560,95
			Устройство железобетонного парапета, фундаментов под молниеприемники, монолитных тумб, обетонирование баз колонн	работа	1	4 243 034,73	-	4 243 034,73	-	-	-	4 243 034,73
			Устройство железобетонных фундаментов под лестницу	работа	1	1 664 630,19	-	1 664 630,19	-	-	-	1 664 630,19
			Монтаж металлических конструкций каркаса	работа	1	27 357 948,99	-	27 357 948,99	-	-	-	27 357 948,99
			Огнезащитная обработка металлических конструкций	работа	1	14 188 826,89	-	14 188 826,89	-	-	-	14 188 826,89
			Устройство щебеночного основания. Устройство подстилающего слоя основания из песчано-щебеночной смеси	работа	1	4 735 068,63	-	4 735 068,63	-	-	-	4 735 068,63
			Архитектурно-строительные решения									
		АР	Устройство полов из керамических плиток	работа	1	2 738 977,09	-	2 738 977,09	-	-	-	2 738 977,09
			ИТОГО:					**114 269 192,11**	-	-	-	**114 269 192,11**

Заказчик: Заместитель Председателя Правления по развитию корпоративного бизнеса АО «Трансгелеком» _____ **Доненбай Ғ.Б.**

Технический надзор: Эксперт технического надзора ТОО «TechConsultingKz» _____ **Сакенов А.К.**

Авторский надзор: Бизнес-партнер 2-го уровня АО "Трансгелеком" _____ **Альжанов А.Т.**

Подрядчик: Директор ТОО «Казахстанский завод трубной изоляции» _____ **Калыбаев А.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО «Транстелеком»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Казахстанский завод трубной изоляции»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Развитие инфраструктуры АО «Транстелеком» для предоставления инфраструктуры ЦОД как сервис». «Строительство наружных внеплощадочных инженерных сетей для Офисных зданий с Центром Обработки Данных в г. Актобе для АО «Транстелеком»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Развитие инфраструктуры АО «Транстелеком» для предоставления инфраструктуры ЦОД как сервис». «Строительство наружных внеплощадочных инженерных сетей для Офисных зданий с Центром Обработки Данных в г. Актобе «Транстелеком»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ТТС/3-04** от **18.03.2020 г.**

Акт выполненных работ №25
от 31 декабря 2020 года

Составлен (а) в текущих ценах на декабрь 2020 года

№ п/п	№ позиции по ВДЦ	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге, с НДС		Общая стоимость, тенге, с НДС			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге, с НДС
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	18	НЭС	Устройство наружных электросетей	работа	1	19 395 859,53	-	19 395 859,53	-	-	-	19 395 859,53
2	19	АД	Устройство подъездной автомобильной дороги	работа	1	9 721 289,52	-	9 721 289,52	-	-	-	9 721 289,52
			ИТОГО:					**29 117 149,05**				**29 117 149,05**

Заказчик: Заместитель Председателя Правления по развитию корпоративного бизнеса АО «Транстелеком» _____ **Доненбай Г.Б.**

Технический надзор: Эксперт технического надзора ТОО «TechConsultingKz» _____ **Сакенов А.К.**

Авторский надзор: Бизнес-партнер 2-го уровня АО "Транстелеком" _____ **Альжанов А.Т.**

Подрядчик: Директор ТОО «Казахстанский завод трубной изоляции» _____ **Калыбаев А.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО «Транстелеком»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Казахстанский завод трубной изоляции»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Развитие инфраструктуры АО «Транстелеком» для предоставления инфраструктуры ЦОД как сервис». «Строительство наружных внеплощадочных инженерных сетей для Офисных зданий с Центром Обработки Данных в г. Актобе для АО «Транстелеком»»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Развитие инфраструктуры АО «Транстелеком» для предоставления инфраструктуры ЦОД как сервис». «Строительство наружных внеплощадочных инженерных сетей для Офисных зданий с Центром Обработки Данных в г. Актобе «Транстелеком»»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ТТС/З-04** от **18.03.2020 г.**

Акт выполненных работ №24
от 31 декабря 2020 года

Составлен (а) в текущих ценах на декабрь 2020 года

№ п/п	№ позиции по ВДЦ	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге, с НДС		Общая стоимость, тенге, с НДС			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге, с НДС
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	72	АД	Устройство подъездной автомобильной дороги	работа	1	2 400 000,00	-	2 400 000,00	-	-	-	2 400 000,00
2	73	НВК	Устройство наружных сетей водопровода и канализации	работа	1	4 625 000,00	-	4 625 000,00	-	-	-	4 625 000,00
3	74	НЭС	Устройство наружных электросетей	работа	1	30 146 000,00	-	30 146 000,00	-	-	-	30 146 000,00
4	75	ГСН	Устройство наружных сетей газоснабжения	работа	1	9 150 000,00	-	9 150 000,00	-	-	-	9 150 000,00
			.	.		.		.			.	
			ИТОГО:					**46 321 000,00**				**46 321 000,00**

Заказчик: Заместитель Председателя Правления по развитию корпоративного бизнеса АО «Транстелеком» _____ **Доненбай Г.Б.**

Технический надзор: Эксперт технического надзора ТОО «TechConsultingKz» _____ **Сакенов А.К.**

Авторский надзор: Бизнес-партнер 2-го уровня АО "Транстелеком" _____ **Альжанов А.Т.**

Подрядчик: Директор ТОО «Казахстанский завод трубной изоляции» _____ **Калыбаев А.Т.**