Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»
Субподрядчик: ТОО «Сартобе»
Наименование стройки: Строительство подводящего газопровода высокого давления от ГРП-2 Жанакорган и внутрипоселковые газораспределительные сети населенного пункта Кейден, Жанакорганского района Кызылординской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за от 08.05.2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты субподрядчика	5 213 195	558 557				90			558 557	5 213 195
Всего по стройке	**5 213 195**	**558 557**	**0**	**0**	**0**	**90**	**0**	**0**	**558 557**	**5 213 195**

Генподрядчик:

Директор ТОО «Ремстрой»

_____ **Миркамалов Б.Б.**

Субподрядчик:

Директор ТОО «Сартобе»

_____ **Мырзахметов М.**

Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»

Субподрядчик: ТОО «Сартобе» **Форма-2**

Наименование стройки: Строительство подводящего газопровода высокого давления от ГРП-2 Жанакорган и внутрипоселковые газораспределительные сети населенного пункта Кейден, Жанакорганского района Кызылординской области

А К Т №1
приемки выполненных работ
на 08.05.2023г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Газопровод низкого давления Г1										
		РАЗДЕЛ 1. ГРПШ №1										
1	1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1		5752,07 3444,00	1844,30 604,78	5752 3444	1845 605	463	4008 781	10541
3	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1		1742,75 1498,00	94,62 44,88	1743 1498	95 45	150	1527 262	3532
5	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,13094		1106076,74 559107,60	528249,86 167968,92	144830 73210	69169 21994	2451	94251 19126	258208
10	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,003		873633,32 577632,00	269432,16 122510,90	2621 1733	809 368	79	2079 376	5076
12	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,158		800306,15 551376,00	226585,27 104837,68	126448 87117	35800 16564	3531	102645 18327	247420
		Опоры ОПС-1										
15	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,152		2934,40 2934,40	-- --	446 446	-- --	--	321 61	829
16	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,006		4992,01 976,65	1816,86 831,20	30 6	11 5	13	10 3	43
17	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные В10. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,126		32065,28 6134,80	1192,25 299,46	4040 773	150 38	3117	738 382	5160
18	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,018		114979,73	6189,88	2070	112	136	1263	3599

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			101200,00	474,43	1822	9		267	
21	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР - 69%; СП - 8%	м2	0,49	114,20 100,24	5,33 0,60	56 49	2 --	5	34 7	97
22	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР - 69%; СП - 8%	м2	0,49	164,50 58,58	3,79 0,60	81 29	2 --	50	20 8	109
		Деталь выхода газопровода из земли д.159мм									
23	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,001	507915,84 345800,00	155579,12 48989,68	508 346	156 49	6	391 72	971
25	1122-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляр стальной, диаметр 250 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,001	1746083,50 892704,00	773481,68 301727,25	1746 893	774 302	79	1182 234	3163
27	1122-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,001	2185184,50 255024,00	148038,74 28439,22	2185 255	148 28	1782	281 197	2663
28	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонная В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,06	31143,61 3601,14	1385,07 340,75	1869 216	83 20	1570	215 167	2251
		Деталь выхода газопровода из земли д.57мм									
31	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляр стальной, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,001	1209504,21 725322,00	412191,09 173108,46	1210 725	412 173	73	889 168	2267
33	1122-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,001	1337790,90 197064,00	109664,40 21579,44	1338 197	110 22	1031	216 124	1679
34	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонная В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,03	31143,61 3601,14	1385,07 340,75	934 108	41 10	785	108 83	1125
		Деталь выхода газопровода из земли д.32мм 91шт									
37	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляр стальной, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,091	821282,00 553017,00	243807,98 112332,12	74737 50325	22186 10222	2226	59941 10774	145453
39	1122-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,091	695126,81 170868,00	20350,49 104,72	63257 15549	1852 10	45856	15403 6293	84953
40	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонная В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	2,73	31143,61 3601,14	1385,07 340,75	85022 9831	3781 930	71410	9793 7585	102400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Подземная прокладка газопровода						
47	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,119	507915,84 345800,00	155579,12 48989,68	60442 41150	18514 5830	778	46510 8556	115508
49	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	1,514	388531,25 276256,00	109758,53 34228,72	588236 418252	166174 51822	3810	465373 84289	1137898
52	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	2,115	342575,36 254896,00	86555,00 26703,40	724547 539105	183064 56478	2378	589627 105134	1419308
54	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	1,19	323617,96 246352,00	76557,88 23662,52	385105 293159	91103 28158	843	318104 56257	759466
56	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	110	1514,24 569,25	944,99 283,73	166566 62618	103949 31210	--	92890 20756	280212
75	1308-0201-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	4938	5,95 5,32	0,63 0,30	29381 26270	3111 1481	--	19981 3949	53311
85	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	17,6	114,20 100,24	5,33 0,60	2010 1764	94 11	152	1225 259	3493
86	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	17,6	164,50 58,58	3,79 0,60	2895 1031	67 11	1797	719 289	3903
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								4654638
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4654638
		НДС (12%)	Тенге								558 557
		Всего	Тенге								5 213 195

Генподрядчик:
Директор ТОО «Ремстрой»

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО «Сартобе»

Мырзахметов М.