Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№ 170

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Семей ВКО"
Адрес: г.Семей, ул.Достоевского 110 код 4871501
БИН 180440038096 ИИК KZ20070103KSN1827000 БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"
Исполнитель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью «ВостокСтройГрупп»
РК, ВКО, г.Семей, ул. 1Линия, 2А
БИН 030440009984 БИК ZAJSKZ22 ИИК KZ21896KZT0122030470 АО «Исламский банк «Заман-Банк»
Наименование объекта: "Строительство сетей водоснабжения поселка Аксай, г. Семей, ВКО"

487 029 011 431
Развитие систем водоснабжения и водоотведения

СПРАВКА 1 от 19 февраля 2019г.
о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2019г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименованиие	Источник код	организационно-правовая форма наименование	организационно-правовая форма код
		1	10.08.2018г				
		доп.согл.	05.12.2018г				
		доп.согл.	23.01.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за февраль) без НДС	Из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добаленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей водоснабжения поселка Аксай, г. Семей, ВКО	63 846 774,90	57 006 049,02					40 860 349	125 954	6 840 725,88	63 846 774,90
погашение аванса 30%	19 154 032,47									19 154 032,47
Итого к оплате	**44 692 742,43**									**44 692 742,43**

Заказчик:
Руководитель _____ Утельбаев А.Х.

Технадзор:
Директор ТОО "Облжилкомхозстрой" _____ Каребаева Ж.А.

Исполнитель:
Директор ТОО "ВостокСтройГрупп" _____ Кишко А.И.

Заказчик: **Государственное Учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Семей ВКО"**
Адрес: г.Семей, ул.Достоевского 110 код 4871501
БИН 180440038096 ИИК KZ20070103KSN1827000 БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"

487 029 011 431
Развитие систем водоснабжения и водоотведения

Исполнитель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью «ВостокСтройГрупп»
РК, ВКО, г.Семей, ул. 1Линия, 2А
БИН 030440009984 БИК ZAJSKZ22 ИИК KZ21896KZT0122030470 АО «Исламский банк «Заман-Банк»
Договор №1 от 10.08.2018г.
Наименование объекта: "Строительство сетей водоснабжения поселка Аксай, г. Семей, ВКО"

АКТ 1
приемки выполненных работ за февраль 2019г

от 19 февраля 2019г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		Раздел 1 Хозяйственно-питьевой-противопожарный водопровод								
4	23-040102-1904	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа AVK *шт.*	7	40084,91		280594				
6	23-040102-1905	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 150, типа AVK *шт.*	3	67419,84		202260				
		1.1 Фасонные части								
26	11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *фланец*	69	747,5	47,62	51578	3286	27501	0,6	41
				641,81	0	44285	0	62,1	0	0
33	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. (Тройники , кресты, переходы по месту) *т фасонных частей*	0,032	979218,45	302961,88	31335	9695	8646	312,7	10
				334488,74	100562,55	10704	3218	62,1	94,3	3
34	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка тройников, переходов *т фасонных частей*	0,02	655196,14	302961,82	13104	6059	5403	312,7	6
				334488,89	100562,06	6690	2011	62,1	94,3	2

	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *т фасонных частей*	0,018	655194,42	302959,7	11793	5453	4863	312,7	6
				334490,06	100562,07	6021	1810	62,1	94,3	2
	Раздел 2 Земляные работы для водопровода									
67	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *м3 грунта*	6487	76,46	69,6	495996	451495	120880	0,00911	59
				6,86	24,67	44501	160034	59,1	0,0198	128
68	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ktpp1=1,2; *м3 грунта*	202	1494,75	0	301940	0	178447	1,848	373
				1494,75	0	301940	0	59,1	0	0
69	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (Уширения 2% для колодцев) *м3 грунта*	135	76,46	69,6	10322	9396	2515	0,00911	1
				6,86	24,67	926	3330	59,1	0,0198	3
70	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *м3 грунта*	517	650,76	0	336443	0	198838	0,885	458
				650,76	0	336443	0	59,1	0	0
71	11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *м3 грунта*	5987	11,77	11,77	70467	70467	14012	0	0
				0	3,96	0	23709	59,1	0,00318	19
	Раздел 3 Трубы									
76	23-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010; *м*	1200	3469,24		4163088				
78	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *км трубопровода*	1,58	241644,66	63995,32	381799	101113	192668	194	307
				174008,3	22355,3	274933	35321	62,1	26,83	42
79	23-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010; *м*	9900	1668,36		16516764				
82	23-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010; *м*	343	577,06		197932				
85	23-010501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010; *м*	14532,95	138,32		2010198				
102	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	63,05	29912,29	6167,93	1885970	388888	390910	8,86	559

		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		7479,88	2504,03	471606	157879	62,1	2,218	140
103	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	10	23480,67		234807				
104	21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	**38**	41617,58		1581468				
108	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	**24**	27310,26		655446				
117	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	10	16474,77		164748				
128	23-030101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013 *комплект*	29	6880,24		199527				
129	23-030101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013 *комплект*	284	6098,06		1731849				
ё	Раздел 6 Врезка									
143	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *м3 основания*	47,4	3399,76	122,6	161149	5811	24617	1,02	48
				803,8	32,51	38100	1541	62,1	0,035	2
	Нулевая смета №1									
	Раздел 2 Добавить: Смета 2-1-1.									
2	23-010501-1216	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 315x17,9 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010; *м*	800	14696,98		11757584				
		Итого прямые затраты по смете				**43448161**				**1868**
										341
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 536 149				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 051 663				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				388 853				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				40 860 349				
		- перевозка грузов, тенге				0				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 169 300				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				44 617 461				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 891 780				
		Итого, тенге				46 509 241				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				3 720 739				
		Итого по смете на подряд, тенге				**50 229 980**				
		Временные здания и сооружения (1,3 %)				652 990				

Итого				**50 882 970**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)				1 679 138
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска				125 954
Итого в в текущих ценах с 01.10.17 г				52 688 062
с к-ом на 2019г			1,08354790	57 090 041,03
Стоимость с учётом тендерного коэффициента	к=	0,99852878		57 006 049,02
НДС 12%				6 840 725,88
ВСЕГО				**63 846 774,90**

Заказчик:
Руководитель _____ Утельбаев А.Х.

Технадзор:
Директор ТОО "Облжилкомхозстрой" _____ Каребаева Ж.А.

Исполнитель:
Директор ТОО "ВостокСтройГрупп" _____ Кишко А.И.