Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№ 170

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Семей ВКО"
Адрес: г.Семей, ул.Достоевского 110 код 4871501
БИН 180440038096 ИИК KZ20070103KSN1827000 БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"
Исполнитель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью «ВостокСтройГрупп»
РК, ВКО, г.Семей, ул. 1Линия, 2А
БИН 030440009984 БИК ZAJSKZ22 ИИК KZ21896KZT0122030470 АО «Исламский банк «Заман-Банк»
Наименование объекта: "Строительство сетей водоснабжения поселка Аксай, г. Семей, ВКО"

487 029 011 431
Развитие систем водоснабжения и водоотведения

СПРАВКА 2 от 20 марта 2019г.
о стоимости выполненных работ и затрат за март 2019г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименованиие	Источник финансирования код	организационно-правовая форма наименование	организационно-правовая форма код
		1	10.08.2018г				
		доп.согл.	05.12.2018г				
		доп.согл.	23.01.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добаленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Из графы 1								
		В отчетном месяце за март без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей водоснабжения поселка Аксай, г. Семей, ВКО	203 846 774,90	125 000 000,00					126 796 362	510 369	15 000 000,00	140 000 000,00
погашение аванса 30%	61 154 032,47									42 000 000,00
Итого к оплате	**142 692 742,43**									**98 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель_____Утельбаев А.Х.

Технадзор:
Директор ТОО "Облжилкомхозстрой"_____Каребаева Ж.А.

Исполнитель:
Директор ТОО "ВостокСтройГрупп"_____Кишко А.И.

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Семей ВКО"
Адрес: г.Семей, ул.Достоевского 110 код 4871501
БИН 180440038096 ИИК KZ20070103KSN1827000 БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"

487 029 011 431
Развитие систем водоснабжения и водоотведения

Исполнитель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью «ВостокСтройГрупп»
РК, ВКО, г.Семей, ул. 1Линия, 2А
БИН 030440009984 БИК ZAJSKZ22 ИИК KZ21896KZT0122030470 АО «Исламский банк «Заман-Банк»
Договор №1 от 10.08.2018г.
Наименование объекта: "Строительство сетей водоснабжения поселка Аксай, г. Семей, ВКО"

АКТ 2
приемки выполненных работ за март 2019г

от 20 марта 2019г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		1.1 Фасонные части								
9	23-040501-0108	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	936	620,06		580376				
21	23-051206-1702	Вантузы ВМТ-50 *шт.*	21	49035,35		1029742				
22	23-051206-1703	Вантузы ВМТ-100 *шт.*	2	58809,4		117619				
24	23-020103-0203	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80 *шт.*	371	546,99		202933				
53	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *шт.*	11	903,76	541,04	9941	5951	3750	0,414	5
				362,72	186,29	3990	2049	62,1	0,226	2
56	23-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	70	911,5		63805				

		шт.								
57	23-020302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11	1914,01		21054				
		шт.								
	Раздел 2 Земляные работы для водопровода									
67	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	7456	76,46	69,6	570086	518938	138937	0,00911	68
		м3 грунта		6,86	24,67	51148	183940	59,1	0,0198	148
68	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ktpp1=1,2;	233	1494,75	0	348277	0	205832	1,848	431
		м3 грунта		1494,75	0	348277	0	59,1	0	0
69	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (Уширения 2% для колодцев)	155	76,46	69,6	11851	10788	2888	0,00911	1
		м3 грунта		6,86	24,67	1063	3824	59,1	0,0198	3
70	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	594	650,76	0	386551	0	228452	0,885	526
		м3 грунта		650,76	0	386551	0	59,1	0	0
71	11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	6882	11,77	11,77	81001	81001	16107	0	0
		м3 грунта		0	3,96	0	27253	59,1	0,00318	22
73	11-010102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	200	122,99	122,99	24598	24598	4170	0	0
		м3 грунта		0	35,28	0	7056	59,1	0,02832	6
74	41-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 кмК=1,750;	350	296,03		103611				
		т								
	Раздел 3 Трубы									
75	11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	1,816	319551,69	91024,59	580306	165301	282980	247	449
		км трубопровода		218975,41	31952,08	397659	58025	62,1	38,24	69

76	23-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010; *м*	809,45	3469,24		2808176				
79	23-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010; *м*	935,55	1668,36		1560834				
82	23-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010; *м*	1395,21	577,06		805120				
85	23-010501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010; *м*	2497,63	138,32		345472				
	Раздел 4 Колодцы									
102	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	330,08	29912,29	6167,93	9873449	2035910	2046499	8,86	2925
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		7479,88	2504,03	2468959	826530	62,1	2,218	732
103	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	62	23480,67		1455802				
104	21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	174	41617,58		7241459				
105	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	192	13783,49		2646430				
107	21-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	380	22064,02		8384328				
108	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	94	27310,26		2567164				
109	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	705	2492,8		1757424				
110	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	523	3075,78		1608633				
111	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	116	19160,87		2222661				
112	21-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	238	33393,07		7947551				

		шт.								
113	11-221301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	38,810	46797,92	6211,87	1816227	241083	361123	13,9	539
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		12467,61	2516,1	483868	97650	62,1	2,231	87
114	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	33	23480,67		774862				
		шт.								
115	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	33	19160,87		632309				
		шт.								
116	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	60	13783,49		827009				
		шт.								
117	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	62	16474,77		1021436				
		шт.								
118	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	98	2492,8		244294				
		шт.								
119	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	45	3075,78		138410				
		шт.								
	Раздел 6 Врезка									
143	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	54,091	3399,76	122,6	183896	6632	28092	1,02	55
		м3 основания		803,8	32,51	43478	1758	62,1	0,035	2
	Нулевая смета №1									
	Раздел 2 Добавить: Смета 2-1-1.									
2	23-010501-1216	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 315x17,9 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	2143,14	14696,98		31497686				
		м								
	2.2 Раздел 2 Земляные работы для водопровода									
3	11-010101-031	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3К=0,357;	3810,6	76,46	69,6	291358	265218	71008	0,00911	35
		м3 грунта		6,86	24,67	26141	94008	59,1	0,0198	75
4	11-010205-030	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=0,357; т.ч.п.3.179: ктрр1=1,2;	117,8	1494,75	0	176082	0	104064	1,848	218
		м3 грунта								

Итого				**111 468 854**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)				3 678 472
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска				384 415
Итого в в текущих ценах с 01.10.17 г				115 531 741
с к-ом на 2019г			1,08354790	125 184 173,46
Стоимость с учётом тендерного коэффициента	к=	0,99852878		125 000 000,00
НДС 12%				15 000 000,00
ВСЕГО				**140 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель _____Утельбаев А.Х.

Технадзор:
Директор ТОО "Облжилкомхозстрой"_____Каребаева Ж.А.

Исполнитель:
Директор ТОО "ВостокСтройГрупп"_____Кишко А.И.