Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№ 170

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Семей ВКО"
Адрес: г.Семей, ул.Достоевского 110 код 4871501
БИН 180440038096 ИИК KZ20070103KSN1827000 БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"
Исполнитель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью «ВостокСтройГрупп»
РК, ВКО, г.Семей, ул. 1Линия, 2А
БИН 030440009984 БИК ZAJSKZ22 ИИК KZ21896KZT0122030470 АО «Исламский банк «Заман-Банк»
Наименование объекта: "Строительство сетей водоснабжения поселка Аксай, г. Семей, ВКО"

487 029 011 431
Развитие систем водоснабжения и водоотведения

СПРАВКА 5 от 27 июня 2019г.
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2019г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименованиие	код	наименование	код
		1	10.08.2018г				
		доп.согл.	05.12.2018г				
		доп.согл.	23.01.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добаленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей водоснабжения поселка Аксай, г. Семей, ВКО	623 561 060,62	124 744 897,96					198 050 352	7 653 928	14 969 387,76	139 714 285,72
погашение аванса 30%	145 068 318,19									41 914 285,72
Итого к оплате	**478 492 742,43**									**97 800 000,00**

Заказчик:
Руководитель_____ Утельбаев А.Х.

Исполнитель:
Директор ТОО "ВостокСтройГрупп"_____Кишко А.И.

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Семей ВКО" **487 029 011 431**

Адрес: г.Семей, ул.Достоевского 110 код 4871501 Развитие систем водоснабжения и водоотведения

БИН 180440038096 ИИК KZ20070103KSN1827000 БИК KKMFKZ2A

РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"

Исполнитель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью «ВостокСтройГрупп»

РК, ВКО, г.Семей, ул. 1Линия, 2А

БИН 030440009984 БИК ZAJSKZ22 ИИК KZ21896KZT0122030470 АО «Исламский банк «Заман-Банк»

Договор №1 от 10.08.2018г.

Наименование объекта: "Строительство сетей водоснабжения поселка Аксай, г. Семей, ВКО"

АКТ 5

приемки выполненных работ за июнь 2019г от 27 июня 2019г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		1.1 Фасонные части								
53	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *шт.*	149	903,76 / 362,72	541,04 / 186,29	134660 / 54045	80615 / 27757	50799 / 62,1	0,414 / 0,226	62 / 34
		Раздел 2 Земляные работы для водопровода								
67	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *м3 грунта*	102131,181	76,46 / 6,86	69,6 / 24,67	7808950 / 700620	7108330 / 2519576	1903136 / 59,1	0,00911 / 0,0198	930 / 2022
68	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ktpp1=1,2; *м3 грунта*	3148,023	1494,75 / 1494,75	0 / 0	4705507 / 4705507	0 / 0	2780955 / 59,1	1,848 / 0	5818 / 0
69	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (Уширения 2% для колодцев) *м3 грунта*	2439,832	76,46 / 6,86	69,6 / 24,67	186550 / 16737	169812 / 60191	45464 / 59,1	0,00911 / 0,0198	22 / 48

70	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *м3 грунта*	2738	650,76	0	1781781	0	1053033	0,885	2423
				650,76	0	1781781	0	59,1	0	0
71	11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *м3 грунта*	31723	11,77	11,77	373380	373380	74243	0	0
				0	3,96	0	125623	59,1	0,00318	101
72	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	31723	128,24	53,33	4068158	1691788	1861706	0,108	3426
				74,92	24,38	2376687	773407	59,1	0,02625	833
73	11-010102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *м3 грунта*	755	122,99	122,99	92857	92857	15742	0	0
				0	35,28	0	26636	59,1	0,02832	21
74	41-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 кмК=1,750; *т*	1322	296,03		391352				
	Раздел 3 Трубы									
80	11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *м трубы, уложенной в футляре*	300	1050,97	13,32	315291	3996	146346	0,844	253
				783,96	1,58	235188	474	62,1	0,0017	1
81	11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка *км трубопровода*	0,583	212462,41	50284,9	123866	29316	64453	179	104
			7,962	160554,01	17471,89	93603	10186	62,1	21,05	12
83	11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *м трубы, уложенной в футляре*	138	1050,97	13,32	145034	1838	67319	0,844	116
				783,96	1,58	108186	218	62,1	0,0017	0
84	11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка *км трубопровода*	6,059	200739,85	44547,96	1216283	269916	642108	173	1048
				155172,35	15481,26	940189	93801	62,1	18,65	113
	Раздел 4 Колодцы									
131	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000; *м2*	910,6	67,67	0,83	61620	756	9303	0,0213	19
				18,66	0,19	16992	173	54,2	0,0002	0

133	23-030103-0908	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85 *шт.*	48	65619,18		3149721				
134	23-030103-0909	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85 *шт.*	50	68033,01		3401651				
135	23-030103-0910	Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85 *шт.*	6	38359,86		230159				
136	23-030103-0911	Гидранты пожарные подземные Н 3000 мм ГОСТ 8220-85 *шт.*	1	49934,27		49934				
137	23-030103-1011	Гидрант пожарный подземный Н 3250 мм, DN 100, типа AVK ГОСТ 8220-85 *шт.*	1	786131,35		786131				
143	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *м3 основания*	182	3399,76	122,6	618756	22313	94522	1,02	186
				803,8	32,51	146292	5917	62,1	0,035	6

Нулевая смета №1

Раздел 2 Добавить: Смета 2-1-1.

2.1 раздел 1.3 Трубы

1	11-220501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка футляра *км трубопровода*	0,678	421538,09	149518,53	285803	101374	136616	306	207
				271281,4	53192,52	183929	36065	62,1	63,4	43

2.2 Раздел 2 Земляные работы для водопровода

3	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3К=0,357; *м3 грунта*	16326,549	76,46	69,6	1248328	1136328	304233	0,00911	149
				6,86	24,67	112000	402776	59,1	0,0198	323
4	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=0,357; т.ч.п.3.179: ктрр1=1,2; *м3 грунта*	504,534	1494,75	0	754152	0	445704	1,848	932
				1494,75	0	754152	0	59,1	0	0
5	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (Уширения 2% для колодцев)К=0,357; *м3 грунта*	337,816	76,46	69,6	25829	23512	6295	0,00911	3
				6,86	24,67	2317	8334	59,1	0,0198	7
6	11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1К=0,357; *м3 грунта*	7,962 6118	11,77	11,77	72009	72009	14318	0	0

				0	3,96	0	24227	59,1	0,00318	19
7	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовкамиК=0,357; *м3 уплотненного грунта*	6118	128,24 / 74,92	53,33 / 24,38	784572 / 458361	326273 / 149157	359043 / 59,1	0,108 / 0,02625	661 / 161
8	11-010102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3К=0,357; *м3 грунта*	514	122,99 / 0	122,99 / 35,28	63217 / 0	63217 / 18134	10717 / 59,1	0 / 0,02832	0 / 15
9	41-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км *т*	890	296,03		263467				
10	11-230101-0101	п.143.Основание под трубопроводы песчаное. УстройствоК=0,357; *м3 основания*	226	3399,76 / 803,8	122,6 / 32,51	768346 / 181659	27708 / 7347	117373 / 62,1	1,02 / 0,035	231 / 8

Сметный расчет дополнения к проекту №2

Раздел 2 Добавить: Смета 2-1-1.

1	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *м3 грунта*	175486	76,46 / 6,86	69,6 / 24,67	13417660 / 1203834	12213826 / 4329240	3270047 / 59,1	0,00911 / 0,0198	1599 / 3475
2	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ktpp1=1,2; *м3 грунта*	5543	1494,75 / 1494,75	0 / 0	8285399 / 8285399	0 / 0	4896671 / 59,1	1,848 / 0	10243 / 0
3	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (Уширения 2% для колодцев) *м3 грунта*	3744	76,46 / 6,86	69,6 / 24,67	286266 / 25684	260582 / 92364	69766 / 59,1	0,00911 / 0,0198	34 / 74
	0,9366			950,55 / 0	950,55 / 645,79	0 / 0	0 / 0	0 / 59,1	0 / 0,858	0 / 0
4	11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив *м3 мокрого грунта*								
	0									
8	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *м3 грунта*	5547	650,76 / 650,76	0 / 0	3609766 / 3609766	0 / 0	2133372 / 59,1	0,885 / 0	4909 / 0
9	11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	64672	11,77	11,77	761189	761189	151356	0	0

		м3 грунта		0	3,96	0	256101	59,1	0,00318	206
10	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	70219	128,24	53,33	9004885	3744779	4120893	0,108	7584
		м3 уплотненного грунта		74,92	24,38	5260807	1711939	59,1	0,02625	1843
11	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	242	3399,76	122,6	822742	29669	125682	1,02	247
		м3 основания		803,8	32,51	194520	7867	62,1	0,035	8
12	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,442	241644,66	63995,32	106807	28286	53898	194	86
		км трубопровода		174008,3	22355,3	76912	9881	62,1	26,83	12
14	11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,2	212462,41	50284,9	42492	10057	22111	179	36
		км трубопровода		160554,01	17471,89	32111	3494	62,1	21,05	4
47	11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	70	747,5	47,62	52325	3333	27900	0,6	42
		фланец		641,81	0	44927	0	62,1	0	0
72	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	151	67,67	0,83	10218	125	1543	0,0213	3
		м2		18,66	0,19	2818	29	54,2	0,0002	0
84	23-010201-0404	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 530 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8696-74К=8,000;	4	23753,75		95015				
		м								
	Итого прямые затраты по смете					**70402128**				**41373**
										9389

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	31 605 023
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	28 647 184
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 700 914
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 495 102
- перевозка грузов, тенге	654 819
Накладные расходы I уровня, тенге	25 076 667
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	95 478 795
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	4 048 301
Итого, тенге	99 527 096
Сметная прибыль (8 %), тенге	7 962 168
Итого по смете на подряд, тенге	**107 489 264**

Временные здания и сооружения (1,3 %)				1 397 360
Итого				**108 886 624**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)				3 593 259
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска				2 816 086
Итого в в текущих ценах с 01.10.17 г				115 295 969
с к-ом на 2019г			1,08354790	124 928 695,56
Стоимость с учётом тендерного коэффициента	к=	0,99852878		124 744 897,96
НДС 12%				14 969 387,76
ВСЕГО				**139 714 285,72**

Заказчик:
Руководитель_____Утельбаев А.Х.

Исполнитель:
Директор ТОО "ВостокСтройГрупп"_____Кишко А.И.