Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Семей ВКО"
Адрес: г.Семей, ул.Достоевского 110 код 4871501
БИН 180440038096 ИИК KZ20070103KSN1827000 БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"
Исполнитель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью «ВостокСтройГрупп»
РК, ВКО, г.Семей, ул. 1Линия, 2А
БИН 030440009984 БИК ZAJSKZ22 ИИК KZ21896KZT0122030470 АО «Исламский банк «Заман-Банк»
Наименование объекта: "Строительство сетей водоснабжения поселка Аксай, г. Семей, ВКО"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№ 170

487 029 011 431
Развитие систем водоснабжения и водоотведения

СПРАВКА 7 от 13 сентября 2019г.
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименованиие	Источник финансирования код	организационно-правовая форма наименование	организационно-правовая форма код
		1	10.08.2018г				
		доп.согл.	05.12.2018г				
		доп.согл.	23.01.2019г				
		доп.согл.	03.09.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добаленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей водоснабжения поселка Аксай, г. Семей, ВКО	801 283 917,76	125 000 000,00					207 222 650	11 774 761	15 000 000,00	140 000 000,00
погашение аванса 30%	240 385 175,33									42 000 000,00
Итого к оплате	**560 898 742,43**									**98 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель_____ Утельбаев А.Х.

Исполнитель:
Директор ТОО "ВостокСтройГрупп"_____ Кишко А.И.

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Семей ВКО"
Адрес: г.Семей, ул.Достоевского 110 код 4871501
БИН 180440038096 ИИК KZ20070103KSN1827000 БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"

487 029 011 431
Развитие систем водоснабжения и водоотведения

Исполнитель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью «ВостокСтройГрупп»
РК, ВКО, г.Семей, ул. 1Линия, 2А
БИН 030440009984 БИК ZAJSKZ22 ИИК KZ21896KZT0122030470 АО «Исламский банк «Заман-Банк»
Договор №1 от 10.08.2018г.
Наименование объекта: "Строительство сетей водоснабжения поселка Аксай, г. Семей, ВКО"

АКТ 7
приемки выполненных работ за сентябрь 2019г

от 13 сентября 2019г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		Раздел 1 Хозяйственно-питьевой-противопожарный водопровод								
3	11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	57	1564,6	56,41	89182	3215	43338	1,4	80
		задвижка или клапан		1196,48	27,86	68199	1588	62,1	0,03	2
5	11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	9	2269,39	131,61	20425	1184	9814	1,93	17
		задвижка или клапан		1690,94	65	15218	585	62,1	0,07	1
		1.1 Фасонные части								
20	11-221001-0101	Вантузы ВМТ-50. Установка	20	1660,76	37,6	33215	752	17859	1,62	32
		шт.		1419,33	18,58	28387	372	62,1	0,02	0
39	23-020101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, диаметром 50 ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) прим	1	865,27		865				
		шт.								
53	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	105	903,76	541,04	94895	56809	35798	0,414	43
		шт.								

				362,72	186,29	38086	19560	62,1	0,226	24
58	11-161201-0101	Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм *сальник*	586	2282,47	0	1337527	0	558181	1,8	1055
				1577,03	0	924140	0	60,4	0	0
59	11-161201-0102	Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм *сальник*	459	4465,83	0	2049816	0	573233	2,36	1083
				2067,67	0	949061	0	60,4	0	0
60	11-220601-0606	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *км трубопровода*	0,00046	250000	34782,61	115	16	25	76,7	0
				73913,04	13043,48	34	6	62,1	12,07	0
61	11-220601-0605	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *км трубопровода*	0,00378	206349,21	32804,23	780	124	199	75,1	0
				71957,67	12698,41	272	48	62,1	11,88	0
62	11-220601-0603	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *км трубопровода*	0,01539	165562,05	29694,61	2548	457	748	69,9	1
				66926,58	11371,02	1030	175	62,1	10,58	0
63	11-220601-0601	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *км трубопровода*	0,01605	132897,2	29408,1	2133	472	779	69,9	1
				66915,89	11277,26	1074	181	62,1	10,49	0
	Раздел 2 Земляные работы для водопровода									
70	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *м3 грунта*	5068	650,76	0	3298052	0	1949149	0,885	4485
				650,76	0	3298052	0	59,1	0	0
71	11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *м3 грунта*	58648	11,77	11,77	690287	690287	137257	0	0
	17,169			0	3,96	0	232246	59,1	0,00318	187
72	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	58648	128,24	53,33	7521020	3127698	3441834	0,108	6334

				74,92	24,38	4393908	1429838	59,1	0,02625	1540
73	11-010102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *м3 грунта*	1612	122,99	122,99	198260	198260	33611	0	0
				0	35,28	0	56871	59,1	0,02832	46
74	41-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 кмК=1,750; *т*	2821	296,03		835101				
	Раздел 3 Трубы									
80	11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *м трубы, уложенной в футляре*	476	1050,97	13,32	500262	6340	232202	0,844	402
				783,96	1,58	373165	752	62,1	0,0017	1
84	11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка (д25мм) *км трубопровода*	16,169	200739,85	44547,96	3245763	720296	1713524	173	2797
				155172,35	15481,26	2508982	250316	62,1	18,65	302
	Раздел 4 Колодцы									
102	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*	108,3	29912,29	6167,93	3239501	667987	671461	8,86	960
				7479,88	2504,03	810071	271186	62,1	2,218	240
113	11-221301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*	17,16	46797,92	6211,87	803052	106596	159672	13,9	239
				12467,61	2516,1	213944	43176	62,1	2,231	38
132	11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка *шт.*	50	2147,52	122,04	107376	6102	48132	1,82	91
				1497,35	52,79	74868	2640	62,1	0,05	3
	17,169									
	Раздел 6 Врезка									
141	11-221101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб *врезка*	4	9249,5	4314	36998	17256	10999	2,81	11
				2925,75	1502,25	11703	6009	62,1	1,44	6
142	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство *м3*	64	22183,9	697,1	1419770	44614	130885	4,9	314
				4031,33	185,32	258005	11860	48,5	0,197	13
143	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *м3 основания*	291,85	3399,76	122,6	992220	35781	151572	1,02	298
				803,8	32,51	234589	9488	62,1	0,035	10

Раздел 2 Добавить: Смета 2-1-1.

2.1 раздел 1.3 Трубы

1	11-220501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка футляра	0,5	421538,09	149518,53	210769	74759	100749	306	153
		км трубопровода		271281,4	53192,52	135641	26596	62,1	63,4	32

2.2 Раздел 2 Земляные работы для водопровода

6	11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1К=0,357;	13686	11,77	11,77	161084	161084	32030	0	0
		м3 грунта		0	3,96	0	54197	59,1	0,00318	44
7	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовкамиК=0,357;	13686	128,24	53,33	1755093	729874	803181	0,108	1478
		м3 уплотненного грунта		74,92	24,38	1025355	333665	59,1	0,02625	359
8	11-010102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3К=0,357;	1151	122,99	122,99	141561	141561	23999	0	0
		м3 грунта		0	35,28	0	40607	59,1	0,02832	33
9	41-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	1991	296,03		589396				
		т								
10	11-230101-0101	п.143.Основание под трубопроводы песчаное. УстройствоК=0,357;	504	3399,76	122,6	1713479	61790	261752	1,02	514
		м3 основания		803,8	32,51	405115	16385	62,1	0,035	18

Сметный расчет дополнения к проекту №2

Раздел 2 Добавить: Смета 2-1-1.

4	11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив	1393	950,55	950,55	1324116	1324116	531655	0	0
		м3 мокрого грунта		0	645,79	0	899585	59,1	0,858	1195
8	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	12131	650,76	0	7894370	0	4665573	0,885	10736
		м3 грунта		650,76	0	7894370	0	59,1	0	0
9	11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	141424	11,77	11,77	1664560	1664560	330983	0	0
		м3 грунта		0	3,96	0	560039	59,1	0,00318	450
10	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	153555	128,24	53,33	19691893	8189088	9011575	0,108	16584

		м3 уплотненного грунта		74,92	24,38	11504341	3743671	59,1	0,02625	4031
11	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	510	3399,76	122,6	1733878	62526	264868	1,02	520
		м3 основания		803,8	32,51	409938	16580	62,1	0,035	18
12	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,5	241644,66	63995,32	120822	31998	60971	194	97
		км трубопровода		174008,3	22355,3	87004	11178	62,1	26,83	13
20	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфты компрессионные (в колодцах). Установка	1000	903,76	541,04	903760	541040	340935	0,414	414
		шт.		362,72	186,29	362720	186290	62,1	0,226	226
22	11-220901-0110	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм (врезки в камерах). Установка	8	14408,38	6045	115267	48360	46043	8,1	65
		задвижка или клапан		7181	2086,88	57448	16695	62,1	1,81	14
26	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы (врезки в камерах). Установка	8	903,76	541,04	7230	4328	2727	0,414	3
		шт.		362,72	186,29	2902	1490	62,1	0,226	2
28	11-220901-0206	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 300 мм (врезка в камерах). Установка	2	9776	2696	19552	5392	9054	7,17	14
		задвижка или клапан		6356,5	933	12713	1866	62,1	0,81	2
32	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы (врезки в камерах). Установка	4	903,76	541,04	3615	2164	1364	0,414	2
		шт.		362,72	186,29	1451	745	62,1	0,226	1
34	11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм (врезки в камерах). Установка	4	1564,6	56,41	6258	226	3041	1,4	6
		задвижка или клапан		1196,48	27,86	4786	111	62,1	0,03	0
38	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы (врезки в камерах). Установка	4	903,76	541,04	3615	2164	1364	0,414	2
		шт.		362,72	186,29	1451	745	62,1	0,226	1
40	11-220801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм (врезка в камерах). Установка перехода д 450*400 мм, тройника д 400*300мм	0,1052	762461,36	268615,59	80211	28258	15678	147,7	16
		т фасонных частей		157992,27	81997,65	16621	8626	62,1	74,55	8
41	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (врезки в камерах). Установка отводов д 108х4 мм	0,016	979218,45	302961,88	15667	4847	4323	312,7	5
		т фасонных частей								

			334488,74	100562,55	5352	1609	62,1	94,3	2
42	11-220301-0103								
	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (врезка в камерах)	0,02	351150	70150	7023	1403	3702	270	5
	км трубопровода								
			269900	28200	5398	564	62,1	27,65	1
45	11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	35	1564,6	56,41	54761	1974	26611	1,4	49
	задвижка или клапан								
			1196,48	27,86	41877	975	62,1	0,03	1
49	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы (врезки в камерах). Установка	35	903,76	541,04	31632	18936	11933	0,414	14
	шт.								
			362,72	186,29	12695	6520	62,1	0,226	8
51	11-220801-0105								
	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (тройники, крестовины в доп.колодцах)	0,342	979218,45	302961,88	334893	103613	92397	312,7	107
	т фасонных частей								
			334488,74	100562,55	114395	34392	62,1	94,3	32
52	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	74,76	29912,29	6167,93	2236243	461114	463513	8,86	662
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца								
			7479,88	2504,03	559196	187201	62,1	2,218	166
63	11-221301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	17,00	46797,92	6211,87	795565	105602	158183	13,9	236
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца								
			12467,61	2516,1	211949	42774	62,1	2,231	38
83	11-290174-0103	Гильзы из стальных труб диаметром 530*6 мм (прим.). Установка	8	825,38	0,63	6603	5	4087	0,93	7
	гильза								
			814,75	0	6518	0	62,7	0	0
85	11-161201-0104	Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб 500 мм (прим.)	8	7691,25	18,75	61530	150	15116	3,56	28
	сальник								
			3119	9,25	24952	74	60,4	0,01	0
	Итого прямые затраты по смете				**68203609**				**49960**
									9108

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	37 106 976
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	19 455 178
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 530 077
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 216 958
- перевозка грузов, тенге	1 424 497
Накладные расходы I уровня, тенге	27 207 679

Итого с накладными расходами I уровня, тенге				95 411 288
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				4 045 439
Итого, тенге				99 456 727
Сметная прибыль (8 %), тенге				7 956 538
Итого по смете на подряд, тенге				**107 413 265**
Временные здания и сооружения (1,3 %)				1 396 372
Итого				**108 809 637**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)				3 590 718
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска				3 131 246
Итого в в текущих ценах с 01.10.17 г				115 531 601
с к-ом на 2019г			1,08354790	125 184 173,46
Стоимость с учётом тендерного коэффициента	к=	0,99852878		125 000 000,00
НДС 12%				15 000 000,00
ВСЕГО				**140 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель _____ Утельбаев А.Х.

Исполнитель:
Директор ТОО "ВостокСтройГрупп" _____ Кишко А.И.