Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Семей ВКО"
Адрес: г.Семей, ул.Достоевского 110 код 4871501
БИН 180440038096 ИИК KZ20070103KSN1827000 БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"
Исполнитель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью «ВостокСтройГрупп»
РК, ВКО, г.Семей, ул. 1Линия, 2А
БИН 030440009984 БИК ZAJSKZ22 ИИК KZ21896KZT0122030470 АО «Исламский банк «Заман-Банк»
Наименование объекта: "Строительство сетей водоснабжения поселка Аксай, г. Семей, ВКО"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№ 170

487 029 011 431
Развитие систем водоснабжения и водоотведения

СПРАВКА 6 от 23 августа 2019г.
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2019г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименованиие	Источник финансирования код	организационно-правовая форма наименование	организационно-правовая форма код
		1	10.08.2018г				
		доп.согл.	05.12.2018г				
		доп.согл.	23.01.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за август) без НДС	Из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добаленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей водоснабжения поселка Аксай, г. Семей, ВКО	661 283 917,76	33 681 122,45					197 005 692	8 643 515	4 041 734,69	37 722 857,14
погашение аванса 30%	198 385 175,33									11 316 857,14
Итого к оплате	**462 898 742,43**									**26 406 000,00**

Заказчик:
Руководитель_____Утельбаев А.Х.

Исполнитель:
Директор ТОО "ВостокСтройГрупп"_____Кишко А.И.

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Семей ВКО"

487 029 011 431

Адрес: г.Семей, ул.Достоевского 110 код 4871501

Развитие систем водоснабжения и водоотведения

БИН 180440038096 ИИК KZ20070103KSN1827000 БИК KKMFKZ2A

РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"

Исполнитель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью «ВостокСтройГрупп»

РК, ВКО, г.Семей, ул. 1Линия, 2А

БИН 030440009984 БИК ZAJSKZ22 ИИК KZ21896KZT0122030470 АО «Исламский банк «Заман-Банк»

Договор №1 от 10.08.2018г.

Наименование объекта: "Строительство сетей водоснабжения поселка Аксай, г. Семей, ВКО"

АКТ 6

приемки выполненных работ **за август** **2019г**

от 23 августа 2019г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
	1.1 Фасонные части									
53	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка / *шт.*	95	903,76 / 362,72	541,04 / 186,29	85857 / 34458	51399 / 17698	32389 / 62,1	0,414 / 0,226	39 / 21
58	11-161201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм / *сальник*	110	2282,47 / 1577,03	0 / 0	251072 / 173473	0 / 0	104778 / 60,4	1,8 / 0	198 / 0
59	11-161201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм / *сальник*	50	4465,83 / 2067,67	0 / 0	223292 / 103384	0 / 0	62444 / 60,4	2,36 / 0	118 / 0
	Раздел 2 Земляные работы для водопровода									
67	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	-2415,91	76,46	69,6	-184720	-168147	-45018	0,00911	-22

		м3 грунта								
				6,86	24,67	-16573	-59600	59,1	0,0198	-48
68	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ktpp1=1,2;	-74,72	1494,75	0	-111688	0	-66008	1,848	-138
		м3 грунта								
				1494,75	0	-111688	0	59,1	0	0
69	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (Уширения 2% для колодцев)	-49,81	76,46	69,6	-3808	-3467	-928	0,00911	0
		м3 грунта								
				6,86	24,67	-342	-1229	59,1	0,0198	-1
70	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	1855,12	650,76	0	1207238	0	713478	0,885	1642
		м3 грунта								
				650,76	0	1207238	0	59,1	0	0
71	11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	21498,45	11,77	11,77	253037	253037	50314	0	0
		м3 грунта								
				0	3,96	0	85134	59,1	0,00318	68
72	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	21498,45	128,24	53,33	2756961	1146512	1261664	0,108	2322
		м3 уплотненного грунта								
				74,92	24,38	1610664	524132	59,1	0,02625	564
73	11-010102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	500,15	122,99	122,99	61513	61513	10428	0	0
		м3 грунта								
				0	35,28	0	17645	59,1	0,02832	14
74	41-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 кмК=1,750;	875,18	296,03		259080				
	6,341	*т*								
	Раздел 3 Трубы									
80	11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	524	1050,97	13,32	550708	6980	255618	0,844	442
		м трубы, уложенной в футляре								
				783,96	1,58	410795	828	62,1	0,0017	1
81	11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	-0,583	212462,41	50284,9	-123866	-29316	-64453	179	-104
		км трубопровода								
				160554,01	17471,89	-93603	-10186	62,1	21,05	-12

82	23-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010; *м*	-1738,21	577,06		-1003051				
83	11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *м трубы, уложенной в футляре*	-138	1050,97	13,32	-145034	-1838	-67319	0,844	-116
				783,96	1,58	-108186	-218	62,1	0,0017	0
84	11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка (д25мм) *км трубопровода*	6,6	200739,85	44547,96	1324883	294017	699441	173	1142
				155172,35	15481,26	1024138	102176	62,1	18,65	123
93	11-220301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка футляра *км трубопровода*	-0,138	837623,19	335492,75	-115592	-46298	-48265	441	-61
				440826,09	122369,57	-60834	-16887	62,1	115,86	-16
94	23-010201-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 (футляр) *м*	-138	7976,35		-1100736				
95	11-220601-0307	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *км трубопровода*	-0,138	3120978,26	171173,91	-430695	-23622	-27908	323	-45
				293072,46	32586,96	-40444	-4497	62,1	26,2655	-4
	Раздел 4 Колодцы									
132	11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка *шт.*	2	2147,52	122,04	4295	244	1926	1,82	4
				1497,35	52,79	2995	106	62,1	0,05	0
	Раздел 6 Врезка									
142	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство *м3*	2,366	22183,9	697,1	52487	1649	4838	4,9	12
				4031,33	185,32	9538	438	48,5	0,197	0
143	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *м3 основания*	118,44	3399,76	122,6	402668	14521	61511	1,02	121
				803,8	32,51	95202	3850	62,1	0,035	4
	Нулевая смета №1									
	Раздел 2 Добавить: Смета 2-1-1.									
	2.2 Раздел 2 Земляные работы для водопровода									
6	11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1К=0,357; *м3 грунта*	4571,96	11,77	11,77	53812	53812	10700	0	0
				0	3,96	0	18105	59,1	0,00318	15

7	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовкамиК=0,357;	4571,96	128,24	53,33	586308	243823	268311	0,108	494
		м3 уплотненного грунта		74,92	24,38	342531	111464	59,1	0,02625	120
8	11-010102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3К=0,357;	384,36	122,99	122,99	47272	47272	8014	0	0
	6,341	*м3 грунта*		0	35,28	0	13560	59,1	0,02832	11
9	41-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	665,49	296,03		197005				
		т								
10	11-230101-0101	п.143.Основание под трубопроводы песчаное. УстройствоК=0,357;	168,50	3399,76	122,6	572860	20658	87510	1,02	172
		м3 основания		803,8	32,51	135440	5478	62,1	0,035	6

Сметный расчет дополнения к проекту №2

Раздел 2 Добавить: Смета 2-1-1.

1	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	1703,12	76,46	69,6	130221	118537	31736	0,00911	16
		м3 грунта		6,86	24,67	11683	42016	59,1	0,0198	34
2	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ktpp1=1,2;	53,79	1494,75	0	80403	0	47518	1,848	99
		м3 грунта		1494,75	0	80403	0	59,1	0	0
3	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (Уширения 2% для колодцев)	36,45	76,46	69,6	2787	2537	679	0,00911	0
	6,341	*м3 грунта*		6,86	24,67	250	899	59,1	0,0198	1
4	11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив	594,74	950,55	950,55	565330	565330	226990	0	0
		м3 мокрого грунта		0	645,79	0	384077	59,1	0,858	510
8	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	4059,31	650,76	0	2641637	0	1561207	0,885	3592
		м3 грунта		650,76	0	2641637	0	59,1	0	0

9	11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	47321,87	11,77	11,77	556978	556978	110750	0	0
		м3 грунта		0	3,96	0	187395	59,1	0,00318	150
10	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	51381,18	128,24	53,33	6589123	2740158	3015371	0,108	5549
		м3 уплотненного грунта		74,92	24,38	3849478	1252673	59,1	0,02625	1349
11	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	175,75	3399,76	122,6	597508	21547	91276	1,02	179
		м3 основания		803,8	32,51	141268	5714	62,1	0,035	6
14	11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	-0,2	212462,41	50284,9	-42492	-10057	-22111	179	-36
		км трубопровода		160554,01	17471,89	-32111	-3494	62,1	21,05	-4
15	23-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	-505	577,06		-291415				
		м								
74	11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство (прямоугольные колодцы)	6,55	3722,14	1204,89	24380	7892	3935	0,85	6
		м3 основания		669,77	512,98	4387	3360	50,8	0,54	4
75	11-070601-0201	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	30,56	17156,25	2407,72	524295	73580	153933	8,27	253
		м3 конструкции		7331,68	779,55	224056	23823	62,1	0,72871	22
		Итого прямые затраты по смете				**17049913**				**15878**
										2938
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				11 639 237				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				5 999 251				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 704 460				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				-1 044 660				
		- перевозка грузов, тенге				456 085				
		Накладные расходы I уровня, тенге				8 534 749				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				25 584 662				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 084 790				
		Итого, тенге				26 669 452				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				2 133 556				
		Итого по смете на подряд, тенге				**28 803 008**				
		Временные здания и сооружения (1,3 %)				374 439				

Итого			**29 177 447**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)			962 856
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска			989 587
Итого в в текущих ценах с 01.10.17 г			31 129 890
с к-ом на 2019г		1,08354790	33 730 747,80
Стоимость с учётом тендерного коэффициента	к=	0,99852878	33 681 122,45
НДС 12%			4 041 734,69
ВСЕГО			**37 722 857,14**

Заказчик:
Руководитель_____ Утельбаев А.Х.

Исполнитель:
Директор ТОО "ВостокСтройГрупп"_____ Кишко А.И.