Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»
Субподрядчик: ТОО «ОрдаСтройПроект KZ»
Наименование стройки: Газоснабжение 22 жилых домов населенного пункта с.Мыханды, Ойталский с/о., Меркенский район

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за от 23.06.2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1						НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты субподрядчика	5 373 880	575 773				90			575 773	5 373 880
Всего по стройке	**5 373 880**	**575 773**	**0**	**0**	**0**	**90**	**0**	**0**	**575 773**	**5 373 880**

Генподрядчик:

Директор ТОО «Ремстрой»

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО «ОрдаСтройПроект KZ»

Рахымжан С.

Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»
Субподрядчик: ТОО «ОрдаСтройПроект KZ»
Наименование стройки: Газоснабжение 22 жилых домов населенного пункта с.Мыханды, Ойталский с/о., Меркенский район

Форма-2

А К Т №1
приемки выполненных работ
на 23.06.2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наружные сети газоснабжения. Газопроводы среднего давления										
		Антикоррозиная защита трубопроводов										
135	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**										
		НР - 69%; СП - 8%	$м^2$	25,7		109,86	3,04	2823	78	1227	1054	4187
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				59,07	0,35	1518	9		310	
136	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**										
		НР - 69%; СП - 8%	$м^2$	51,4		185,30	4,39	9524	225	5750	2474	12958
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				69,05	0,71	3549	36		960	
137	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**										
		НР - 61%; СП - 8%	км кабеля	4,85		32015,35	20146,97	155274	97712	--	52382	224268
						11868,38	5837,18	57562	28310		16613	
139	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг**										
		НР - 72%; СП - 8%	м	4850		430,04	179,08	2085694	868538	267041	910588	3235969
						195,90	64,86	950115	314571		239687	
141	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка опозновательных знаков на металлических стойках**										
		НР - 108%; СП - 8%	шт	18		6483,07	1075,48	116695	19359	10655	100571	234647
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				4815,62	357,76	86681	6440		17381	

1	2	3	4	2 5	6	7	8	9	10	11	12
		Восстановление гравийного покрытия									100590
144	**Е11-270302-0102** **1127-0302-0102** **РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка** *НР - 108%; СП - 8%*	**м³ конструкции**	**58**	**464,19** **147,36**	**316,83** **74,60**	**26923** **8547**	**18376** **4327**	**--**	**13904** **3266**	**44093**
145	**Е11-270401-0102** **1127-0401-0102** **РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м³ материала основания в плотном теле**	**8,7**	**3593,42** **191,84**	**1291,25** **323,64**	**31263** **1669**	**11234** **2816**	**18360**	**4843** **2888**	**38995**
146	**Е11-270902-0101** **1127-0902-0101** **РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка опознавательных знаков на металлических стойках** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**шт**	**2**	**6483,07** **4815,62**	**1075,48** **357,76**	**12966** **9631**	**2151** **716**	**1184**	**11175** **1931**	**26072**
		Узел защиты подземного кабеля(2шт)									
149	**Е11-090301-0301** **1109-0301-0301** **РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Защитный кожух. Монтаж на отметке до 25 м** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**т конструкций**	**0,163208**	**56477,22** **24062,90**	**23765,27** **6948,91**	**9218** **3927**	**3879** **1134**	**1412**	**3492** **1017**	**13727**
151	**Е11-260101-0801** **1126-0101-0801** **РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими** *НР - 76%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м³ изоляции**	**0,08**	**42071,64** **28410,93**	**1531,94** **683,30**	**3366** **2273**	**123** **55**	**970**	**1769** **411**	**5546**
153	**Е11-270602-0901** **1127-0602-0901** **РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	**т**	**0,1**	**183764,64** **--**	**2772,01** **1246,21**	**18376** **--**	**278** **125**	**18098**	**135** **1481**	**19991**
154	**Е11-060101-0113** **1106-0101-0113** **РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м³**	**0,04**	**40108,83** **7373,91**	**1541,60** **359,94**	**1604** **295**	**61** **14**	**1248**	**282** **151**	**2036**
155	**Е11-240401-0101** **1124-0401-0101** **РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**маркер**	**2**	**13523,32** **442,88**	**415,44** **215,06**	**27047** **886**	**831** **430**	**25330**	**1303** **2268**	**30618**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3							100590
156	Ц13-390201-0505 1339-0201-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	400	1342,08 1234,15	32,44 --	536832 493660	12976 --	30196	301132 67036	905000
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4 798 107**
		НДС (12%)	**Тенге**								**575 773**
		Всего	**Тенге**								**5 373 880**

Генподрядчик:
Директор ТОО «Ремстрой»

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО «ОрдаСтройПроект KZ»

Рахымжан С.