Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Курылыс Бизнес и К"

Стройка: Текущий ремонт спец приемника УП в городе Кызылорда

Объект: Текущий ремонт спец приемника УП в городе Кызылорда

Договор: Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №106 от 13.03.2025г.

Акт выполненных работ №1
за март месяц 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**13463429,37**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			12339080
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*6132912*
		машины и механизмы	тенге			122916
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*36310*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			30367990
		оборудование	тенге			461601
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 770		
		Раздел 1. Текущий ремонт 3 этаж				**7750217,40**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6854701
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*3404932*
		машины и механизмы	тенге			97479
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*28609*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			24912163
		оборудование	тенге			307734
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 550		
		Подраздел 1.1. Демонтажные работы				**1177393,7**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1112261
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*549027*
		машины и механизмы	тенге			36417
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*11424*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			30224
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	288		
1	**Е12-030101-0201** **1203-0101-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,06***	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки** Состав работ: 1. Разборка кладки стен и сводов 2. Перестановка подмостей 3. Выборка годного кирпича с очисткой и укладкой в штабель	**м^3 кладки**	**1,728**	**90 390**	**156194**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			76 868	132828

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			37 938	65557
1.1.1	20518 009-0118	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,8). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	38,906784	3 414	132828
1.2		машины и механизмы			13 522	23366
		в том числе оплата труда машинистов			4 212	7278
1.2.1	659 315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м^3/мин	маш.-ч	2,51856	7 700	19393
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,51856*	*2 478*	*6241*
1.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,2930688	12 077	3539
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2930688*	*3 539*	*1037*
1.2.3	2485 343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,03712	86	433
2	**С1261-107-0831** **261-107-0831** ***РСНБ РК 2022***	**Мусор строительный**	**т**	**3,561408**	**1 500**	**5342**
3	**Е12-060101-0901** **1206-0101-0901** ***РСНБ РК 2022 Кэт р и Кэм=1,06***	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие дверных коробок	**шт.**	**22**	**8 067**	**177474**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			7 730	170060
		в том числе оплата труда рабочих			3 815	83930
3.1.1	20523 009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	45,7138	3 720	170055
3.2		машины и механизмы			337	7414
		в том числе оплата труда машинистов			104	2288
3.2.1	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,925804	7 841	7259
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,925804*	*2 478*	*2294*
3.2.2	2485 343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,849276	86	159
4	**С1261-107-0831** **261-107-0831** ***РСНБ РК 2022***	**Мусор строительный**	**т**	**2,31**	**1 500**	**3465**
5	**Е12-120104-0301** **1212-0104-0301** ***РСНБ РК 2022 Кэт р и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31***	**Поверхности стен внутренних помещений, окрашенные масляными красками. Промывка**	**м^2**	**1 084,32**	**211**	**228792**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			206	223370
		в том числе оплата труда рабочих			102	110601
5.1.1	20522 009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	60,938784	3 653	222609
5.2		материалы, изделия и конструкции			6	6506
5.2.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,759024	36	27
5.2.2	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	1,08432	1 103	1196
5.2.3	316297 217-701-0305	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	21,6864	227	4923
6	**Е12-120104-0302** **1212-0104-0302** ***РСНБ РК 2022 Кэт р и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31***	**Поверхности потолков внутренних помещений, окрашенные масляными красками. Промывка**	**м^2**	**424,08**	**265**	**112381**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			260	110261

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			128	54282
6.1.1	20522 009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	30,10968	3 653	109991
6.2		материалы, изделия и конструкции			6	2544
6.2.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,296856	36	11
6.2.2	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0,42408	1 103	468
6.2.3	316297 217-701-0305	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	8,4816	227	1925
7	**Е12-170101-0703** **1217-0101-0703** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,06***	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж** Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов	**шт.**	**48**	**237**	**11376**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			235	11280
		в том числе оплата труда рабочих			117	5616
7.1.1	20520 009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3,216	3 518	11314
7.2		машины и механизмы			2	96
		в том числе оплата труда машинистов			1	48
7.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,015264	5 676	87
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,015264*	*2 074*	*32*
8	**Е12-170101-0701** **1217-0101-0701** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,06***	**Выключатели и розетки. Демонтаж** Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов	**шт.**	**24**	**217**	**5208**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			217	5208
		в том числе оплата труда рабочих			107	2568
8.1.1	20520 009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,4856	3 518	5226
9	**Е12-130103-0105** **1213-0103-0105** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,06***	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка** Состав работ: 1. Разборка облицовки из плит и плиток 2. Очистка годных плиток от раствора 3. Укладка плит в штабели	**$м^2$ облицовки**	**21,7**	**2 983**	**64731**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			2 823	61259
		в том числе оплата труда рабочих			1 393	30228
9.1.1	20521 009-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	17,09092	3 584	61254
9.2		машины и механизмы			160	3472
		в том числе оплата труда машинистов			51	1107
9.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,080507	5 676	457
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,080507*	*2 074*	*167*
9.2.2	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,3772328	7 841	2958
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3772328*	*2 478*	*935*
9.2.3	2485 343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,7544656	86	65

1	2	3	4	5	6	7
10	**С1261-107-0831** **261-107-0831** ***РСНБ РК 2022***	**Мусор строительный**	**т**	**5,048568**	**1 500**	**7573**
11	**Е12-150101-0618** **1215-0101-0618** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 32***	**Раковина. Смена санитарно-технических приборов** Состав работ: 1. Отсоединение приборов от трубопроводов 2. Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов	**прибор**	**11**	**9 732**	**107052**
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			9 360	102960
		в том числе оплата труда рабочих			4 619	50809
11.1.1	20535 009-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	22,3058	4 616	102964
11.2		машины и механизмы			100	1100
		в том числе оплата труда машинистов			33	363
11.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,08162	5 676	463
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,08162*	*2 074*	*169*
11.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,08162	7 763	634
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,08162*	*2 478*	*202*
11.3		материалы, изделия и конструкции			272	2992
11.3.1	144572 216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00176	182 510	321
11.3.2	145663 261-107-0220	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,88	1 620	1426
11.3.3	290063 217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,77	1 251	963
11.3.4	329348 218-103-0208	Каболка	т	0,00066	423 648	280
12	**С1261-301-0509** **261-301-0509** ***РСНБ РК 2022***	**Санитарные приборы**	**комплект**	**11**		
13	**Е12-150101-0613** **1215-0101-0613** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 32***	**Унитаз. Смена санитарно-технических приборов** Состав работ: 1. Отсоединение приборов от трубопроводов 2. Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов	**прибор**	**17**	**17 518**	**297806**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			17 355	295035
		в том числе оплата труда рабочих			8 565	145605
13.1.1	20535 009-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	63,9166	4 616	295039
13.2		машины и механизмы			57	969
		в том числе оплата труда машинистов			20	340
13.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,07208	5 676	409
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,07208*	*2 074*	*149*
13.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,07208	7 763	560
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,07208*	*2 478*	*179*
13.3		материалы, изделия и конструкции			106	1802

1	2	3	4	5	6	7
13.3.1	144572 216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0034	182 510	621
13.3.2	290063 217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,731	1 251	914
13.3.3	329348 218-103-0208	Каболка	т	0,000595	423 648	252
14	**С1261-301-0509 261-301-0509 *РСНБ РК 2022***	**Санитарные приборы**	**комплект**	**17**		
	Подраздел 1.2.	**Монтажные работы**				**5572823,70**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5742440
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*2855905*
		машины и механизмы	тенге			61062
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*17185*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			24881939
		оборудование	тенге			307734
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 261		
		Кладка стен				
15	**Е12-050101-0905 1205-0101-0905 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,06***	**Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения до 5 м^2** Состав работ: 1. Разметка осей перегородок 2. Кладка перегородок с подачей и раскладкой кирпича, расстиланием раствора, креплением к стене 3. Армирование кладки	**м^2**	**14,8**	**15 567**	**230392**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			11 263	166692
		в том числе оплата труда рабочих			5 559	82273
15.1.1	20530 009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	39,66844	4 202	166687
15.2		машины и механизмы			632	9354
		в том числе оплата труда машинистов			185	2738
15.2.1	200 313-202-0101	Бадьи 2 м^3	маш.-ч	0,1537424	38	6
15.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,7749872	12 077	9360
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7749872*	*3 539*	*2743*
15.3		материалы, изделия и конструкции			3 324	49195
15.3.1	102867 213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,74	59 502	44031
15.3.2	249132 217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,0296	36	1
15.3.3	279845 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01332	387 658	5164
16	**С1261-107-0831 261-107-0831 *РСНБ РК 2022***	**Мусор строительный**	**т**	**0,3312**	**1 500**	**497**
		Внутренняя отделка				
23	**Е11-150203-0501 1115-0203-0501 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,04***	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой 2. Оштукатуривание откосов ниш отопления 3. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	**м^2 оштукатуриваемой поверхности**	**29,6**	**1 810**	**53576**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			1 650	48840
		в том числе оплата труда рабочих			830	24568
23.1.1	20165 003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	11,39008	4 290	48863
23.2		машины и механизмы			15	444
		в том числе оплата труда машинистов			5	148
23.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,07696	5 676	437
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,07696*	*2 074*	*160*
23.3		материалы, изделия и конструкции			145	4292
23.3.1	102682 212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,1776	24 116	4283
24	**Е11-150405-0111** **1115-0405-0111** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз** Состав работ: 1. Обеспыливание поверхности 2. Нанесение грунтовки 3. Окраска за один раз	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**1 084,32**	**1 047**	**1135283**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			934	1012755
		в том числе оплата труда рабочих			469	508546
24.1.1	20171 003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	212,092992	4 774	1012532
24.2		машины и механизмы			3	3253
		в том числе оплата труда машинистов			1	1084
24.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1127693	5 676	640
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1127693*	*2 074*	*234*
24.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2255386	7 763	1751
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2255386*	*2 478*	*559*
24.3		материалы, изделия и конструкции			110	119275
24.3.1	272110 236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	271,08	278	75360
24.3.2	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	130,1184	326	42419
24.3.3	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0,975888	1 103	1076
25	**Е11-150405-0112** **1115-0405-0112** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111** Состав работ: 1. Окраска поверхности	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**1 084,32**	**534**	**579027**
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			491	532401
		в том числе оплата труда рабочих			246	266743
25.1.1	20171 003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	111,468096	4 774	532149
25.2		машины и механизмы			1	1084
25.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0225539	5 676	128
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0225539*	*2 074*	*47*
25.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1127693	7 763	875
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1127693*	*2 478*	*279*

1	2	3	4	5	6	7
25.3		материалы, изделия и конструкции			43	46626
25.3.1	272110 236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	162,648	278	45216
25.3.2	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0,650592	1 103	718
26	**Е11-150405-0113** **1115-0405-0113** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз** Состав работ: 1. Обеспыливание поверхности 2. Нанесение грунтовки 3. Окраска за один раз	**м^2 окрашиваемой поверхности**	**424,08**	**1 227**	**520346**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			1 115	472849
		в том числе оплата труда рабочих			561	237909
26.1.1	20172 003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	97,32636	4 856	472617
26.2		машины и механизмы			3	1272
		в том числе оплата труда машинистов			1	424
26.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0441043	5 676	250
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0441043*	*2 074*	*91*
26.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0882086	7 763	685
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0882086*	*2 478*	*219*
26.3		материалы, изделия и конструкции			110	46649
26.3.1	272110 236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	106,02	278	29474
26.3.2	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	50,8896	326	16590
26.3.3	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0,381672	1 103	421
27	**Е11-150405-0114** **1115-0405-0114** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113** Состав работ: 1. Окраска поверхности	**м^2 окрашиваемой поверхности**	**424,08**	**656**	**278196**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			613	259961
		в том числе оплата труда рабочих			308	130617
27.1.1	20172 003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	53,43408	4 856	259476
27.2		машины и механизмы			1	424
27.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0088209	5 676	50
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0088209*	*2 074*	*18*
27.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0441043	7 763	342
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0441043*	*2 478*	*109*
27.3		материалы, изделия и конструкции			43	18236
27.3.1	272110 236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	63,612	278	17684
27.3.2	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0,254448	1 103	281
		Окраска масляная				

1	2	3	4	5	6	7
28	**Е12-120103-0206** **1212-0103-0206** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Поверхности металлические ранее окрашенные площадью до 0,25 м^2 (РАДИАТОР+РЕШЕТКА+СТАВНИ НА ОКНАХ). Окраска масляными составами за два раза**	**м^2**	**410,4**	**3 527**	**1447481**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			3 301	1354730
		в том числе оплата труда рабочих			1 629	668542
28.1.1	20530 009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	322,3692	4 202	1354595
28.2		машины и механизмы			1	410
28.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0435024	7 763	338
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0435024*	*2 478*	*108*
28.3		материалы, изделия и конструкции			225	92341
28.3.1	149394 261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	40,2192	986	39656
28.3.2	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	66,0744	790	52199
28.3.3	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0,4104	1 103	453
29	**Е12-120101-1104** **1212-0101-1104** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Полы. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %**	**м^2**	**424,08**	**1 216**	**515681**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			1 000	424080
		в том числе оплата труда рабочих			493	209071
29.1.1	20531 009-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	98,895456	4 286	423866
29.2		машины и механизмы			11	4665
		в том числе оплата труда машинистов			4	1696
29.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,4495248	5 676	2552
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4495248*	*2 074*	*932*
29.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2697149	7 763	2094
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2697149*	*2 478*	*668*
29.3		материалы, изделия и конструкции			205	86936
29.3.1	100412 261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м^3	0,0101779	6 318	64
29.3.2	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	10,17792	750	7633
29.3.3	249421 261-201-0327	Краска масляная, готовая к употреблению МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	70,82136	605	42847
29.3.4	249453 261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	143,33904	116	16627
29.3.5	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0,763344	1 103	842
29.3.6	315998 218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м^2	4,66488	4 057	18925
		Отделка стен из керамических плит				
30	**Е11-110101-2705** **1111-0101-2705** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство** Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов	**м^2 покрытия**	**69,54**	**6 663**	**463345**

1	2	3	4	5	6	7
		5. Очистка покрытия				
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			6 108	424750
		в том числе оплата труда рабочих			3 070	213488
30.1.1	20165 003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	99,011052	4 290	424757
30.2		машины и механизмы			51	3546
		в том числе оплата труда машинистов			15	1043
30.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1663397	5 676	944
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1663397*	*2 074*	*345*
30.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1157146	12 077	1397
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1157146*	*3 539*	*410*
30.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1157146	7 763	898
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1157146*	*2 478*	*287*
30.2.4	3008 343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1,6200038	143	232
30.2.5	3428 313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	1,6850933	32	54
30.3		материалы, изделия и конструкции			504	35049
30.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,097356	36	4
30.3.2	249623 232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	278,16	85	23644
30.3.3	249697 232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	23,6436	177	4185
30.3.4	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	17,385	326	5668
30.3.5	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	1,3908	1 103	1534
31	**С1232-201-0101** **232-201-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	**$м^2$**	**69,54**	**2 546**	**177049**
		Полы из керамической плитки				
32	**Е11-110101-2702** **1111-0101-2702** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,04***	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий	**$м^2$ покрытия**	**21,7**	**5 378**	**116703**
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			4 729	102619
		в том числе оплата труда рабочих			2 376	51559
32.1.1	20165 003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	23,92208	4 290	102626
32.2		машины и механизмы			200	4340
		в том числе оплата труда машинистов			66	1432
32.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,519064	5 676	2946
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,519064*	*2 074*	*1077*
32.2.2	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0812448	11 057	898
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0812448*	*2 478*	*201*

1	2	3	4	5	6	7
32.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0631904	7 763	491
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0631904*	*2 478*	*157*
32.3		материалы, изделия и конструкции			448	9722
32.3.1	102636 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,2821	18 633	5256
32.3.2	248387 215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	0,66402	6 701	4450
32.3.3	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,83545	36	30
33	**С1232-201-0101 232-201-0101 *РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	**$м^2$**	**21,7**	**2 546**	**55248**
	Раздел 2.	**Текущий ремонт 2 этаж**				**5713211,97**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5484379
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*2727980*
		машины и механизмы	тенге			25437
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*7701*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5455827
		оборудование	тенге			153867
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 221		
	Подраздел 2.1.	**Демонтажные работы**				**424852,67**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			406170
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*200555*
		машины и механизмы	тенге			3568
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*1155*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			16623
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	111		
52	**Е12-130103-0105 1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022 Кзт р я Кзм=1,06***	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка** Состав работ: 1. Разборка облицовки из плит и плиток 2. Очистка годных плиток от раствора 3. Укладка плит в штабели	**$м^2$ облицовки**	**21,7**	**2 983**	**64731**
		из них:				
52.1		затраты на труд рабочих			2 823	61259
		в том числе оплата труда рабочих			1 393	30228
52.1.1	20521 009-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	17,09092	3 584	61254
52.2		машины и механизмы			160	3472
		в том числе оплата труда машинистов			51	1107
52.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,080507	5 676	457
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,080507*	*2 074*	*167*
52.2.2	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,3772328	7 841	2958
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3772328*	*2 478*	*935*
52.2.3	2485 343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,7544656	86	65
53	**С1261-107-0831 261-107-0831 *РСНБ РК 2022***	**Мусор строительный**	**т**	**5,048568**	**1 500**	**7573**

1	2	3	4	5	6	7
54	**Е12-120104-0301** **1212-0104-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31***	**Поверхности стен внутренних помещений, окрашенные масляными красками. Промывка**	**м^2**	**1 084,32**	**211**	**228792**
		из них:				
54.1		затраты на труд рабочих			206	223370
		в том числе оплата труда рабочих			102	110601
54.1.1	20522 009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	60,938784	3 653	222609
54.2		материалы, изделия и конструкции			6	6506
54.2.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,759024	36	27
54.2.2	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	1,08432	1 103	1196
54.2.3	316297 217-701-0305	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	21,6864	227	4923
55	**Е12-120104-0302** **1212-0104-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31***	**Поверхности потолков внутренних помещений, окрашенные масляными красками. Промывка**	**м^2**	**424,08**	**265**	**112381**
		из них:				
55.1		затраты на труд рабочих			260	110261
		в том числе оплата труда рабочих			128	54282
55.1.1	20522 009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	30,10968	3 653	109991
55.2		материалы, изделия и конструкции			6	2544
55.2.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,296856	36	11
55.2.2	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0,42408	1 103	468
55.2.3	316297 217-701-0305	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	8,4816	227	1925
56	**Е12-170101-0703** **1217-0101-0703** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06***	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж** Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов	**шт.**	**48**	**237**	**11376**
		из них:				
56.1		затраты на труд рабочих			235	11280
		в том числе оплата труда рабочих			117	5616
56.1.1	20520 009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3,216	3 518	11314
56.2		машины и механизмы			2	96
		в том числе оплата труда машинистов			1	48
56.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,015264	5 676	87
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,015264*	*2 074*	*32*
	Подраздел 2.2.	**Монтажные работы**				**5288359,3**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5078209
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*2527425*
		машины и механизмы	тенге			21869
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*6546*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5439204
		оборудование	тенге			153867
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 109		
		Внутренняя отделка				

1	2	3	4	5	6	7
58	**Е11-150405-0111** **1115-0405-0111** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз** Состав работ: 1. Обеспыливание поверхности 2. Нанесение грунтовки 3. Окраска за один раз	**м^2 окрашиваемой поверхности**	**1 084,32**	**1 047**	**1135283**
		из них:				
58.1		затраты на труд рабочих			934	1012755
		в том числе оплата труда рабочих			469	508546
58.1.1	20171 003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	212,092992	4 774	1012532
58.2		машины и механизмы			3	3253
		в том числе оплата труда машинистов			1	1084
58.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1127693	5 676	640
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1127693*	*2 074*	*234*
58.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2255386	7 763	1751
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2255386*	*2 478*	*559*
58.3		материалы, изделия и конструкции			110	119275
58.3.1	272110 236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	271,08	278	75360
58.3.2	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	130,1184	326	42419
58.3.3	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0,975888	1 103	1076
59	**Е11-150405-0112** **1115-0405-0112** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111** Состав работ: 1. Окраска поверхности	**м^2 окрашиваемой поверхности**	**1 084,32**	**534**	**579027**
		из них:				
59.1		затраты на труд рабочих			491	532401
		в том числе оплата труда рабочих			246	266743
59.1.1	20171 003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	111,468096	4 774	532149
59.2		машины и механизмы			1	1084
59.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0225539	5 676	128
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0225539*	*2 074*	*47*
59.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1127693	7 763	875
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1127693*	*2 478*	*279*
59.3		материалы, изделия и конструкции			43	46626
59.3.1	272110 236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	162,648	278	45216
59.3.2	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0,650592	1 103	718
60	**Е11-150405-0113** **1115-0405-0113** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз** Состав работ: 1. Обеспыливание поверхности 2. Нанесение грунтовки 3. Окраска за один раз	**м^2 окрашиваемой поверхности**	**424,08**	**1 227**	**520346**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
60.1		затраты на труд рабочих			1 115	472849
		в том числе оплата труда рабочих			561	237909
60.1.1	20172 003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	97,32636	4 856	472617
60.2		машины и механизмы			3	1272
		в том числе оплата труда машинистов			1	424
60.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0441043	5 676	250
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0441043*	*2 074*	*91*
60.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0882086	7 763	685
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0882086*	*2 478*	*219*
60.3		материалы, изделия и конструкции			110	46649
60.3.1	272110 236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	106,02	278	29474
60.3.2	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	50,8896	326	16590
60.3.3	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0,381672	1 103	421
61	**Е11-150405-0114** **1115-0405-0114** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113** Состав работ: 1. Окраска поверхности	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**424,08**	**656**	**278196**
		из них:				
61.1		затраты на труд рабочих			613	259961
		в том числе оплата труда рабочих			308	130617
61.1.1	20172 003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	53,43408	4 856	259476
61.2		машины и механизмы			1	424
61.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0088209	5 676	50
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0088209*	*2 074*	*18*
61.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0441043	7 763	342
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0441043*	*2 478*	*109*
61.3		материалы, изделия и конструкции			43	18236
61.3.1	272110 236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	63,612	278	17684
61.3.2	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0,254448	1 103	281
		Полы из керамической плитки				
62	**Е11-110101-2705** **1111-0101-2705** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство** Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия	**$м^2$ покрытия**	**69,54**	**6 663**	**463345**
		из них:				
62.1		затраты на труд рабочих			6 108	424750
		в том числе оплата труда рабочих			3 070	213488
62.1.1	20165 003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	99,011052	4 290	424757

1	2	3	4	5	6	7
62.2		машины и механизмы			51	3546
		в том числе оплата труда машинистов			15	1043
62.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1663397	5 676	944
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1663397*	*2 074*	*345*
62.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1157146	12 077	1397
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1157146*	*3 539*	*410*
62.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1157146	7 763	898
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1157146*	*2 478*	*287*
62.2.4	3008 343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1,6200038	143	232
62.2.5	3428 313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	1,6850933	32	54
62.3		материалы, изделия и конструкции			504	35049
62.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,097356	36	4
62.3.2	249623 232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	278,16	85	23644
62.3.3	249697 232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	23,6436	177	4185
62.3.4	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	17,385	326	5668
62.3.5	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	1,3908	1 103	1534
63	**С1232-201-0101** **232-201-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	**$м^2$**	**69,54**	**2 546**	**177049**
		Полы из керамической плитки				
64	**Е11-110101-2702** **1111-0101-2702** ***РСНБ РК 2022 Кзт р я Кзм=1,04***	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий	**$м^2$ покрытия**	**21,7**	**5 378**	**116703**
		из них:				
64.1		затраты на труд рабочих			4 729	102619
		в том числе оплата труда рабочих			2 376	51559
64.1.1	20165 003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	23,92208	4 290	102626
64.2		машины и механизмы			200	4340
		в том числе оплата труда машинистов			66	1432
64.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,519064	5 676	2946
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,519064*	*2 074*	*1077*
64.2.2	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0812448	11 057	898
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0812448*	*2 478*	*201*
64.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0631904	7 763	491
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0631904*	*2 478*	*157*
64.3		материалы, изделия и конструкции			448	9722
64.3.1	102636 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,2821	18 633	5256
64.3.2	248387 215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	0,66402	6 701	4450

1	2	3	4	5	6	7
64.3.3	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,83545	36	30
65	**С1232-201-0101 232-201-0101 *РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	**$м^2$**	**21,7**	**2 546**	**55248**
		Окраска масляная				
66	**Е12-120103-0206 1212-0103-0206 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Поверхности металлические ранее окрашенные площадью до 0,25 $м^2$ (РАДИАТОР+РЕШЕТКА+СТАВНИ НА ОКНАХ). Окраска масляными составами за два раза**	**$м^2$**	**410,4**	**3 527**	**1447481**
		из них:				
66.1		затраты на труд рабочих			3 301	1354730
		в том числе оплата труда рабочих			1 629	668542
66.1.1	20530 009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	322,3692	4 202	1354595
66.2		машины и механизмы			1	410
66.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0435024	7 763	338
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0435024*	*2 478*	*108*
66.3		материалы, изделия и конструкции			225	92341
66.3.1	149394 261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	40,2192	986	39656
66.3.2	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	66,0744	790	52199
66.3.3	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0,4104	1 103	453
67	**Е12-120101-1104 1212-0101-1104 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Полы. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %**	**$м^2$**	**424,08**	**1 216**	**515681**
		из них:				
67.1		затраты на труд рабочих			1 000	424080
		в том числе оплата труда рабочих			493	209071
67.1.1	20531 009-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	98,895456	4 286	423866
67.2		машины и механизмы			11	4665
		в том числе оплата труда машинистов			4	1696
67.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,4495248	5 676	2552
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4495248*	*2 074*	*932*
67.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2697149	7 763	2094
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2697149*	*2 478*	*668*
67.3		материалы, изделия и конструкции			205	86936
67.3.1	100412 261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,0101779	6 318	64
67.3.2	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	10,17792	750	7633
67.3.3	249421 261-201-0327	Краска масляная, готовая к употреблению МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	70,82136	605	42847
67.3.4	249453 261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	143,33904	116	16627
67.3.5	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0,763344	1 103	842
67.3.6	315998 218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	4,66488	4 057	18925
	ИТОГО по акту:		Тенге			**13 463 429**
	ИТОГО по главам 1-8:		Тенге			**13 463 429**
	Сметная прибыль 5%		Тенге			**673 171**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		Тенге			**14 136 601**

Программный комплекс

1	2	3	4	5	6	7
	С учетом скидки по договорной цене к=		0,75703386956			10 701 886
	НДС - 12%		Тенге			1 284 226
	Всего по сметному расчету		**Тенге**			**11 986 112**

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города

Руководитель _____

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Курылыс Бизнес и К"

Директор _____ Сапаев А.Ж.