Заказчик: ТОО "MBS Construction"
Подрядчик: ТОО "САҚ-ҚҰРЫЛЫС"

Наименование объекта: "Строителство газоснабжения пограничной заставы "Асыката"(Багара) в н/п Енбекши с/о Мактарал Мактааральского района Туркестанской области"

АКТ №2

приемки выполненных работ за апрель 2023 года

РАЗДЕЛ 3. Подземный газопровод низкого давления												
Трубопроводы и фасонные части												
116	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,075		356454,33	87754,97	26734	6581	109	21922	52549
		НР - 99%; СП - 8%				267247,00	28004,55	20044	2100		3893	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	0,6	175,00				105		
117	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	75,75		797,00	–	60373	–	60373	–	65203
		СП - 8%				–	–	–	–		4830	
118	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3		1552,87	955,88	4659	2868	–	2657	7901
		НР - 99%; СП - 8%				596,99	297,56	1791	893		585	
119	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Отвод 90° SDR11 d63 мм с ЗН	шт	2		5385,05	–	10770	–	10770	–	11632
		СП - 8%				–	–	–	–		862	
120	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Отвод 30° SDR11 d63 мм с ЗН	шт	1		5385,05	–	5385	–	5385	–	5816
		СП - 8%				–	–	–	–		431	
		Выход ПЭ газопровода из земли ПЭ/Ст d63/DH57/3 шт/										
121	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001		519823,66	74291,84	520	75	10	460	1058
		НР - 99%; СП - 8%				435160,00	29539,53	435	30		78	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,13	0,00018	34153,00				6		
121.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00002	211214,00				4		
122	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1		1631,00	–	1631	–	1631	–	1761

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка футляра для сигнального провода. Устройство	т фасонных частей	0,02668	1139952,85	534921,07	30414	14271	500	20139	54597
		НР - 99%; СП - 8%			586312,50	176142,36	15643	4699		4044	
151	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Футляр /для выхода сигнального провода	т	0,02668	340239,00	–	9078	–	9078	–	9804
		СП - 8%			–	–	–	–		726	
152	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000172	647579,00	–	111	–	111	–	120
		СП - 8%			–	–	–	–		9	
153	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,056	31825,54	1069,07	1782	60	1438	281	2228
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	284	24		165	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 0,05712	23649,72				1351		
154	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,24	10970,64	180,98	2633	43	2295	305	3173
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	295	13		235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
154.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1 0,264	8691,42				2295		
155	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,6	14430,06	1090,62	8658	654	5842	2298	11832
		НР - 94%; СП - 8%			3602,95	470,70	2162	282		876	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,12 0,672	8691,42				5841		
		Контрольная трубка на газопроводе d=32х3 -4 шт /ГСН-7/									
156	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,3м/. Устройство	шт	4	8356,75	2325,54	33427	9302	7477	20129	57841
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	16648	3684		4285	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156.1	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5 14	153,00				2142		
157	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер	т	0,02668	340239,00	–	9078	–	9078	–	9804
		СП - 8%			–	–	–	–		726	
158	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01652	1139952,85	534921,07	18832	8837	309	12470	33806
		НР - 99%; СП - 8%			586312,50	176142,36	9686	2910		2504	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01652	818975,00	–	13529	–	13529	–	14611
		СП - 8%			–	–	–	–		1082	
160	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000172	647579,00	–	111	–	111	–	120
		СП - 8%			–	–	–	–		9	
161	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,06	32297,88	1069,07	1938	65	1568	301	2418
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	305	26		179	
161.1	100819 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 0,0612	24112,80				1476		
162	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/	м3 подстилающего слоя	0,4	32259,69	8,64	12904	3	11137	1658	15727
		НР - 94%; СП - 8%			4410,30	–	1764	–		1165	
162.1	100467 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 0,408	23034,66				9398		
163	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,075	32118,53	21660,53	2409	1625	–	714	3373
		НР - 61%; СП - 8%			10458,00	5142,17	784	386		250	
164	С1249-101-0201 249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	75	16,00	–	1200	–	1200	–	1296
		СП - 8%			–	–	–	–		96	
165	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	81	408,05	171,89	33052	13923	5149	13398	50166
		НР - 72%; СП - 8%			172,59	57,14	13980	4628		3716	
166	С1243-105-0103 243-105-0103 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х 4,0 (ок)-0,66	км	0,081	182810,00	–	14808	–	14808	–	15993
		СП - 8%			–	–	–	–		1185	
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ -5ШТ									
167	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	5,85	33420,73	1848,82	195511	10816	150822	33264	247078
		НР - 91%; СП - 8%			5790,33	458,28	33873	2681		18302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
167.1	100489 С	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	5,967	23129,52				138014		
168	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	5		2038,67	974,62	10193	4873	1195	6754	18303
		НР - 108%; СП - 8%				824,96	425,79	4125	2129		1356	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
168.1	147703 С	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	т	0,000036	0,00018	2152521,00				387		
168.2	249431 С	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,2784	1,392	459,00				639		
169	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/Столбик/	м3	0,35		25994,00	--	9098	--	9098	--	9826
		СП - 8%				--	--	--	--		728	
170	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Установка таблички-указателя	шт	5		1009,75	--	5049	--	519	4892	10737
		НР - 108%; СП - 8%				905,97	--	4530	--		795	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
170.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00048	0,0024	216199,00				519		
171	С1251-102-0409 251-102-0409 РСНБ РК 2015	Таблички эмалированные	шт.	5		819,00	--	4095	--	4095	--	4423
		СП - 8%				--	--	--	--		328	
		Земляные работы										
172	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	89,25		290,53	290,53	25930	25929	--	3615	31908
		НР - 72%; СП - 8%				--	56,25	--	5020		2364	
173	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8		2343,26	--	18746	--	--	13497	34823
		НР - 72%; СП - 8%				2343,26	--	18746	--		2579	
174	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	78		31,69	31,69	2472	2472	--	728	3456
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,96	--	1011		256	
175	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	78		17,75	17,75	1384	1384	--	408	1935
		НР - 72%; СП - 8%				--	7,26	--	566		143	
176	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	78		181,02	81,66	14120	6370	--	7893	23774

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 83%			99,36	41,19	7750	3213		1761	
177	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,75	1018,66	–	16044	–	–	11552	29803
		НР - 72%; СП - 83%			1018,66	–	16044	–		2208	
178	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	6	10970,64	180,98	65824	1086	57363	7627	79327
		НР - 99%; СП - 83%			1229,10	54,92	7375	330		5876	
178.1	100328 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1 6,6	8691,42				57363		
		Испытание и контроль									
179	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное-63х5,8	стык	7	786,43	21,60	5505	151	283	3093	9286
		НР - 61%; СП - 83%			724,40	–	5071	–		688	
180	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,075	992838,86	819211,70	74463	61441	946	22343	104550
		НР - 91%; СП - 83%			161020,00	166343,85	12076	12476		7744	
180.1	151368 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	2,7 0,2025	4148,00				840		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1206846	311980	596223	393847	1728752
		Стоимость монтажных работ	Тенге				298642	124908	–	128059	
		Материалы	Тенге				55774				
		Всего заработная плата	Тенге				5432				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					24849			
		Накладные расходы	Тенге				14808				
		Сметная прибыль	Тенге				17205				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				5839				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				78818				
		Сметная заработная плата	Тенге								18
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					24849			
		Материалы	Тенге				873006				
		Всего заработная плата	Тенге				282628				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					398701			
		Местные материалы	Тенге				6187				
		Накладные расходы	Тенге				9098				
		Сметная прибыль	Тенге				376642				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				99973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1349621				
		Сметная заработная плата	Тенге								256
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					398701			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				13529				
		Сметная прибыль	Тенге				13529				
							1082				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				14611				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				264537				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				264537				
		Сметная прибыль	Тенге				21165				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				285702				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1728752				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								274
		Сметная заработная плата	Тенге					423550			

Заказчик:

Директор ТОО "MBS Construction"

Ержанов Б.

Подрядчик:
ТОО "САК-Құрылыс"

Директор [illegible] Бухарбаев Е.