0

Заказчик: ТОО "MBS Construction"
Подрядчик: ТОО Радикон"

Наименование объекта: "Строителство газоснабжения пограничной заставы "Асыката"(Багара) в н/п Енбекши с/о Мактарал Мактааральского района Туркестанской области"

АКТ №2

приемки выполненных работ за апрель 2023 года

		РАЗДЕЛ 4. Надземный газопровод низкого давления										
181	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,009		819468,41	231176,59	7375	2081	93	6129	14584
		НР - 99%; СП - 8%				577920,00	109950,78	5201	990		1080	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
181.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00162	34153,00				55		
181.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00018	211214,00				38		
182	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,036		1631,00	–	14738	–	14738	–	15917
		СП - 8%				–	–	–	–		1179	
183	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0007		1139952,85	534921,07	798	374	14	528	1432
		НР - 99%; СП - 8%				586312,50	176142,36	410	123		106	
184	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4		347,00	–	1388	–	1388	–	1499
		СП - 8%				–	–	–	–		111	
185	С1241-114-0112 241-114-0112 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	1		521,00	–	521	–	521	–	563
		СП - 8%				–	–	–	–		42	
186	С1241-114-0107 241-114-0107 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	1		362,00	–	362	–	362	–	391
		СП - 8%				–	–	–	–		29	
187	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки	задвижка или клапан	1		1817,31	96,42	1817	96	150	1602	3692
		НР - 99%; СП - 8%				1570,76	47,07	1571	47		274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
187.1	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,04	0,04	446,00				18		
187.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0008	0,0008	165361,00				132		
188	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж										
		СП - 8%	шт.	1		32348,00	–	32348	–	32348	–	34936
189	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы				–	–	–	–		2588	
		НР - 99%; СП - 8%	фланец	2		662,70	41,58	1325	83	42	1188	2714
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				600,00	–	1200	–		201	
189.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0002	211214,00				42		
190	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы										
		СП - 8%	шт.	2		1406,00	–	2812	–	2812	–	3037
						–	–	–	–		225	
		Крепление горизонтального газопровода Д57Х3 на стойке из труб 57Х3 ОПП-2-1100 /2шт/										
191	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкциионорные для крепления трубопроводов внутри зданийисооружений массой до 0,1 т.Монтаж										
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,0153		123710,45	8688,04	1893	133	136	1126	3260
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				106131,20	497,55	1624	8		241	
191.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,005	0,000077	647579,00				50		
191.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,000214	219538,00				47		
191.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,00003	524262,00				16		
192	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочнойединицы до 0,1 т										
		СП - 8%	т	0,0112		856578,00	–	9594	–	9594	–	10361
193	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/				–	–	–	–		767	
		СП - 8%	кг	4,1		537,00	–	2202	–	2202	–	2378
						–	–	–	–		176	
		Крепление горизонтального газопровода Д57Х3 на стойке из труб 57Х3 ОПП-2-2600 /2шт/										
194	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкциионорные для крепления трубопроводов внутри зданийи сооружений массой до 0,1 т.Монтаж										
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,0353		123710,45	8688,04	4367	307	314	2597	7521
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				106131,20	497,55	3746	18		557	
194.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,005	0,000176	647579,00				114		
194.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,000494	219538,00				108		
194.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000068	524262,00				36		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
195	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочнойединицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,0312		856578,00	–	26725	–	26725	–	28863
						–	–	–	–		2138	
196	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/ *СП - 8%*	кг	4,1		537,00	–	2202	–	2202	–	2378
						–	–	–	–		176	
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОПОРЫ										
197	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,32		3077,20	–	985	–	–	709	1829
						3077,20	–	985	–		135	
198	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с разравниванием.Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,32		927,48	–	297	–	–	214	552
						927,48	–	297	–		41	
199	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаментыобщего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3./0,08М3/-4шт.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,32		33959,66	1848,82	10867	592	8422	1820	13702
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				5790,33	458,28	1853	147		1015	
199.1	100775 С	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,3264	23657,88				7722		
		Испытание и контроль										
200	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное-63х5,8 *НР - 61%; СП - 8%*	стык	1		786,43	21,60	786	22	40	442	1326
						724,40	–	724	–		98	
201	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	0,009		992838,86	819211,70	8936	7373	114	2681	12546
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				161020,00	166343,85	1449	1497		929	
201.1	151368 С	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	2,7	0,0243	4148,00				101		
		ОКРАСКА ОПОР										
202	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,77		99,17	2,72	275	8	121	101	406
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				52,54	0,31	146	1		30	
202.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000249	439993,00				110		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
203	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,77		167,42	3,87	464	11	283	119	629
		ПР - 69%; СП - 8%				61,42	0,63	170	2		47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
203.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000499	508438,00				254		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					133077	11080	102621	19256	164516
	Стоимость монтажных работ		Тенге					19376	2833	–	12185	
	Материалы		Тенге					786				
	Всего заработная плата		Тенге					40				
		Накладные расходы	Тенге						724			
		Сметная прибыль	Тенге					442				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					98				
		Сметная заработная плата	Тенге					1326				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге						724			
	Материалы		Тенге					33139				
	Всего заработная плата		Тенге					9239				
		Накладные расходы	Тенге						16089			
		Сметная прибыль	Тенге					15091				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3858				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					61099				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					164518				
		Сметная заработная плата	Тенге						22209			14

Заказчик:

Директор ТОО "MBS Construction"

Ержанов Б.

Субподрядчик:
ТОО "Радикон"

Директор Анварбекова Д.Н.