Типовая межведомственная форма №Кс-3
Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

Заказчик: ТОО "Жетысу-ОблГаз"
Подрядчик: ТОО "МБК Курылыс"
Наименование строительства и его адрес:"Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган» I-ая очередь строительства 3-ой пусковой комплекс"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		131140016642/160055/00	2016-09-09 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	СМР в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	СМР в базисных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо - вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган» I-ая очередь строительства 3-ой пусковой комплекс	27 819 838	24 839 141							2 980 697	27819838
Удержание % 16,08 тендерной скидки										4475282
Итого выполнение									2 501 202	23344556
Удержание % 5 до выполнения договорных обязательств и подписания Государственной комиссии										1167228
Итого к оплате:									2 376 142	22177328

От Заказчика:

ТОО "Жетысу-ОблГаз"
Генеральный директор _____ **Тохтасунов В.И**

От Подрядчика:

ТОО "МБК Курылыс"
Директор _____ **Манапов М.К**

Заказчик: ТОО "Жетысу-ОблГаз"

Подрядчик: ТОО "МБК Курылыс"

Наименование стройки: Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган» I-ая очередь строительства 3-ой пусковой комплекс

Договор: №131140016642/160055/00 от 2016-09-09 г

Акт
выполненных работ за сентябрь 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ								
		Земляные работы								
1	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	5628,600	48,49	46,30	272931	260604	80258	0,01	56
		м3		2,14	12,56	12045	70695	97	0,04	225
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	890,687	537,17	0,00	478450	0	540649	3,42	3046
		м3		537,17	0,00	478450	0	113	0,00	0
3	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	468,986	822,93	175,40	385943	82260	147817	1,17	549
		м3		176,73	65,72	82884	30822	130	0,32	150
4	Е0106-20-1	Присыпка трубы песком	938,229	1041,21	314,95	976893	295495	389958	2,04	1914
		м3		276,86	118,98	259758	111630	105	0,58	544
5	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	3681,218	4,39	4,39	16161	16161	5428	0,00	0
		м3		0,00	1,52	0	5595	97	0,00	0
6	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	3681,218	29,49	6,18	108559	22750	83235	0,15	552

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	м3		23,31	0,00	85809	0	97	0,00	0
7 E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3681,218	16,16	13,80	59488	50801	17925	0,01	37
	м3		1,86	3,16	6847	11633	97	0,01	37
8 E01031-A7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	6626,193	34,50	34,50	228604	228604	160023	0,00	0
	т		0,00	24,15	0	160023	100	0,51	3379
9 E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	6626,193	202,86	202,86	1344190	1344190	268825	0,00	0
	т		0,00	40,57	0	268825	100	0,85	5632
	Укладка газопровода								
12 E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	5	58834,91	23374,91	294175	116875	270434	205,85	1029
	км		35448,75	6156,44	177244	30782	130	23,74	119
13 E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	0,3	54722,66	20558,66	16417	6168	15428	198,95	60
	км		34155,00	5403,48	10247	1621	130	20,82	6
16 С130804-1169 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ИСО 4437-2004	5000	158,00		790000				
	м								
17 С130804-1166 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2 СТ РК ИСО 4437-2004	300	48,00		14400				
	м								
	Установка сигнальной ленты								
33 Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	Укладка сигнальной ленты	5,3	7439,82	5932,56	39431	31443	16499	7,25	38
	км		1507,26	833,38	7988	4417	133	4,83	26

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С Прайс-лист п.-	Сигнальная лента желтого цвета "Опасно-Газ"	5300	11,42		60526				
		м								
35	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	5300	29,73	3,57	157569	18921	113489	0,13	689
		м		21,97	0,57	116441	3021	95	0,00	0
36	С151607-140 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	5,3	27900,00		147870				
		км								
		Итого по разделу				5391606	2474270			
						1237713	699064			
		Накладные расходы, тенге				2109967				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				450094				
		Всего по разделу, тенге				7951667				
		РАЗДЕЛ 2. Архитектурно строительная часть								
		ОГРАЖДЕНИЕ								
155	У1-32-29	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,9 м (2,2м), типа М6В, строительные работы	77	733,39	90,88	56471	6998	10991	0,42	37
		м		69,62	32,34	5361	2490	140	0,16	14
156	У1-32-3	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,9 м (2,2м), типа М6В, монтаж металлоконструкций	77	2246,50	179,50	172981	13822	20107	0,77	68
		м		127,22	59,30	9796	4566	140	0,29	25
157	У1-34-53	Калитки металлические, высотой 2,2 м, типа КМ5В, высотой 1,9 м, типа КМ6В, высотой 1,2 м, типа КМ8А, монтаж металлоконструкций	7	10276,06	17,95	71932	126	8793	8,05	64
		калитка		1389,21	6,45	9724	45	90	0,02	0
158	У1-34-54	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ5В, строительные работы	7	15024,96		105175				
		калитка								

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу				**406559**	**20945**			
						———	———			
						24881	**7101**			
		оборудования, тенге				**0**				
		Накладные расходы, тенге				39891				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				26787				
		Всего по разделу, тенге				**473236**				
		Всего по смете				8424903				
		Итого по смете				8424903				
		в том числе оборудование				**0**				
		СМР				8424903				
		временные здания и сооружения 2,7%				227472				
		Итого				**8652376**				
		Затраты на производство СМР в зимнее время 1,44%				124594				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%				86524				
		Оплата дополнительных отпусков 0,4%				34610				
		Итого в базисных ценах 2001 года МРП 775 тенге				**8898103**				
		Итого в текущих ценах 2016 года (2121/775)				**24352099**				
		Налоги , сборы, обязательные платежи 2%				487042				
		Итого:				24839141				
		НДС 12%				2980697				
		Всего по акту:				**27819838**				

Заказчик: _____ **В.И.Тохтасунов**

Технадзор: _____ **О.Барманбеков**

Подрядчик: _____ **М.К.Манапов**