Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратас Майнинг"

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройконсалтинг LTD"

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бакытжан Жоба"

Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 16.01.04 г.
№73

Наименование объекта: «Строительство инженерной инфраструктуры административно-делового центра и нового жилого массива в г.Туркестане (дорожная часть, улица №46; улица №44; улица №42; улица №40 от улицы №9 до улицы №5; улица №38; улица №36; улица №34; улица №32 от улицы №9 до улицы №5; улица №30; улица №28; улица №26; улица №24 от улицы №13 до проектируемой трассы Западная Европа-Западный Китай и от улицы №9 до улицы №5; улица №22; улица №20; улица №15; улица №13; улица №7; улица №5; улица №9 от улицы №20 до улицы №24; улица №11 от улицы №20 до улицы №24) 6-очередь. Улица №28 от улицы №11 до улицы №9»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 14.10.2021г.

005 за счет внутренних займов

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Налог на добавленную стоимость с начала года	СМР в базовых ценах 2020 г.	из них		Каз содержание %	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце (октябрь)	Всего к оплате
				по монтажу оборудования с начала года	в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	287 676 000	30 822 429	241 051 862			83			30 822 429	287 676 000
Услуги технического надзора	9 086 000	973 500							973 500	9 086 000
Услуги авторского надзора	3 238 000	346 929							346 929	3 238 000
Всего по стройке	**300 000 000**	**32 142 857**	**241 051 862**	**-**	**-**	**83**	**-**	**-**	**32 142 857**	**300 000 000**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства"
Туркестанской области
_____ Кенесхан улы С.

Технический надзор:
Директор филиала г.Туркестан
ТОО "Стройконсалтинг LTD"
_____ Джорашев Т.
Инженер эксперт
_____ Айткулов Т.Ш.

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Бакытжан Жоба"
_____ Избасаров Б.С.
Гл. инженер проекта
_____ Присбаев С.К.
Инженер проекта
_____ Сарсебаев Н.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Каратас Майнинг"
_____ Каримов А.Д.
Руководитель проекта
_____ Желнов А.Ю.

Форма по приложению 3-1
приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик: ТОО "Каратас Майнинг"

Технический надзор: ТОО "Стройконсалтинг ЛТД"

Авторский надзор: ТОО "Бакытжан Жоба"

Наименование объекта: «Строительство инженерной инфраструктуры административно-делового центра и нового жилого массива в г.Туркестане (дорожная часть, улица №46; улица №44; улица №42; улица №40 от улицы №9 до улицы №5; улица №38; улица №36; улица №34; улица №32 от улицы №9 до улицы №5; улица №30; улица №28; улица №26; улица №24 от улицы №13 до проектируемой трассы Западная Европа-Западный Китай и от улицы №9 до улицы №5; улица №22; улица №20; улица №15; улица №13; улица №7; улица №5; улица №9 от улицы №20 до улицы №24; улица №11 от улицы №20 до улицы №24) 6-очередь. Улица №28 от улицы №11 до улицы №9»

Договор подряда (контракт) № 380 от 22 сентября 2021 года

Акт выполненных работ №1
за октябрь 2021 года

Составлен(а) В текущих ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подготовительные работы										
1	1	СЦИ РК 8.03-04-2019 Табл.1601-0103-01 п.3	Разбивка трассы 2 категории сложности автодороги	км	0,43958	367163,00	--	161398	--	161398	--	174 310,00	
						--	--	--	--		12912		
2	2	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10(50) м-срезка	м3 грунта	3838,58	56,99	56,99	218761	218761	--	54502	295 124,00	
						--	19,72	--	75697		21861		
3	3	Е11-010104-0209 К=4	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	3838,58	191,69	191,69	735817	735817	--	183321	992 669,00	
						--	66,33	--	254613		73531		
4	4	Е11-010102-0337	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	3838,58	283,59	283,59	1088583	1088583	--	151731	1 339 540,00	
						--	54,90	--	210738		99225		
5	5	С3412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	5757,87	152,00	--	875196	--		--	945 212,00	
						--	--	--	--		70016		
6	6	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	10493,87	64,76	64,76	679583	679583	--	169321	916 816,00	
						--	22,41	--	235168		67912		
7	7	Е11-010104-0210 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	10493,87	217,59	217,59	2283361	2283361	--	568936	3 080 480,00	
						--	75,30	--	790188		228184		
8	8	Е11-010102-0338	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3грунта	6417,94	343,78	343,78	2206359	2206359	--	307568	2 715 041,00	
						--	66,56	--	427178		201114		
9	9	С3412-102-0211	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км	9626,91	33,00	--	317688	--		--	343 103,00	
						--	--	--	--		25415		
10	10	Е11-010107-1307	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	6417,94	33,21	33,21	213140	213139	--	44130	277 851,00	
						--	9,55	--	61291		20582		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	Е11-010107-1316 К=4	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	6417,94	83,88	83,88	538337	538337	--	111410	701 727,00	
						--	24,11	--	154737		51980		
			Земляные работы										
1	1	Е11-010201-0102	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т (за 6 проходов).Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	4798,22	72,06	72,06	345760	345760	--	106716	488 674,00	
						--	30,89	--	148217		36198		
2	2	Е11-010201-0108 К=5	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	4798,22	34,75	34,75	166738	166738	--	40489	223 805,00	
						--	11,72	--	56235		16578		
3	3	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	4798,22	93,46	80,84	448442	387888	6718	104885	597 593,00	
						11,22	19,14	53836	91838		44266		
4	4	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10/100/ м	м3 грунта	4075,93	34,81	34,81	141883	141883	--	44783	201 599,00	
						--	15,26	--	62199		14933		
5	5	Е11-010104-0114 К=9	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	4075,93	247,93	247,93	1010545	1010545	--	319028	1 435 939,00	
						--	108,71	--	443094		106366		
6	6	Е11-010107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10/50/ м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3872,13	35,78	35,78	138545	138545	--	28688	180 611,00	
						--	10,29	--	39844		13379		
7	7	Е11-010107-1317 К=4	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	3872,13	87,32	87,32	338114	338114	--	69977	440 738,00	
						--	25,10	--	97190		32647		
8	8	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепнымикатками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см/ЗА 6 ПРОХОДОВ/	м3 уплотненного грунта	3872,13	72,06	72,06	279026	279026	--	86119	394 357,00	
						--	30,89	--	119610		29212		
9	9	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесномходу 25 т. На каждый последующий проход по одномуследу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3872,13	34,75	34,75	134557	134556	--	32675	180 610,00	
						--	11,72	--	45381		13378		
10	10	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	3872,13	93,46	80,84	361889	313023	5421	84642	482 253,00	
						11,22	19,14	43445	74113		35722		
11	11	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	19192,88	7,14	7,14	137037	137037	--	30678	181 132,00	
						--	2,22	--	42608		13417		
12	12	Е11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	160	161,50	--	25840	--	--	18605	48 000,00	
						161,50	--	25840	--		3556		
13	13	Е11-010104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/Ранее разработанный растительный грунт/	м3 грунта	1020,52	34,78	34,78	35494	35494	--	8839	47 880,00	
						--	12,03	--	12277		3547		
14	14	Е11-470112-0104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	5350,03	602,78	17,23	3224891	92181	690956	2167952	5 824 270,00	
						456,40	4,08	2441754	21828		431427		
15	15	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	5350,03	308,02	181,55	1647916	971298	314581	520990	2 342 419,00	
						67,67	42,99	362037	229998		173513		
16	16	Е11-470118-0403	Газоны обыкновенные. Уход	м2	5350,03	568,67	159,02	3042402	850762	7490	2099356	5 553 099,00	
						408,25	37,66	2184150	201482		411341		
			Основная дорожная одежда (Тип А).										
1	1	Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12/18/ см. Устройство	м2 основания или покрытия	6580	1763,52	119,15	11603962	784007	10631175	459642	13 028 692,00	
						28,69	35,99	188780	236814		965088		
2	2	Е11-270403-1301 Изм. и доп. вып. 19	Прослойка из геокомпозита.Устройство	м2 основания дорожной поверхности	7652,43	865,95	0,44	6626622	3367	6443346	195624	7 368 025,00	
						23,51	0,16	179909	1224		545780		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3	Е11-270601-0701	Покрытия толщиной слоя 20 см при примыкании к искусственным сооружениям. Устройство средствами малой механизации	м2 покрытия	6956,75	1612,64	405,58	11218733	2821519	3022499	7954846	20 707 465,00	
						772,59	286,18	5374715	1990883		1533886		
			СМЕСЬ ПО РЕЦЕПТУ согласно п.6.1.3.3-6.1.3.7 СП РК 3.03-103-2014										
4	4	Е11-061501-0114	Бетон тяжелый на щебне класса В30.Приготовление	м3	1419,177	4110,31	1175,98	5833257	1668923	--	4476609	11 134 655,00	
						2934,33	532,01	4164334	755016		824789		
5	5	С1216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	539,28726	26676,00	--	14386027	--	14386027	--	15 536 909,00	
						--	--	--	--		1150882		
6	6	С1217-603-0104	Вода техническая	м3	177,397125	14,00	--	2484	--	2484	--	2 683,00	
						--	--	--	--		199		
7	7	С1211-202-404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	516,9859071	1886,00	--	975035	--	975035	--	1 053 038,00	
						--	--	--	--		78003		
8	8	С1211-202-403	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	435,8900786	1986,00	--	865678	--	865678	--	934 932,00	
						--	--	--	--		69254		
9	9	С1211-202-401	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	324,3833143	2187,00	--	709426	--	709426	--	766 180,00	
						--	--	--	--		56754		
10	10	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	605,51552	4051,00	--	2452943	--	2452943	--	2 649 178,00	
						--	--	--	--		196235		
11	11	Прайс ТОО БИКА ТЕК	Пластификатор Rheoduild 796W	кг	9224,6505	637,50	--	5880715	--	5880715	--	6 351 172,00	
						--	--	--	--		470457		
12	12	Прайс ТОО БИКА ТЕК	Добавка воздухововлекающая Master Air 71	кг	1135,3416	774,11	--	878879	--	878879	--	949 189,00	
						--	--	--	--		70310		
13	13	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,71	131390,11	2145,71	356067	5815	350252	3183	387 990,00	
						--	1087,50	--	2947		28740		
14	14	Е11-270601-0301	Покрытия цементобетонные.Укладка металлической сетки -КАРКАС КОРЗИНА	м2 покрытия	6956,75	17,10	0,66	118960	4591	--	125772	264 311,00	
						16,44	0,30	114369	2087		19579		
15	15	Прайс лист Мигстрой	Каркас-корзина для монтажа дюбелей	шт	365	2304,11	--	841000	--	841000	--	908 280,00	
						--	--	--	--		67280		
16	16	Е11-270601-0301	Покрытия цементобетонные.Укладка металлической сетки -КАРКАС КОРЗИНА	м2 покрытия	6956,75	17,10	0,66	118960	4591	--	125772	264 311,00	
						16,44	0,30	114369	2087		19579		
17	17	Прайс лист Мигстрой	Каркас-корзина для монтажа анкеров	шт	325	2304,11	--	748836	--	748836	--	808 743,00	
						--	--	--	--		59907		
18	18	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании	т	2,541	50502,13	2349,50	128326	5970	1074	112294	259 869,00	
						47730,20	833,25	121282	2117		19250		
19	19	С1251-201-0201	Дюбель стальной предизолированный для дорожного покрытия диаметром 25 мм	т	2,541	377725,00	--	959799	--	959799	--	1 036 583,00	
						--	--	--	--		76784		
20	20	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании	т	2,21	50502,13	2349,50	111610	5192	934	97666	226 018,00	
						47730,20	833,25	105484	1841		16742		
21	21	С1251-201-0202	Анкер стальной предизолированный для дорожного покрытия диаметром 20 мм	т	2,21	350382,00	--	774344	--	774344	--	836 292,00	
						--	--	--	--		61948		
22	22	Е11-270601-0204 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия и основания цементобетонные.Нарезка продольных швов в бетоне затвердевшем с заполнением профилем резиновым	м шва	977,6	706,44	90,94	690616	88903	562189	63961	814 943,00	
						40,43	20,15	39524	19699		60366		
23	23	Е11-270601-0203 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия и основания цементобетонные.Нарезка поперечных швов в бетоне затвердевшем с заполнением профилем резиновым	м шва	1361,96	577,74	21,91	786859	29840	661478	104450	962 613,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						70,15	0,86	95541	1171		71305		
24	24	Е11-420103-0204 прим	Заделка швов мастикой	м шва	2340	395,52	29,19	925517	68305	--	601680	1 649 373,00	
						366,33	11,80	857212	27612		122176		
25	25	С1261-105-0301	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	819	387,00	--	316953	--	316953	--	342 309,00	
						--	--	--	--		25356		
26	26	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4/12/ см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	6956,75	1418,51	199,36	9868219	1386898	8297524	412705	11 103 398,00	
						26,42	28,51	183797	198337		822474		
27	27	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=16	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	6956,75	2345,97	0,33	16320327	2296	16059796	278893	17 927 158,00	
						37,12	--	258235	--		1327938		
28	28	Е11-270201-1004 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	879,16	2632,49	33,71	2314380	29636	1188431	1197595	3 792 933,00	
						1247,00	14,30	1096313	12572		280958		
29	29	С1255-201-0101	Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 1ГП	м	879,16	8173,00	--	7185375	--	7185375	--	7 760 205,00	
						--	--	--	--		574830		
30	30	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство (заполнение инженерного коридора ГПС)	м3 материала основания в плотном теле	252,51	2688,74	1138,17	678934	287400	349282	122635	865 695,00	
						167,33	282,36	42252	71299		64126		
31	31	Е11-370401-0103 Изм. и доп. вып. 19	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона. Устройство/УКРЕПЛЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО КОРИДОРА/	м3 конструкции	47,2	28544,16	1186,69	1347284	56012	1003279	284791	1 762 641,00	
						6101,55	528,90	287993	24964		130566		
			Лотки железобетонные										
35	32	Е11-370103-0104	Подготовка песчаная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	36,89	3530,79	331,01	130251	12211	70505	48396	192 939,00	
						1288,56	153,10	47535	5648		14292		
36	33	Е11-370401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах.Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3 сборных конструкций	114,29	12877,03	4334,11	1471716	495345	42368	1032356	2 704 398,00	
						8172,22	1753,91	934003	200454		200326		
37	34	С1225-203-0501	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	114,29	45357,00	--	5183852	--	5183852	--	5 598 560,00	
						--	--	--	--		414708		
38	35	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону -лотков	м2 поверхности	1318,74	921,72	20,31	1215509	26784	756785	405555	1 750 749,00	
						327,54	3,14	431940	4141		129685		
39	36	Е11-370401-0212	Плиты перекрытий из сборного железобетона.Устройство	м3 сборных конструкций	36,78	8184,36	2994,12	301021	110124	28378	188753	528 956,00	
						4418,68	1220,82	162519	44902		39182		
40	37	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	36,78	80963,00	--	2977819	--	2977819	--	3 216 045,00	
						--	--	--	--		238226		
41	38	Е11-370401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Омоноличивание бетоном кл.В15. Устройство	м3 конструкции	66,3	20444,24	673,09	1355453	44625	1136164	177511	1 655 601,00	
						2634,45	307,73	174664	20402		122637		
42	39	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Дождеприемники.Установка	шт.	12	2120,97	224,98	25452	2700	1703	22143	51 403,00	
						1754,09	109,83	21049	1318		3808		
43	40	244-202-0503 РСНБ РК 2015	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	комплект	12	37720,00	--	452640	--	452640	--	488 851,00	
						--	--	--	--		36211		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Съезды										
44	41	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12/25/ см. Устройство	м2 основания или покрытия	449,6	2391,48	119,15	1075209	53570	1008740	31407	1 195 145,00	
						28,69	35,99	12899	16181		88529		
50	42	1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	120	2632,49	33,71	315899	4045	162214	163464	517 713,00	
						1247,00	14,30	149640	1716		38349		
			Тротуары										
55	49	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка - (10см).Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог,добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	175,482	5720,77	1096,64	1003892	192441	782088	83055	1 173 903,00	
						167,33	270,91	29363	47540		86956		
56	50	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	1754,82	503,19	42,06	883008	73808	3562	904449	1 930 454,00	
						459,10	18,13	805638	31815		142997		
57	51	С1255-102-0416	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Б толщиной 60 мм окрашивание колормикс ГОСТ 17608-2017	м2	1754,82	10053,00	--	17641205	--	17641205	--	19 052 501,00	
						--	--	--	--		1411296		
58	52	Е11-270201-1004 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	660	2632,49	33,71	1737443	22249	892174	899055	2 847 417,00	
						1247,00	14,30	823020	9438		210920		
59	53	С1255-201-0101	Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 4ГП	м	660	8173,00	--	5394180	--	5394180	--	5 825 714,00	
						--	--	--	--		431534		
			Велодорожка										
62	54	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1169,9	686,11	261,39	802680	305800	450365	157204	1 036 674,00	
						39,76	84,66	46515	99044		76791		
63	55	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,45	131390,11	2145,71	59126	965	58161	529	64 427,00	
						--	1087,50	--	489		4772		
64	56	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4(5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	1169,9	1474,40	210,80	1724901	246615	1447377	68532	1 936 907,00	
						26,42	27,82	30909	32547		143475		
65	57	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1169,9	311,45	0,04	364365	47	358890	5863	399 846,00	
						4,64	--	5428	--		29618		
66	58	Е11-270201-1004 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	660	2632,49	33,71	1737443	22249	892174	899055	2 847 417,00	
						1247,00	14,30	823020	9438		210920		
67	59	С1255-201-0101	Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 1ГП	м	660	8173,00	--	5394180	--	5394180	--	5 825 714,00	
						--	--	--	--		431534		
			Опора наружного освещения -44шт										
1	1	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты из ГПС. Устройство	м3 основания	1,1	2024,65	1082,65	2227	1190	3	1452	3 973,00	
						939,90	479,49	1034	527		294		
2	2	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,1	1133,00	--	1246	--	1246	--	1 346,00	
						--	--	--	--		100		
3	3	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке опорой. Устройство	м3	9,584	16971,50	31,20	162655	299	143732	14899	191 759,00	
						1943,24	--	18624	--		14204		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	44	10705,70	7159,76	471051	315030	--	237069	764 769,00	
						3545,94	3188,97	156021	140315		56650		
5	5	1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники. Установка	светильник	44	2236,34	192,84	98399	8485	858	74559	186 795,00	
						2024,01	94,14	89056	4142		13837		
6	6	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	110	2679,00	--	294690	--	294690	--	318 265,00	
						--	--	--	--		23575		
7	7	241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	66	1394,00	--	92004	--	92004	--	99 364,00	
						--	--	--	--		7360		
8	8	241-102-0143 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х2,8 мм	м	105,6	999,00	--	105494	--	105494	--	113 934,00	
						--	--	--	--		8440		
9	9	247-306-0305 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	70	7675,00	--	537250	--	537250	--	580 230,00	
						--	--	--	--		42980		
10	10	247-105-0220 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный модели Светлячок (прозрачный лампа сверху) Galad	шт.	70	199596,00	--	13971720	--	13971720	--	15 089 458,00	
						--	--	--	--		1117738		
			ИТОГО ПО СМЕТАМ									**241 051 862**	
			Временные здания и сооружения			**3,90%**						**9 401 023**	
			Итого с временными зданиями и сооружениями									**250 452 885**	
			Зимние удорожания			**1,05%**						**2 629 755**	
			Итого с зимними удорожаниями									**253 082 640**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2,00%**						**5 061 653**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**258 144 293**	
			в том числе на 2020 год									**258 144 293**	
			НДС			**12%**						**30 977 315**	
			Итого с НДС									**289 121 608**	
			Тендерная скидка			**0,5%**						**1 445 608**	
			ИТОГО									**287 676 000**	

Технический надзор:
Директор филиала г.Туркестан
ТОО "Стройконсалтинг L.TD"
Джорашев Т.

Инженер эксперт
Айткулов Т.Ш.

Авторский надзор:
Директор филиала ТОО "Бакытжан Жоба"
Избасаров Б.С.

Гл.инженер проекта
Арисбаев С.К.

Инженер проекта
Сарсебаев Н.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Каратас Майнинг"
Каримов А.Д.

Руководитель проекта
Желнов А.Ю.