Заказчик: ГУ"Отдел строительства г.Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "DK Proekt"
Субподрядчик: ТОО " DK Energy"
Договор № 20-185 от 20.05.2020 г

Наименование объекта: Строительство инженерных сетей и благоустройства к 28 жилому району (3 очередь) города Усть-Каменогорск. Наружные сети напорной канализации

А К Т № 1

приёмки выполненных работ за период с мая по декабрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0307	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**218,539**	113,6	107,64	24826	23524	0	5103	32323
					5,96	26,47	1302	5785	–	2394	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00703	1,53632734						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0153	3,34364272						
2	1101-0101-0309	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**962,575**	181,86	172,36	175054	165909	0	35956	227890
					9,5	42,38	9144	40794	–	16881	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0112	10,78084						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0245	23,5830875						
8	1101-0102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %**	**м3 грунта**	**117,770**	18,77	15,87	2211	1869	9	777	3226
					2,82	6,34	332	747	–	239	

0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)									
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч чел-ч	0,00332 0,00369	0,39099487 0,4345696						
9 1101-0205-0303	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %**	**м3 грунта**	**33,669**	2427,92 2427,92	0 0	81745 81745	0 0	0 –	58856 11248	151849
0101-0102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)									
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч чел-ч	2,48 0	83,4983016 0						
10 1123-0101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %**	**м3 основания**	**48,356**	2919,5 948,6	152,6 42,38	141174 45870	7379 2049	87925 –	47440 15089	203704
0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)									
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч чел-ч	1,02 0,035	49,322763 1,69244775						
11 1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**88,233**	142,67 76,68	65,99 31,79	12588 6766	5822 2805	0 –	6891 1558	21037
0101-0102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)									
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч чел-ч	0,108 0,02625	9,5291154 2,31610444						
13 1101-0104-0403	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**2325,65**	37,14 0	37,14 13,64	86375 0	86375 31722	0 –	22840 8737	117952
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)									
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч чел-ч	0 0,00942	0 21,907623						
	Итого по разделу 1					**757 981**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					145 160				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					290 878				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					83 901					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					87 934					
	- перевозка грузов, тенге					0					
	Накладные расходы, тенге					177 862					
	Сметная прибыль (8 %), тенге					56 147					
	Раздел 2 Наружные сети напорной канализации										
18	1122-0501-0107	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,4237**	553587,02	196786,98	234555	83379	9081	165342	431888
					335367,98	58806,34	142095	24916	–	31992	
	0101-0102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	296	125,4152						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	56,49	23,934813						
		Итого по разделу 2					**431 888**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					142 095				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					83 379				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					24 916				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					9 081				
		Накладные расходы, тенге					165 342				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					31 992				
		Итого по смете					**1 189 869**				
		в том числе					**0**				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					**287 255**				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					**374 257**				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					**108 818**				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					**97 015**				
		- перевозка грузов, тенге					0				
		Накладные расходы, тенге					343 204				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					88 138				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч					357,686				
		Временные здания и сооружения (1,3 %)					15 468,30				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,6 %)					19 285,40				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**24 492,46**				
		Итого по сметному расчету:									
		- в текущих ценах с 22.05.18 г					**1 249 115,66**				

в т.ч. с разбивкой по годам	
2018 г. - 72 % (МРП = 2405 тенге)	899 363,27
2019 г. - 28 % (МРП = 2525 тенге)	349 752,38
- в текущих и прогнозных ценах	**1 266 603,28**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2018 г. - 72 % (МРП = 2405 тенге)	899 363,27
2019 г. - 28 % (МРП = 2525 тенге)	367 240,00
- в текущих ценах с учетом договорного коэффициента	**1 139 942,86**
Налог на добавленную стоимость	**136 793,14**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2018 г. - 72 % (МРП = 2405 тенге)	98 491,06
2019 г. - 28 % (МРП = 2525 тенге)	38 302,08
Всего по сметному расчету	**1 276 736,00**

Заказчик:
ТОО "DK Proekt"

_____ М. А. Шакиров

Подрядчик:
ТОО " DK Energy"

_____ Д. С. Шотабаев