Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Акмолатранстехмонтаж"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция самотечного коллектора по ул. Толстого от ул. Катаева до КНС-5 д=700 мм L=2449.7 п.м. в г. Павлодар

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		35АТ	28.07.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция самотечного коллектора по ул. Толстого от ул. Катаева до КНС-5 д=700 мм L=2449.7 п.м. в г. Павлодар	**3 457 819**	**3 087 338**							**370 481**	**3 457 819**

Заказчик:
Директор ТОО "АП-ИМПЭКС"
Мубараков Р.Б. _____

Исполнитель:
Директор ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
_____ **Кушубаев М.Ш.**

Заказчик: **ТОО "АП-ИМПЭКС"**
Исполнитель: **ТОО "Акмолатранстехмонтаж"**
Наименование объекта: **Реконструкция самотечного коллектора по ул. Толстого от ул. Ка[illegible]ева до КНС-5 д=700 мм L=2449.7 п.м. в г. Павлодар**
Основание: **Договор субподрядных работ № 35АТ от 28.07.2023 года**

Акт № 1
приемки выполненых работ за август 2023 года

ЛС №2-1-1 (Включаемые работы) Общестроительные работы

Основание: Рабочие чертежи: НК, НК.ВО, НК.СО
Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 3. Работы по восстановлению коллектора L=2486,40 м.										
1	57	1216-0102-0307	**Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава: прочистка и промывка трубопровода д=700 мм**	м	38		3382,95	953,52	128552	36234	3307	83289	228789
			НР - 72%; СП - 8%				2342,40	701,80	89011	26668		16947	
2	60	1216-0102-0407	**Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Подготовительные работы для восстановлениятрубопровода д=700 мм с использованием пластикового рукава, перекачка стоков автонасосами**	м	38		20762,63	20246,15	788980	769354	19626	197078	1064942
			НР - 72%; СП - 8%				--	7203,13	--	273719		78885	
3	61	4107-0101-1005	**Перевозка автоцистернами в населенных пунктах. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	3,8885989		584,00	--	2271	--		--	2453
			СП - 8%				--	--	--	--		182	
4	63	1216-0102-0307	**Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Протаскивание в предварительно очищенный трубопровод д=700 мм с помощью лебёдки пролайнера**	м	38		4961,17	2618,77	188524	99513	--	113650	326349
			НР - 72%; СП - 8%				2342,40	1811,48	89011	68836		24174	
5	66	1216-0102-0507	**Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Восстановление с использованием пластикового рукава трубопровода д=700 мм**	м	38		37857,20	28100,80	1438574	1067830	15283	379443	1963458
			НР - 72%; СП - 8%				9354,24	4514,28	355461	171543		145441	
6	88	1216-0102-0901	**Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное до санации при помощи телеинпекционного комплекса**	м трубопровода	38		330,47	216,54	12558	8228	5	6255	20318
			НР - 72%; СП - 8%				113,81	114,81	4325	4363		1505	
7	89	1216-0102-1001	**Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное после санации при помощи телеинпекционного комплекса**	м трубопровода	38		203,79	125,16	7744	4756	4	3964	12644
			НР - 72%; СП - 8%				78,51	66,36	2984	2522		937	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2567203	1985916	38225	783679	3618953
									540792	547651	--	268071	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					2567203				
			Материалы	Тенге					38225				

Всего заработная плата	Тенге					1088443			
Транспортные расходы	Тенге				2271				
Накладные расходы	Тенге				783679				
Сметная прибыль	Тенге				268071				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				3618952				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								878
Сметная заработная плата	Тенге					1088443			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3618952				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								878
Сметная заработная плата	Тенге					1088443			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3618953
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				540792				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1985916			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					547651			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						38225		
- Перевозка грузов	Тенге				2271				
- Накладные расходы	Тенге							783679	
- Сметная прибыль	Тенге							268071	

Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	37 637
Итого со временными зданиями и сооружениями	3 656 590
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,74 %)	136 756
Итого с затратами на производство смр в зимнее время	3 793 347
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	75 867
	3 869 214
Итого по сметному расчету:	3 869 214
в текущих ценах 01.10.19	3 869 214
2020г- 100%	3 869 214
в текущих и прогнозных ценах	4 062 287
В ценах 2020г 100% К-1,0499	4 062 287
Налог на добавленную стоимость (12 %) НДС	487 474
Итого с НДС	4 549 762
Итого со скидкой 5%	**4 322 274**
Итого со скидкой 20%	**3 457 819**

Заказчик:
Директор ТОО "АП- ИМПЭКС"

Мубараков Р.Б. _____

Исполнитель:
Директор ТОО "Акмолатранстехмонтаж"

Кушубаев М.Ш.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС",010000, Республика Казахстан, город Астана, улица Алматы, 7 офис 402 БЦ "Seven"**	**030340003189**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Акмолатранстехмонтаж",010000, Республика Казахстан, Сарыаркинский район, город Астана, улица Қараменде би Шақаұлы, дом № 4, к.офис 10**	**960440000756**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) договор №35 АТ субподрядных работ от 28.07.2023 года

Номер документа	Дата составления
20	**31.08.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР по объекту: Реконструкция самотечного коллектора по ул. Толстого от ул.Катаева до КНС-5 д=700мм L=2449.7 п.м. в г.Павлодар			раб	1	3 457 819,00	3 457 819,00
				Итого	1	x	3 457 819,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кушубаев М.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Мурзаканов Р.Б
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.08.2023

М.П.