Приложение 4-1

к приказу Министра

индустрии и инфраструктурного развития РК

от 02.04.2019 № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области" Акмолинская область, Жаксынский район, с.Жаксы, Абай, 33б

Подрядчик: ТОО "Универсал PLUS" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Абая, 3А,17

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа" с.Кировское отдела образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области

Объект: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа" с.Кировское отдела образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименован	Источник код	Организационно-правовая наименован	Организационно-правовая код
		№307	2023-06-12				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа" с Кировское отдела образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области	**77 532 723,83**	**20 874 112,62**							**2 504 893,51**	**23 379 006,13**
Удержание аванса 30%		**6 262 233,79**							751 468,05	7 013 701,84
5 % на сдачу объекта		1 043 705,63							125 244,68	1 168 950,31
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**13 568 173,20**							**1 628 180,78**	**15 196 353,98**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области" Акмолинская область, Жаксынский район, с.Жаксы, Абай, 33б

БИН 970240002448
Руководитель _____ **Кайрмденов Ж.Ж.**

Представитель технического надзора:

ТОО"Центр качества "СервисСтрой "

БИН: 991140011888
Эксперт _____ **Кемалов Б.У.**
аттестат № KZ02VJE00058445

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Универсал PLUS"
БИН 020740004655
Директор _____ **Тастемір Д.Т.**

ANA-2015 23.1Д от 05.01.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Успенский район

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области" Акмолинская область, Жаксынский район, с.Жаксы, Абай, 33б БИН 970240002448**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Универсал PLUS" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Абая, 3А,17 БИН 020740004655**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа" с.Кировское отдела образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа" с.Кировское отдела образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 307 от 06.12.2023 г

Акт № 3

приемки выполненных работ за октябрь месяц от 2023 года

по Корректирующей смете № 1

(по локальной смете 2-1-1 Архитектурно-строительная часть)

Основание: ПСД-2020-43-1-АС

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Добавить													

1	1	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	89,5	3160,38 3160,38	-- --	282854 282854	-- --	--	203655 38921	525429	Казахстан
2	2	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Усиление фундамента. Устройство	$м^3$	13	47313,03 3101,43	2715,95 604,36	615069 40319	35308 7857	539442	43840 52713	711621	Казахстан
3	3	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,466	383478,00 --	-- --	178701 --	-- --	178701	-- 14296	192997	Казахстан
4	4	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	3,75	14407,75 1350,89	2718,76 1149,93	54029 5066	10195 4312	38768	8722 5020	67771	Казахстан
5	5	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	22,4	44986,42 1956,53	1774,65 375,25	1007696 43826	39753 8406	924117	47531 84418	1139645	Казахстан
6	6	1203-0101-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами	$м^3$	2,1	103087,61 52809,31	2019,94 963,13	216484 110900	4242 2023	101342	81304 23823	321611	Казахстан
7	7	1115-0108-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	478	3014,33	5,91	1440850	2825	1118434	256313	1832934	Казахстан

						668,60	1,68	319591	803		135771		
8	8	261-107-0605 РСНБ РК 2022	Откосная планка шириной 400 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием/применит/	м	662,03	954,00	--	631577	--	631577	--	682103	Казахстан
						--	--	--	--		50526		
9	9	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	1905	2964,67	18,26	5647696	34785	--	4496124	10955331	Казахстан
						2946,41	3,80	5612911	7239		811511		
14	14	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	126	4394,62	54,42	553722	6857	126336	339828	965034	Казахстан
						3337,53	33,78	420529	4256		71484		
15	15	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	126	2403,57	28,30	302850	3565	112166	150697	489831	Казахстан
						1485,07	9,94	187119	1252		36284		

16	16	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	126	417,54 243,99	3,69 1,73	52610 30743	465 218	21402	24769 6190	83569	Казахстан
17	17	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,074	31043,37 29246,96	1412,41 502,47	33341 31411	1517 540	413	29075 4993	67410	Казахстан
18	18	1106-1701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установка арматуры	т арматуры	1,074	50730,27 45745,62	4384,65 1156,01	54484 49131	4710 1242	643	45839 8026	108349	Казахстан
19	19	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,074	331233,00 --	-- --	355744 --	-- --	355744	-- 28460	384204	Казахстан
20	20	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,18552	463375,00 --	-- --	85965 --	-- --	85965	-- 6877	92842	Казахстан

21	21	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	19,19	14407,75	2718,76	276485	52173	198388	44631	346806	Казахстан
						1350,89	1149,93	25924	22067		25689		
22	22	1201-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изменение уровня, подсыпка грунта	$м^3$ грунта	41	7266,08	0,90	297909	37	16219	202802	540768	Казахстан
						6869,59	0,41	281653	17		40057		
23	23	1112-0101-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	228	2545,52	1806,01	580379	411770	69835	168829	809145	Казахстан
						433,22	371,65	98774	84736		59937		
24	24	224-104-0302 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,4 мм	$м^2$	68,4	2438,00	--	166759	--	166759	--	180100	Казахстан
						--	--	--	--		13341		
25	25	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	91	1507,94	7,45	137223	678	105893	27881	178312	Казахстан
						336,83	3,59	30652	327		13209		
26	26	223-501-0108 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м	91	2802,00	--	254982	--	254982	--	275381	Казахстан
						--	--	--	--		20399		

Итого **20 951 193**

- зарплата рабочих- строителей, тенге 7 571 403

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	608 880
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	145 295
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 047 125
- накладные расходы, тенге	6 171 840
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 551 945
Всего	**20 951 193**
Временные здания и сооружения (1,5%)	314 268
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	276 451
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**430 838**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**21 972 750**
понижающий коэффициент 0,95	**20 874 112,62**
НДС	2 504 893,51
Итого	**23 379 006,13**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области" Акмолинская область, Жаксынский район, с.Жаксы, Абай, 33б

БИН 970240002448
Руководитель_____**Кайрмденов Ж.Ж.**

Представитель технического надзора:

ТОО"Центр качества "СервисСтрой"

БИН: 991140011888
Эксперт _____**Кемалов Б.У.**
аттестат № KZ62VJE00058445

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Универсал PLUS"

БИН 020740004655
Директор_____**Тастемір Д.Т.**

Авторский надзор :

ТОО "AS-Project"

БИН: 091140004807
ГИП_____**Салыкбаева А.А.**