Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"___" _____20__ года

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «АП-ИМПЭКС», г. Астана, ул. Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN»
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **Директора Мубаракова Руслана Бериковича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

объекту: **«Реконструкция самотечного коллектора по ул. Толстого от ул. Катаева до КНС - 5 диаметром 700 мм L=2449,7 п.м. г. Павлодар» Павлодарская область, г.Павлодар по ул. Толстого от ул. Катаева до КНС-5**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: **Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара"** Руководителя **Арантаев Казбек Оразович**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии))

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектной – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «ASIA-BUILD», Лицензия № 14012161, ТОО «СК MEGARON», Лицензия № 14019036, ТОО «QR Engineering», Лицензия № 2323027, ТОО «Акмолатранстехмонтаж», Лицензия № 15009476, ТОО «КазСтройСервис-7», Лицензия № 14016248**
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Архпроект PLUS» №149/19**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а): **Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара", приказ № 25-Ѳ от 28.02.2020 г.**
(наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Рукав полимерный для трубопровода Ø700 толщ. 8 мм.	м	**2463,2**		**2463,2**	

Монтаж колодца Ду1500 мм.	шт.	**14**		**14**	
Монтаж колодца Ду2000 мм.	шт.	**25**		**25**	
Монтаж чугунных люков канализационных колодцев	шт.	**42**		**42**	
Востановление улучшенного асфальт-бетонного покрытия	$м^2$	**306,93**		**306,93**	
Задвижка DN-1400 (Максимальное рабочее давление 0,1 Мпа (1кгс/см2), чугунная)	шт.	**1**		**1**	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Объемы работ выполнены на площадке строительства: демонтажные работы, земляные работы, монтаж труб.

Протаскивание в предварительно очищенный трубопровод Ø700 мм. с помощью лебедки пластикового рукава и последующим восстановлением реконструируемого канализационного коллектора Ø700 мм. с использованием сплошных рукавных покрытий протяженностью - 2463,2 м.

Протаскивание в предварительно очищенный трубопровод Ø600 мм. с помощью лебедки пластикового рукава и последующим восстановлением реконструируемого канализационного коллектора Ø600 мм. с использованием сплошных рукавных покрытий протяженностью – 60,5 м.

Снятие улучшенного асфальто-бетонного покрытия с дальнейшим восстановлением улучшенного асфальто-бетонного покрытия – 306,93 $м^2$.

Разработка грунта вручную I-группы с последующей обратной засыпкой в ручную на 0,3 м. выше люка – 602,99 $м^3$.

Демонтаж и монтаж горловины и плиты перекрытия:

Монтаж чугунных люков канализационных колодцев в количестве – 42 шт.

Монтаж задвижки DN-1400 (Максимальное рабочее давление 0,1 Мпа (1кгс/см2), чугунная) в количестве – 1шт.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **апрель 2022 г.;**

(месяц, год)

окончание работ: **декабрь 2023 г.;**
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8 мес.**
фактически, месяц: **20 мес.**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 16,6 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее теплоснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному обеспечению:

ТОО «Павлодар-Водоканал» Шпейзер Г. _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция самотечного коллектора по ул. Толстого от ул. Катаева до КНС - 5 диаметром 700 мм L=2449,7 п.м. г. Павлодар»**
(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «АП-ИМПЭКС» Мубаракова Р.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан