**Заказчик:** Государственное учреждение "Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области" Акмолинская область, Жаксынский район, с.Жаксы, Абай, 33б

Приложение 4-1

**Подрядчик:** ТОО "Универсал PLUS" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Абая, 3А,17

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК

**Стройка:** Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа" с.Кировское отдела образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области

от 02.04.2019 № 178

**Объект:** Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа" с.Кировское отдела образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области

# СПРАВКА № 4
## о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц **2024** года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник наименован | Источник код | Организационно-правовая наименован | Организационно-правовая код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №307 | 2023-06-12 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен | из них: в отчетном месяце | по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен | дополнительные: на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа" с.Кировское отдела образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области | **300 871 853,20** | **199 409 936,94** | | | | | | | **23 929 192,43** | **223 339 129,37** |
| **Удержание аванса 30%** | | **59 822 981,08** | | | | | | | 7 178 757,73 | 67 001 738,81 |
| 5 % на сдачу объекта | | 9 970 496,85 | | | | | | | 1 196 459,62 | 11 166 956,47 |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ** | | **129 616 459,01** | | | | | | | **15 553 975,08** | **145 170 434,09** |

**Принял (Заказчик)**

**Государственное учреждение "Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области" Акмолинская область, Жаксынский район, с.Жаксы, Абай, 33б**

**БИН 970240002448**
**Руководитель** _____ **Кадырова Г.Е.**

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Универсал PLUS"**

**БИН 020740004655**
**Директор** _____ **Монтаев А.С.**

**Представитель технического надзора:**

**ТОО"Центр качества "СервисСтрой "**

БИН: 991140011888
**Эксперт** _____ **Кемалов Б.У.**
аттестат № KZ62VJE00058445

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области" Акмолинская область, Жаксынский район, с.Жаксы, Абай, 33б БИН 970240002448**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Универсал PLUS" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Абая, 3А,17 БИН 020740004655**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа" с.Кировское отдела образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа" с.Кировское отдела образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 307 от 2023-06-12

## Акт № 4
## приемки выполненных работ за август месяц от 23.08.2024 года

( по локальной смете 2-01-00-01 Архитектурно-строительная часть )

Составлен (а) в текущих ценах на 18.10.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1212-0104-0501<br>*РСНБ РК 2022* | **Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов** | $м^2$ | 4 227 | 764,0<br>764,0 | 0,0<br>0,0 | 3 229 428,0<br>3 229 428,0 | 0,0<br>0,0 | | | 3 229 428,0 | Казахстан |
| 2 | 2 | 1213-0103-0105<br>*РСНБ РК 2022* | **Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка** | $м^2$ облицовки | 363,49 | 3 434,0<br>3 254,0 | 180,0<br>59,0 | 1 248 225,0<br>1 182 796,0 | 65 428,0<br>21 446,0 | | | 1 248 225,0 | Казахстан |
| 3 | 3 | 1203-0101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки** | $м^3$ кладки | 2,15 | 103 732,0<br>88 629,0 | 15 103,0<br>4 854,0 | 223 024,0<br>190 552,0 | 32 471,0<br>10 436,0 | | | 223 024,0 | Казахстан |
| 4 | 4 | 1207-0101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Полы дощатые. Разборка покрытия** | $м^2$ | 1 185 | 1 502,0<br>1 443,0 | 59,0<br>22,0 | 1 779 870,0<br>1 709 955,0 | 69 915,0<br>26 070,0 | | | 1 779 870,0 | Казахстан |
| 5 | 5 | 1207-0101-0207<br>*РСНБ РК 2022* | **Полы из керамических плиток. Разборка покрытия** | $м^2$ | 71,92 | 3 687,0<br>3 588,0 | 99,0<br>36,0 | 265 169,0<br>258 049,0 | 7 120,0<br>2 589,0 | | | 265 169,0 | Казахстан |
| 6 | 6 | 1207-0101-0301<br>*РСНБ РК 2022* | **Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка** | м | 972,21 | 162,0<br>162,0 | 0,0<br>0,0 | 157 498,0<br>157 498,0 | 0,0<br>0,0 | | | 157 498,0 | Казахстан |
| 7 | 7 | 1206-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** | шт. | 115 | 6 252,0<br>6 066,0 | 186,0<br>62,0 | 718 980,0<br>697 590,0 | 21 390,0<br>7 130,0 | | | 718 980,0 | Казахстан |
| 8 | 8 | 1206-0101-0901<br>*РСНБ РК 2022* | **Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** | шт. | 57 | 9 287,0<br>8 910,0 | 377,0<br>120,0 | 529 359,0<br>507 870,0 | 21 489,0<br>6 840,0 | | | 529 359,0 | Казахстан |
| 9 | 9 | 1209-0101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | **Поручни деревянные. Разборка прямой части** | м поручня | 13,2 | 440,0<br>440,0 | 0,0<br>0,0 | 5 808,0<br>5 808,0 | 0,0<br>0,0 | | | 5 808,0 | Казахстан |
| | | | **Итого по разделу 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | 8 157 361<br>7 939 546 | 217 813<br>74 511 | 0<br>0 | 0<br>0 | 8 157 361 | |
| | | | **Раздел 2: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| | | | **Внутренняя отделка** | | | | | | | | | | |
| 10 | 12 | 6112-0501-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит** | $м^2$ | 1 925 | 11 766,0<br>5 814,0 | 461,0<br>154,0 | 22 649 550,0<br>11 191 950,0 | 887 425,0<br>296 450,0 | 10 570 175,0 | | 22 649 550,0 | Казахстан |
| 11 | 13 | 6112-0202-0701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм** | $м^2$ | 4 300 | 3 964,0<br>2 961,0 | 48,0<br>13,0 | 17 045 200,0<br>12 732 300,0 | 206 400,0<br>55 900,0 | 4 106 500,0 | | 17 045 200,0 | Казахстан |
| 12 | 14 | 6112-0302-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена** | $м^2$ | 4 300 | 2 300,0<br>2 063,0 | 14,0<br>4,0 | 9 890 000,0<br>8 870 900,0 | 60 200,0<br>17 200,0 | 958 900,0 | | 9 890 000,0 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 13 | 15 | 6112-0102-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону** | $м^2$ | 355 | 19 668,0<br>10 960,0 | 60,0<br>21,0 | 6 982 140,0<br>3 890 800,0 | 21 300,0<br>7 455,0 | 3 070 040,0 | | 6 982 140,0 | **Казахстан** |
| | | | **Спорт зал** | | | | | | | | | | |
| 14 | 16 | 1212-0104-0501<br>*РСНБ РК 2022* | **Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов** | $м^2$ | 328 | 764,0<br>764,0 | 0,0<br>0,0 | 250 592,0<br>250 592,0 | 0,0<br>0,0 | | | 250 592,0 | **Казахстан** |
| 15 | 17 | 6112-0202-0701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм** | $м^2$ | 328 | 3 964,0<br>2 961,0 | 48,0<br>13,0 | 1 300 192,0<br>971 208,0 | 15 744,0<br>4 264,0 | 313 240,0 | | 1 300 192,0 | **Казахстан** |
| 16 | 18 | 6112-0302-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена** | $м^2$ | 656 | 2 300,0<br>2 063,0 | 14,0<br>4,0 | 1 508 800,0<br>1 353 328,0 | 9 184,0<br>2 624,0 | 146 288,0 | | 1 508 800,0 | **Казахстан** |
| 17 | 19 | 6109-0308-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **/СПОРТИВНЫЙ ЛИНОЛЕУМ//Устройство покрытия из линолеума на мастике** | $м^2$ | 149,1 | 10 080,0<br>1 779,0 | 68,0<br>24,0 | 1 502 928,0<br>265 249,0 | 10 138,0<br>3 578,0 | 1 227 541,0 | | 1 502 928,0 | **Казахстан** |
| | | | **Полы 1 этаж** | | | | | | | | | | |
| 18 | 20 | 6101-0206-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2** | $м^3$ | 348,3 | 4 196,0<br>4 196,0 | 0,0<br>0,0 | 1 461 467,0<br>1 461 467,0 | 0,0<br>0,0 | | | 1 461 467,0 | **Казахстан** |
| 19 | 21 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2** | $м^3$ | 348,3 | 662,0<br>409,0 | 253,0<br>82,0 | 230 575,0<br>142 455,0 | 88 120,0<br>28 561,0 | | | 230 575,0 | **Казахстан** |
| 20 | 22 | 6101-0107-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Полив водой уплотняемого грунта насыпей** | $м^3$ | 348,3 | 221,0<br>46,0 | 171,0<br>38,0 | 76 974,0<br>16 022,0 | 59 559,0<br>13 235,0 | 1 393,0 | | 76 974,0 | **Казахстан** |
| 21 | 23 | 6109-0201-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм** | $м^2$ | 1 307,81 | 2 220,0<br>1 501,0 | 87,0<br>31,0 | 2 903 338,0<br>1 963 023,0 | 113 779,0<br>40 542,0 | 826 536,0 | | 2 903 338,0 | **Казахстан** |
| 22 | 24 | 6109-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство стяжки бетонной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201** | $м^2$ | 1 307,81 | 1 144,0<br>108,0 | 89,0<br>31,0 | 1 496 135,0<br>141 243,0 | 116 395,0<br>40 542,0 | 1 238 496,0 | | 1 496 135,0 | **Казахстан** |
| 23 | 25 | 6109-0309-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство покрытий полимерцементных однослойных наливных, толщина 4 мм** | $м^2$ | 277,9 | 4 789,0<br>3 116,0 | 634,0<br>278,0 | 1 330 863,0<br>865 936,0 | 176 188,0<br>77 256,0 | 288 738,0 | | 1 330 863,0 | **Казахстан** |
| 24 | 26 | 6109-0307-0602<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **/ДВА СЛОЯ//Устройство покрытий из плит древесноволокнистых и древесностружечных древесностружечных** | $м^2$ | 558 | 4 680,0<br>4 310,0 | 225,0<br>78,0 | 2 611 440,0<br>2 404 980,0 | 125 550,0<br>43 524,0 | 80 910,0 | | 2 611 440,0 | **Казахстан** |
| 25 | 27 | 6109-0306-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе** | $м^2$ | 524,56 | 15 018,0<br>5 405,0 | 223,0<br>76,0 | 7 877 842,0<br>2 835 247,0 | 116 977,0<br>39 867,0 | 4 925 619,0 | | 7 877 842,0 | **Казахстан** |
| 26 | 28 | 6109-0308-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство покрытия из линолеума на мастике** | $м^2$ | 634,15 | 13 697,0<br>1 779,0 | 68,0<br>24,0 | 8 685 953,0<br>1 128 153,0 | 43 123,0<br>15 220,0 | 7 514 678,0 | | 8 685 953,0 | **Казахстан** |
| 27 | 29 | 6109-0401-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство плинтуса из плиток керамических** | м | 53 | 10 140,0<br>1 362,0 | 5,0<br>2,0 | 537 419,94<br>72 186,07 | 264,95<br>106,01 | 464 968,92 | | 537 419,94 | **Казахстан** |
| | | | **Полы 2 этаж** | | | | | | | | | | |
| 28 | 30 | 6111-0403-0503<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой** | $м^3$ | 48 | 52 935,0<br>16 868,0 | 4 599,0<br>1 239,0 | 2 540 880,0<br>809 664,0 | 220 752,0<br>59 472,0 | 1 510 464,0 | | 2 540 880,0 | **Казахстан** |
| 29 | 31 | 6109-0201-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм** | $м^2$ | 945,7 | 2 220,0<br>1 501,0 | 87,0<br>31,0 | 2 099 454,0<br>1 419 496,0 | 82 276,0<br>29 317,0 | 597 682,0 | | 2 099 454,0 | **Казахстан** |
| 30 | 32 | 6109-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство стяжки бетонной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201** | $м^2$ | 945,7 | 1 144,0<br>108,0 | 89,0<br>31,0 | 1 081 881,0<br>102 136,0 | 84 168,0<br>29 317,0 | 895 578,0 | | 1 081 881,0 | **Казахстан** |
| 31 | 33 | 6109-0309-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство покрытий полимерцементных однослойных наливных, толщина 4 мм** | $м^2$ | 945,7 | 4 789,0<br>3 116,0 | 634,0<br>278,0 | 4 528 957,0<br>2 946 801,0 | 599 574,0<br>262 905,0 | 982 582,0 | | 4 528 957,0 | **Казахстан** |
| 32 | 34 | 6109-0306-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе** | $м^2$ | 304 | 15 018,0<br>5 405,0 | 223,0<br>76,0 | 4 565 472,24<br>1 643 120,33 | 67 792,57<br>23 104,3 | 2 854 560,28 | | 4 565 472,24 | **Казахстан** |
| 33 | 35 | 6109-0308-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство покрытия из линолеума на мастике** | $м^2$ | 605 | 13 697,0<br>1 779,0 | 68,0<br>24,0 | 8 286 685,3<br>1 076 295,17 | 41 139,65<br>14 519,53 | 7 169 249,52 | | 8 286 685,3 | **Казахстан** |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Двери** | | | | | | | | | | |
| 34 | 38 | 6108-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м²** | | 99,8 | 8 728,0 | 1 950,0 | 871 054,62 | 194 609,89 | 154 191,31 | | 871 054,62 | **Казахстан** |
| | | | | м² | | 5 233,0 | 426,0 | 522 253,41 | 42 515,03 | | | | |
| 35 | 39 | 223-207-0423<br>*СпрСЦ 08.2024* | **Блок дверной стальной входной модель ELITE 6518, однопольный, размерами 90х205 см, наполнитель пенополиуретан (минвата) с фурнитурой** | | 2 | 150 356,0 | | 300 712,0 | | 300 712,0 | | 300 712,0 | **Казахстан** |
| | | | | комплект | | | | | | | | | |
| 36 | 40 | 223-207-0413<br>*СпрСЦ 08.2024* | **Блок дверной стальной входной модель DOUBLE 3505-1, двупольный, размерами 120х205 см, наполнитель пенополиуретан (минвата) с фурнитурой** | | 1 | 344 830,0 | | 344 830,0 | | 344 830,0 | | 344 830,0 | **Казахстан** |
| | | | | комплект | | | | | | | | | |
| 37 | 41 | 1146-0302-0103<br>*РСНБ РК 2022* | **Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка** | | 48,5 | 84 946,0 | 24 767,0 | 4 119 881,0 | 1 201 200,0 | | | 4 119 881,0 | **Казахстан** |
| | | | | м³ | | 60 179,0 | 7 900,0 | 2 918 682,0 | 383 150,0 | | | | |
| 38 | 45 | 6112-0202-0703<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм** | | 89 | 5 584,0 | 55,0 | 496 976,0 | 4 895,0 | 96 832,0 | | 496 976,0 | **Казахстан** |
| | | | | м² | | 4 441,0 | 15,0 | 395 249,0 | 1 335,0 | | | | |
| 39 | 46 | 6112-0302-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок** | | 178 | 2 847,0 | 15,0 | 506 766,0 | 2 670,0 | 42 720,0 | | 506 766,0 | **Казахстан** |
| | | | | м² | | 2 592,0 | 5,0 | 461 376,0 | 890,0 | | | | |
| | | | **Лестница, Крыльцо** | | | | | | | | | | |
| 40 | 47 | 6109-0306-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей** | | 24,35628448 | 16 967,0 | 411,0 | 413 253,1 | 10 010,4 | 289 596,2 | | 413 253,1 | |
| | | | | м² | | 4 666,0 | 132,0 | 113 646,4 | 3 215,0 | | | | |
| | | | **Итого по разделу 2: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | **118 498 211** | **4 559 434** | **50 973 020** | **0** | **118 498 211** | |
| | | | | | | | | **62 965 758** | **1 536 064** | **0** | **0** | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | **127 277 306** | **4 777 247** | **50 973 020** | **0** | **126 655 572** | |
| | | | | | | | | **70 905 304** | **1 610 575** | **0** | **0** | | |

| | | |
|---|---|---|
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44 | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%) | 7 979 301 |
| | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | **134 634 873** |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | Сметная прибыль (5%) | 6 731 744 |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | Непредвиденные работы и затраты (5%) | 6 731 744 |
| | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | **148 098 361** |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, прил Б, табл Б.2 | **в том числе на III квартал 2024 г., доля -50%, к-1,0000** | **74 049 180** |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, прил Б, табл Б.2 | **в том числе на IV квартал 2024 г., доля -50%, к-1,0000** | **74 049 180** |
| | **Итого по частям I-III в прогнозных ценах** | **148 098 361** |
| | **понижающий коэффициент 0,95** | **140 693 442,52** |
| | **НДС** | **16 883 213,10** |
| | **Итого** | **157 576 655,62** |

**Принял (Заказчик)**

**Государственное учреждение "Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, Жаксынский район, с.Жаксы, Абай, 33б**

**БИН 970240002448**

**Руководитель** _____ **Кадырова Г.Е.**

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Универсал PLUS"**

**БИН 020740004655**

**Директор** _____ **Монтаев А.С.**

**Представитель технического надзора:**

**ТОО"Центр качества "СервисСтрой "**

БИН: 991140011888

**Эксперт** _____ **Кемалов Б.У.**

аттестат № KZ62VJE00058445

**Авторский надзор :**

**ТОО "AS-Project"**

БИН: 091140004807

**ГИП** _____ **Салыкбаева А.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области" Акмолинская область, Жаксынский район, с.Жаксы, Абай, 33б БИН 970240002448**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Универсал PLUS" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Абая, 3А,17 БИН 020740004655**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа" с.Кировское отдела образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Здание школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 307 от 2023-06-12

# Акт № 5

## приемки выполненных работ за август месяц от 23.08.2024 года

( по локальной смете 2-01-00-02 Водоснабжение и канализация работы )

Составлен (а) в текущих ценах на 18.10.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: ВОДОПРОВОД** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6114-0103-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм** | м | 480 | 823,0<br>786,0 | 26,0<br>0,0 | 395 040,0<br>377 280,0 | 12 480,0<br>0,0 | 5 280,0 | | 395 040,0 | **Казахстан** |
| 2 | 2 | 6114-0103-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм** | м | 105 | 1 440,0<br>1 391,0 | 38,0<br>0,0 | 151 200,0<br>146 055,0 | 3 990,0<br>0,0 | 1 155,0 | | 151 200,0 | **Казахстан** |
| 3 | 3 | 241-209-0803<br>*РСНБ РК 2022* | **Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 32x20x32 мм** | шт. | 20 | 701,0 | | 14 020,0 | | 14 020,0 | | 14 020,0 | **Казахстан** |
| 4 | 4 | 241-112-0104<br>*РСНБ РК 2022* | **Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20x2,0 мм** | шт. | 70 | 103,0 | | 7 210,0 | | 7 210,0 | | 7 210,0 | **Казахстан** |
| 5 | 5 | 241-211-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 20 мм** | шт. | 30 | 247,0 | | 7 410,0 | | 7 410,0 | | 7 410,0 | **Казахстан** |
| 6 | 6 | 241-209-0502<br>*РСНБ РК 2022* | **Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 20 мм** | шт. | 30 | 453,0 | | 13 590,0 | | 13 590,0 | | 13 590,0 | **Казахстан** |
| 7 | 7 | 241-210-0802<br>*РСНБ РК 2022* | **Переход (адаптер) полибутеновый PB для напорных труб размерами 25x20 мм** | шт. | 85 | 1 270,0 | | 107 950,0 | | 107 950,0 | | 107 950,0 | **Казахстан** |
| 8 | 8 | 241-226-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм** | шт. | 325 | 228,0 | | 74 100,0 | | 74 100,0 | | 74 100,0 | **Казахстан** |
| 9 | 9 | 6114-0103-0901<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре** | м подводок | 45 | 1 565,0<br>1 565,0 | 0,0<br>0,0 | 70 425,0<br>70 425,0 | 0,0<br>0,0 | | | 70 425,0 | **Казахстан** |
| | | | **Итого по разделу 1: ВОДОПРОВОД** | | | | | **840 945**<br>**593 760** | **16 470**<br>**0** | **230 715**<br>**0** | **0**<br>**0** | **840 945** | |
| | | | **Раздел 4: ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | | | |
| 10 | 31 | 6114-0601-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 10 кг.** | шт. | 1 | 4 242,0<br>4 169,0 | 46,0<br>13,0 | 4 242,0<br>4 169,0 | 46,0<br>13,0 | 27,0 | | 4 242,0 | **Казахстан** |
| 11 | 32 | 248-307-0105<br>*РСНБ РК 2022* | **Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ** | шт. | 1 | 32 134,0 | | 32 134,0 | | 32 134,0 | | 32 134,0 | **Казахстан** |
| 12 | 33 | 242-303-0301<br>*РСНБ РК 2022* | **Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50** | шт. | 1 | 23 182,0 | | 23 182,0 | | 23 182,0 | | 23 182,0 | **Казахстан** |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 13 | 34 | 244-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50** | шт. | 1 | 1 130,0 | | 1 130,0 | | 1 130,0 | | 1 130,0 | **Казахстан** |
| 14 | 35 | 244-402-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм** | м | 1 | 1 214,0 | | 1 214,0 | | 1 214,0 | | 1 214,0 | **Казахстан** |
| 15 | 36 | 248-305-0106<br>*РСНБ РК 2022* | **Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10** | шт. | 2 | 18 470,0 | | 36 940,0 | | 36 940,0 | | 36 940,0 | **Казахстан** |
| | | | **Итого по разделу 4: ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | 98 842 | 46 | 94 627 | 0 | 98 842 | |
| | | | | | | | | 4 169 | 13 | 0 | 0 | | |
| | | | **Раздел 6: ТРУБОПРОВОДЫ** | | | | | | | | | | |
| 16 | 42 | 6114-0102-0206<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм** | м | 24 | 3 287,0<br>3 132,0 | 114,0<br>33,0 | 78 888,0<br>75 168,0 | 2 736,0<br>792,0 | 984,0 | | 78 888,0 | **Казахстан** |
| 17 | 43 | 6114-0103-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм** | м | 32 | 959,0<br>786,0 | 26,0<br>0,0 | 30 688,0<br>25 152,0 | 832,0<br>0,0 | 4 704,0 | | 30 688,0 | **Казахстан** |
| 18 | 44 | 6114-0103-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм** | м | 15 | 1 513,0<br>1 270,0 | 32,0<br>0,0 | 22 695,0<br>19 050,0 | 480,0<br>0,0 | 3 165,0 | | 22 695,0 | **Казахстан** |
| | | | **Итого по разделу 6: ТРУБОПРОВОДЫ** | | | | | 132 271 | 4 048 | 8 853 | 0 | 132 271 | |
| | | | | | | | | 119 370 | 792 | 0 | 0 | | |
| | | | **Раздел 7: КАНАЛИЗАЦИЯ** | | | | | | | | | | |
| 19 | 45 | 6114-0103-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм** | м | 25 | 3 673,0<br>3 668,0 | 4,0<br>0,0 | 91 825,0<br>91 700,0 | 100,0<br>0,0 | 25,0 | | 91 825,0 | **Казахстан** |
| 20 | 46 | 6114-0103-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм** | м | 110 | 5 566,0<br>3 517,0 | 10,0<br>3,0 | 612 260,0<br>386 870,0 | 1 100,0<br>330,0 | 224 290,0 | | 612 260,0 | **Казахстан** |
| 21 | 47 | 246-101-0406<br>*РСНБ РК 2022* | **Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 160x160x160** | шт. | 1 | 2 131,0 | | 2 131,0 | | 2 131,0 | | 2 131,0 | **Казахстан** |
| 22 | 48 | 241-209-0330<br>*РСНБ РК 2022* | **Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x110x160 мм** | шт. | 3 | 9 518,0 | | 28 554,0 | | 28 554,0 | | 28 554,0 | **Казахстан** |
| 23 | 49 | 241-220-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм** | шт. | 1 | 341,0 | | 341,0 | | 341,0 | | 341,0 | **Казахстан** |
| 24 | 50 | 241-220-0204<br>*РСНБ РК 2022* | **Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм** | шт. | 1 | 597,0 | | 597,0 | | 597,0 | | 597,0 | **Казахстан** |
| 25 | 51 | 6114-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм** | м трубопровода | 25 | 387,0<br>383,0 | 2,0<br>0,0 | 9 675,0<br>9 575,0 | 50,0<br>0,0 | 50,0 | | 9 675,0 | **Казахстан** |
| 26 | 52 | 6114-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм** | м трубопровода | 24 | 393,0<br>383,0 | 2,0<br>0,0 | 9 432,0<br>9 192,0 | 48,0<br>0,0 | 192,0 | | 9 432,0 | **Казахстан** |
| | | | **Итого по разделу 7: КАНАЛИЗАЦИЯ** | | | | | 754 815 | 1 298 | 256 180 | 0 | 754 815 | |
| | | | | | | | | 497 337 | 330 | 0 | 0 | | |
| | | | **Раздел 8: ПРОЧИЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 27 | 53 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115** | $м^2$ | 35,6 | 203,0<br>115,0 | 3,0<br>0,0 | 7 227,0<br>4 094,0 | 107,0<br>0,0 | 3 026,0 | | 7 227,0 | **Казахстан** |
| 28 | 54 | 6302-0401-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в мокрых грунтах** | $м^3$ | 1,045 | 153 609,0<br>93 197,0 | 33 351,0<br>10 208,0 | 160 521,0<br>97 391,0 | 34 851,0<br>10 667,0 | 28 279,0 | | 160 521,0 | **Казахстан** |
| 29 | 55 | 225-101-0106<br>*РСНБ РК 2022* | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9** | шт. | 1 | 19 178,0 | | 19 178,0 | | 19 178,0 | | 19 178,0 | **Казахстан** |
| 30 | 56 | 225-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10** | шт. | 1 | 23 498,0 | | 23 498,0 | | 23 498,0 | | 23 498,0 | **Казахстан** |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 31 | 57 | 225-101-0605<br>*РСНБ РК 2022* | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1** | шт. | 1 | 13 661,0 | | 13 661,0 | | 13 661,0 | | 13 661,0 | **Казахстан** |
| 32 | 58 | 225-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6** | шт. | 1 | 7 205,0 | | 7 205,0 | | 7 205,0 | | 7 205,0 | **Казахстан** |
| 33 | 59 | 244-202-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)** | комплект | 1 | 23 192,0 | | 23 192,0 | | 23 192,0 | | 23 192,0 | **Казахстан** |
| 34 | 60 | 261-107-0626<br>*РСНБ РК 2022* | **Скобы ходовые** | шт. | 6 | 785,0 | | 4 710,0 | | 4 710,0 | | 4 710,0 | **Казахстан** |
| 35 | 61 | 6105-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой** | $м^3$ | 9,42 | 43 624,0<br>30 133,0 | 7 622,0<br>1 667,0 | 410 938,0<br>283 853,0 | 71 799,0<br>15 703,0 | 55 286,0 | | 410 938,0 | **Казахстан** |
| 36 | 63 | 6109-0102-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство подстилающих слоев бетонных** | $м^3$ | 1,1 | 54 834,0<br>16 469,0 | 17,0<br>0,0 | 60 317,0<br>18 116,0 | 19,0<br>0,0 | 42 183,0 | | 60 317,0 | **Казахстан** |
| | | | **Итого по разделу 8: ПРОЧИЕ РАБОТЫ** | | | | | 730 447<br>403 454 | 106 776<br>26 370 | 220 218<br>0 | 0<br>0 | 730 447 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 2 557 320<br>1 618 090 | 128 638<br>27 505 | 810 593<br>0 | 0<br>0 | 2 557 320 | |

| | | |
|---|---|---|
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44 | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%) | 161 111 |
| | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | **2 718 431** |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | Сметная прибыль (5%) | 135 922 |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | Непредвиденные работы и затраты (5%) | 135 922 |
| | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | **2 990 274** |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, прил Б, табл Б.2 | **в том числе на III квартал 2024 г., доля -50%, к-1,0000** | **1 495 137** |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, прил Б, табл Б.2 | **в том числе на IV квартал 2024 г., доля -50%, к-1,0000** | **1 495 137** |
| | **Итого по частям I-III в прогнозных ценах** | **2 990 274** |
| | **понижающий коэффициент 0,95** | **2 840 760,56** |
| | **НДС** | **340 891,27** |
| | **Итого** | **3 181 651,83** |

**Принял (Заказчик)**

**Государственное учреждение "Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области" Акмолинская область, Жаксынский район, с.Жаксы, Абай, 33б**

**БИН 970240002448**

**Руководитель** _____ **Кадырова Г.Е.**

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Универсал PLUS"**

**БИН 020740004655**

**Директор** _____ **Монтаев А.С.**

**Представитель технического надзора:**

**ТОО"Центр качества "СервисСтрой "**

БИН: 991140011888

**Эксперт** _____ **Кематов Б.У.**

аттестат № KZ62VJE00058445

**Авторский надзор :**

**ТОО "AS-Project"**

**БИН**: 091140004807

**ГИП** _____ **Салыкбаева А.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области" Акмолинская область, Жаксынский район, с.Жаксы, Абай, 33б БИН 970240002448**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Универсал PLUS" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Абая, 3А,17 БИН 020740004655**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа" с.Кировское отдела образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа" с.Кировское отдела образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 307 от 2023-06-12

## Акт № 6

## приемки выполненных работ за август месяц от 23.08.2024 года

( по локальной смете 2-01-00-05 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ )

Составлен (а) в текущих ценах на 18.10.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Оборудование и монтажные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6401-0303-0307<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм** | шт. | 1 | 70 685,0<br>25 833,0 | 9 995,0<br>3 014,0 | 70 685,0<br>25 833,0 | 9 995,0<br>3 014,0 | 34 857,0 | | 70 685,0 | Казахстан |
| 2 | 2 | 6401-0302-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А** | шт. | 4 | 17 022,0<br>12 249,0 | 319,0<br>73,0 | 68 088,0<br>48 996,0 | 1 276,0<br>292,0 | 17 816,0 | | 68 088,0 | Казахстан |
| 3 | 3 | 247-201-0504<br>*РСНБ РК 2022* | **Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66** | шт. | 1 | 19 163,0 | | 19 163,0 | | 19 163,0 | | 19 163,0 | Казахстан |
| 4 | 4 | 247-204-0657<br>*РСНБ РК 2022* | **Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"** | шт. | 1 | 1 996,0 | | 1 996,0 | | 1 996,0 | | 1 996,0 | Казахстан |
| 5 | 5 | 247-204-0662<br>*РСНБ РК 2022* | **Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В"** | шт. | 1 | 2 764,0 | | 2 764,0 | | 2 764,0 | | 2 764,0 | Казахстан |
| 6 | 6 | 247-204-2527<br>*РСНБ РК 2022* | **Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А** | шт. | 1 | 2 824,0 | | 2 824,0 | | 2 824,0 | | 2 824,0 | Казахстан |
| 7 | 8 | 1308-0305-0906<br>*РСНБ РК 2022* | **Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише болтами на конструкции** | шт. | 1 | 29 690,0<br>25 833,0 | 726,0<br>221,0 | 29 690,0<br>25 833,0 | 726,0<br>221,0 | 3 131,0 | | 29 690,0 | Казахстан |
| 8 | 9 | 247-201-0905<br>*РСНБ РК 2022* | **Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 36 модулей IP41** | шт. | 1 | 12 433,0 | | 12 433,0 | | 12 433,0 | | 12 433,0 | Казахстан |
| 9 | 10 | 247-204-2526<br>*РСНБ РК 2022* | **Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 50 А** | шт. | 1 | 2 965,0 | | 2 965,0 | | 2 965,0 | | 2 965,0 | Казахстан |
| 10 | 11 | 247-204-0613<br>*РСНБ РК 2022* | **Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"** | шт. | 4 | 656,0 | | 2 624,0 | | 2 624,0 | | 2 624,0 | Казахстан |
| 11 | 12 | 247-204-0178<br>*РСНБ РК 2022* | **Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА** | шт. | 9 | 4 041,0 | | 36 369,0 | | 36 369,0 | | 36 369,0 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 13 | 247-204-0182<br>*РСНБ РК 2022* | **Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С32 30 мА** | шт. | 2 | 4 494,0 | | 8 988,0 | | 8 988,0 | | 8 988,0 | **Казахстан** |
| 13 | 16 | 247-209-0103<br>*РСНБ РК 2022* | **Пост кнопочный КП-101 с кабельным вводом** | шт. | 1 | 856,0 | | 856,0 | | 856,0 | | 856,0 | **Казахстан** |
| | | | **Провода и кабельные изделия** | | | | | | | | | | |
| 14 | 17 | 6401-0201-0708<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг** | м | 4 430 | 1 515,0<br>933,0 | 477,0<br>125,0 | 6 711 450,0<br>4 133 190,0 | 2 113 110,0<br>553 750,0 | 465 150,0 | | 6 711 450,0 | **Казахстан** |
| 15 | 18 | 243-106-0501<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66** | м | 1 854 | 311,0 | | 576 594,0 | | 576 594,0 | | 576 594,0 | **Казахстан** |
| 16 | 19 | 243-106-0701<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66** | м | 21 | 411,0 | | 8 631,0 | | 8 631,0 | | 8 631,0 | **Казахстан** |
| 17 | 20 | 243-106-0502<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66** | м | 1 754 | 489,0 | | 857 706,0 | | 857 706,0 | | 857 706,0 | **Казахстан** |
| 18 | 21 | 243-106-0503<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66** | м | 443 | 756,0 | | 334 908,0 | | 334 908,0 | | 334 908,0 | **Казахстан** |
| 19 | 22 | 243-106-0902<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66** | м | 44 | 769,0 | | 33 836,0 | | 33 836,0 | | 33 836,0 | **Казахстан** |
| 20 | 23 | 243-106-0903<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66** | м | 22 | 1 187,0 | | 26 114,0 | | 26 114,0 | | 26 114,0 | **Казахстан** |
| 21 | 24 | 243-106-0905<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66** | м | 35 | 3 030,0 | | 106 050,0 | | 106 050,0 | | 106 050,0 | **Казахстан** |
| 22 | 25 | 243-106-0907<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х25 (ок)-0,66** | м | 32 | 7 451,0 | | 238 432,0 | | 238 432,0 | | 238 432,0 | **Казахстан** |
| 23 | 26 | 243-106-0908<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х35 (ок)-0,66** | м | 31 | 10 372,0 | | 321 532,0 | | 321 532,0 | | 321 532,0 | **Казахстан** |
| 24 | 27 | 243-106-0909<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х50 (ок)-0,66** | м | 31 | 15 560,0 | | 482 360,0 | | 482 360,0 | | 482 360,0 | **Казахстан** |
| | | | **Трубы защитные, Лотки** | | | | | | | | | | |
| 25 | 28 | 1308-0206-1906<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола** | м | 3 407 | 1 105,0<br>1 024,0 | 27,0<br>8,0 | 3 764 735,0<br>3 488 768,0 | 91 989,0<br>27 256,0 | 183 978,0 | | 3 764 735,0 | **Казахстан** |
| 26 | 29 | 241-202-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 20х2,5 мм** | м | 3 407 | 163,0 | | 555 341,0 | | 555 341,0 | | 555 341,0 | **Казахстан** |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 14 277 134<br>7 722 620 | 2 217 096<br>584 533 | 4 337 418<br>0 | 0<br>0 | 14 277 134 | |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44 | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%) | | | | | | | | | 899 459 | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | | | | | **15 176 593** | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | | | Сметная прибыль (5%) | | | | | | | | | 758 830 | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | | | Непредвиденные работы и затраты (5%) | | | | | | | | | 758 830 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **16 694 253** | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, прил Б, табл Б.2 | | | **в том числе на III квартал 2024 г., доля -50%, к-1,0000** | | | | | | | | | **8 347 127** | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, прил Б, табл Б.2 | | | **в том числе на IV квартал 2024 г., доля -50%, к-1,0000** | | | | | | | | | **8 347 127** | |
| | | | **Итого по частям I-III в прогнозных ценах** | | | | | | | | | **16 694 253** | |
| | | | **понижающий коэффициент 0,95** | | | | | | | | | **15 859 540,35** | |
| | | | **НДС** | | | | | | | | | **1 903 144,84** | |
| | | | **Итого** | | | | | | | | | **17 762 685,19** | |

**Принял (Заказчик)**

**Государственное учреждение "Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области" Акмолинская область, Жаксынский район, с.Жаксы, Абай, 33б**

**БИН 970240002448**

**Руководитель** _____ **Кадырова Г.Е.**

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Универсал PLUS"**

**БИН 020740004655**

**Директор** _____ **Монтаев А.С.**

**Представитель технического надзора:**

**ТОО"Центр качества "СервисСтрой "**

БИН: 991140011888

**Эксперт** _____ **Кемалов Б.У.**

аттестат № KZ62VJE00058445

**Авторский надзор :**

**ТОО "AS-Project"**

БИН: 091140004807

**ГИП** _____ **Салыкбаева А.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области" Акмолинская область, Жаксынский район, с.Жаксы, Абай, 33б БИН 970240002448**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Универсал PLUS" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Абая, 3А,17 БИН 020740004655**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа" с.Кировское отдела образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 307 от 2023-06-12

## Акт № 7
## приемки выполненных работ за август месяц от 23.08.2024 года

( по локальной смете 7-01-00-01 Благоустройство )

Составлен (а) в текущих ценах на 29.08.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: Демонтажные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6104-0801-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **ДЕМОНТАЖ железобетонных оград из панелей, длина 3 м** | м | 374 | 7 667,0<br>4 032,0 | 3 635,0<br>1 089,0 | 2 867 458,0<br>1 507 968,0 | 1 359 490,0<br>407 286,0 | | | 2 867 458,0 | **Казахстан** |
| 2 | 2 | 6101-0301-0502<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м корчевателями-собирателями с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, диаметр деревьев до 24 см** | шт. | 30 | 1 018,0<br>316,0 | 702,0<br>202,0 | 30 540,0<br>9 480,0 | 21 060,0<br>6 060,0 | | | 30 540,0 | **Казахстан** |
| | | | **Итого по разделу 1: Демонтажные работы** | | | | | 2 897 998<br>1 517 448 | 1 380 550<br>413 346 | 0<br>0 | 0<br>0 | 2 897 998 | |
| | | | **Раздел 2: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 6201-0402-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см** | $м^2$ | 822 | 2 080,0<br>214,0 | 400,0<br>91,0 | 1 709 760,0<br>175 908,0 | 328 800,0<br>74 802,0 | 1 205 052,0 | | 1 709 760,0 | **Казахстан** |
| 4 | 4 | 6103-0101-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство фундамента бетонного плиты плоской** | $м^3$ | 82,2 | 38 122,0<br>5 073,0 | 3 176,0<br>633,0 | 3 133 628,0<br>417 001,0 | 261 068,0<br>52 033,0 | 2 455 560,0 | | 3 133 628,0 | **Казахстан** |
| 5 | 5 | 6113-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 10 мм** | $м^2$ | 822 | 11 485,0<br>1 968,0 | 217,0<br>62,0 | 9 440 670,0<br>1 617 696,0 | 178 374,0<br>50 964,0 | 7 644 600,0 | | 9 440 670,0 | **Казахстан** |
| 6 | 6 | 6201-0301-0606<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия на криволинейных участках, дорожных** | м | 209 | 6 375,0<br>3 183,0 | 1 122,0<br>380,0 | 1 332 375,0<br>665 247,0 | 234 498,0<br>79 420,0 | 432 630,0 | | 1 332 375,0 | **Казахстан** |
| 7 | 7 | 255-101-0106<br>*РСНБ РК 2022* | **Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91** | м | 209 | 1 470,0 | | 307 230,0 | | 307 230,0 | | 307 230,0 | **Казахстан** |
| 8 | 8 | 6201-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка** | $м^3$ | 50,25 | 12 988,0<br>678,0 | 2 702,0<br>537,0 | 652 647,0<br>34 070,0 | 135 775,0<br>26 984,0 | 482 802,0 | | 652 647,0 | **Казахстан** |
| 9 | 9 | 6201-0402-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см** | $м^2$ | 335 | 2 080,0<br>214,0 | 400,0<br>91,0 | 696 800,0<br>71 690,0 | 134 000,0<br>30 485,0 | 491 110,0 | | 696 800,0 | **Казахстан** |
| 10 | 10 | 6113-0301-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой** | $м^2$ | 335 | 4 556,0<br>3 777,0 | 277,0<br>69,0 | 1 526 260,0<br>1 265 295,0 | 92 795,0<br>23 115,0 | 168 170,0 | | 1 526 260,0 | **Казахстан** |
| 11 | 11 | 255-102-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017** | $м^2$ | 335 | 6 600,0 | | 2 211 000,0 | | 2 211 000,0 | | 2 211 000,0 | **Казахстан** |
| 12 | 12 | 6201-0301-0606<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия на криволинейных участках, дорожных** | м | 94 | 6 375,0<br>3 183,0 | 1 122,0<br>380,0 | 599 250,0<br>299 202,0 | 105 468,0<br>35 720,0 | 194 580,0 | | 599 250,0 | **Казахстан** |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 13 | 13 | 255-101-0106<br>*РСНБ РК 2022* | **Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91** | м | 94 | 1 470,0 | | 138 180,0 | | 138 180,0 | | 138 180,0 | **Казахстан** |
| | | | **Итого по разделу 2: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | **21 747 800** | **1 470 778** | **15 730 914** | **0** | **21 747 800** | |
| | | | | | | | | **4 546 109** | **373 523** | **0** | **0** | | |
| | | | **Раздел 4: ОЗЕЛЕНЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| 14 | 40 | 6113-0112-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, механизированным способом** | $м^2$ | 876 | 1 515,0<br>1 225,0 | 25,0<br>6,0 | 1 327 140,0<br>1 073 100,0 | 21 900,0<br>5 256,0 | 232 140,0 | | 1 327 140,0 | **Казахстан** |
| 15 | 41 | 6113-0112-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, на каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать** | $м^2$ | 876 | 338,0<br>250,0 | 0,0<br>0,0 | 296 088,0<br>219 000,0 | 0,0<br>0,0 | 77 088,0 | | 296 088,0 | **Казахстан** |
| 16 | 42 | 6113-0112-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную** | $м^2$ | 876 | 724,0<br>271,0 | 384,0<br>85,0 | 634 224,0<br>237 396,0 | 336 384,0<br>74 460,0 | 60 444,0 | | 634 224,0 | **Казахстан** |
| | | | **Итого по разделу 4: ОЗЕЛЕНЕНИЕ** | | | | | **2 257 452** | **358 284** | **369 672** | **0** | **2 257 452** | |
| | | | | | | | | **1 529 496** | **79 716** | **0** | **0** | | |
| | | | **Раздел 5: ОГРАЖДЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| 17 | 43 | 8601-0602-0403<br>*УСН РК 8.02-03-2024* | **Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м** | **секция** | 36 | 253 341,0<br>104 612,0 | 1 578,0<br>364,0 | 9 120 276,0<br>3 766 032,0 | 56 808,0<br>13 104,0 | 5 297 436,0 | | 9 120 276,0 | **Казахстан** |
| | | | **ИТОГО Раздел 5: ОГРАЖДЕНИЕ** | | | | | **9 120 276** | **56 808** | **5 297 436** | **0** | **9 120 276** | |
| | | | | | | | | **3 766 032** | **13 104** | | **0** | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | **36 023 526** | **3 266 420** | **21 398 022** | **0** | **36 023 526** | |
| | | | | | | | | **11 359 085** | **879 689** | **0** | **0** | | |

| | | |
|---|---|---|
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44 | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%) | 2 269 482 |
| | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | **38 293 008** |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | Сметная прибыль (5%) | 1 914 650 |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | Непредвиденные работы и затраты (5%) | 1 914 650 |
| | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | **42 122 309** |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, прил Б, табл Б.2 | **в том числе на III квартал 2024 г., доля -50%, к-1,0000** | **21 061 154** |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, прил Б, табл Б.2 | **в том числе на IV квартал 2024 г., доля -50%, к-1,0000** | **21 061 154** |
| | **Итого по частям I-III в прогнозных ценах** | **42 122 309** |
| | **понижающий коэффициент 0,95** | **40 016 193,50** |
| | **НДС** | **4 801 943,22** |
| | **Итого** | **44 818 136,72** |

**Принял (Заказчик)**

**Государственное учреждение "Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, Жаксынский район, с.Жаксы, Абай, 33б**

**БИН 970240002448**

**Руководитель** _____ **Кадырова Г.Е.**

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Универсал PLUS"**

**БИН 020740004655**

**Директор** _____ **Монтаев А.С.**

**Представитель технического надзора:**

**ТОО"Центр качества "СервисСтрой "**

БИН: 991140011888

**Эксперт** _____ **Кемапов Б.У.**

аттестат № KZ62VJE00058445

**Авторский надзор :**

**ТОО "AS-Project"**

**БИН: 091140004807**

**ГИП** _____ **Салыкбаева А.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области" Акмолинская область, Жаксынский район, с.Жаксы, Абай, 33б БИН 970240002448**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Универсал PLUS" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Абая, 3А,17 БИН 020740004655**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа" с.Кировское отдела образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Здание школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 307 от 2023-06-12

## Акт № 8
## приемки выполненных работ за октябрь месяц от 21.10.2024 года

( по локальной смете 2-01-00-01 Архитектурно-строительная часть работы )

Составлен (а) в текущих ценах на 18.10.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 2: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| | | | **Полы 2 этаж** | | | | | | | | | | |
| 1 | 34 | 6109-0306-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе** | $м^2$ | 18,93 | 15 018,0<br>5 405,0 | 223,0<br>76,0 | 284 290,76<br>102 316,67 | 4 221,43<br>1 438,7 | 177 752,72 | | 284 290,76 | **Казахстан** |
| | | | **Двери** | | | | | | | | | | |
| 2 | 43 | 223-201-0402<br>*РСНБ РК 2022* | **Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П** | $м^2$ | 106,4 | 45 631,0 | | 4 855 138,11 | | 4 855 138,11 | | 4 855 138,11 | **Казахстан** |
| 3 | 44 | 223-203-0902<br>*РСНБ РК 2022* | **Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида двупольный с глухим полотном ДГ 21-11П, ДГ 21-12П, ДГ 21-13П, ДГ 21-15П, ДГ 21-19П** | $м^2$ | 5,6 | 49 062,0 | | 274 747,18 | | 274 747,18 | | 274 747,18 | **Казахстан** |
| | | | **Лестница, крыльцо** | | | | | | | | | | |
| 4 | 47 | 6109-0306-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей** | $м^2$ | 36,6437 | 16 967,0<br>4 666,0 | 411,0<br>132,0 | 621 733,67<br>170 979,51 | 15 060,56<br>4 836,97 | 435 693,6 | | 621 733,67 | **Казахстан** |
| | | | **ПВХ (Перегородка, Дверь)** | | | | | | | | | | |
| 5 | 56 | 6107-0302-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство ПЛАСТИКОВОЙ перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса** | $м^2$ перегородок (за вычетом проемов) | 54,4079 | 60 389,0<br>3 834,0 | 49,0<br>12,0 | 3 285 638,55<br>208 599,88 | 2 665,99<br>652,89 | 3 074 372,69 | | 3 285 638,55 | **Казахстан** |
| 6 | 57 | 6108-0202-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема более 3 $м^2$** | $м^2$ | 6,032 | 60 363,0<br>4 043,0 | 589,0<br>202,0 | 364 110,0<br>24 387,0 | 3 552,0<br>1 218,0 | 336 169,0 | | 364 110,0 | **Казахстан** |
| | | | **Оборудование для столовой** | | | | | | | | | | |
| 7 | 58 | 522-103-0165014<br>*СпрСЦ 08.2024* | **Стол разделочный разборный 1000х600х800мм, с бортом, столешница из нержавеющей стали 0,8 мм, каркас из оцинкованной стали 1,2 мм, регулируемые по высоте ножки, промежуточная полка** | шт. | 4 | 112 904,0 | | 451 616,0 | | 451 616,0 | | 451 616,0 | **Казахстан** |
| 8 | 59 | 522-101-1233011<br>*СпрСЦ 08.2024* | **Шкаф навесной** | шт. | 4 | 33 939,0 | | 135 756,0 | | 135 756,0 | | 135 756,0 | **Казахстан** |
| 9 | 60 | 522-103-0107003<br>*СпрСЦ 08.2024* | **Стеллаж для сушки посуды, нержавеющая сталь, размер 1000х500х1500мм** | шт. | 3 | 334 545,0 | | 1 003 635,0 | | 1 003 635,0 | | 1 003 635,0 | **Казахстан** |
| 10 | 61 | 521-101-0601001<br>*СпрСЦ 08.2024* | **Шкаф с полками для посуды 800х450х1800** | шт. | 3 | 121 942,0 | | 365 826,0 | | 365 826,0 | | 365 826,0 | **Казахстан** |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 62 | 522-103-0240001<br>*СпрСЦ 08.2024* | **Духовой шкаф** | **шт.** | **1** | **486 320,0** | | **486 320,0** | | **486 320,0** | | **486 320,0** | **Казахстан** |
| 12 | 63 | 522-103-0506001<br>*СпрСЦ 08.2024* | **Стол раздаточный СПМР-6-1 (612х611 мм) для чистой посуды, для купольных машин МПК** | **шт.** | **2** | **91 583,0** | | **183 166,0** | | **183 166,0** | | **183 166,0** | **Казахстан** |
| 13 | 64 | 521-301-3015004<br>*СпрСЦ 08.2024* | **Электрическая плита HANSA FCCW 53000, материал рабочей поверхности стеклокерамика, тип управления механическое, 4 электрических конфорок, объем духовки 67 л, тип духовки электрическая** | **шт.** | **1** | **161 977,0** | | **161 977,0** | | **161 977,0** | | **161 977,0** | **Казахстан** |
| 14 | 65 | 522-101-1205010<br>*СпрСЦ 08.2024* | **Ящик для продуктов** | **шт.** | **6** | **126 359,0** | | **758 154,0** | | **758 154,0** | | **758 154,0** | **Казахстан** |
| 15 | 66 | 521-301-3017007<br>*СпрСЦ 08.2024* | **Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+** | **шт.** | **1** | **89 119,0** | | **89 119,0** | | **89 119,0** | | **89 119,0** | **Казахстан** |
| 16 | 67 | 521-103-0201001<br>*СпрСЦ 08.2024* | **Шкаф для книг открытый. ЛДСП 16мм, размеры 1000х500х1800мм** | **шт.** | **8** | **44 643,0** | | **357 144,0** | | **357 144,0** | | **357 144,0** | **Казахстан** |
| 17 | 68 | 521-301-4202002<br>*СпрСЦ 08.2024* | **Стеллаж для сушки и хранения готовых изделий 900 х 450 х 1900 мм типа (PotteryMagic)** | **шт.** | **10** | **440 159,0** | | **4 401 590,0** | | **4 401 590,0** | | **4 401 590,0** | **Казахстан** |
| | | | **Итого по разделу 2: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | **19 822 508** | **50 617** | **10 703 589** | **0** | **18 079 961** | |
| | | | | | | | | **673 997** | **13 669** | **8 394 303** | **0** | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | **19 822 508** | **50 617** | **10 703 589** | **0** | **18 079 961** | |
| | | | | | | | | **673 997** | **13 669** | **8 394 303** | **0** | | |
| | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего** | | | | | | | **8 394 303** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44 | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%) | | 610 196 |
| | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | **18 690 158** |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | Сметная прибыль (5%) | | 514 793 |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | Непредвиденные работы и затраты (5%) | | 934 508 |
| | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | **20 139 458** |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, прил Б, табл Б.2 | **в том числе на III квартал 2024 г., доля -50%, к-1,0000** | | **10 069 729** |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, прил Б, табл Б.2 | **в том числе на IV квартал 2024 г., доля -50%, к-1,0000** | | **10 069 729** |
| | **Итого по частям I-III в прогнозных ценах** | | **20 139 458** |
| | **понижающий коэффициент 0,95** | | **19 132 485,45** |
| | **НДС** | | **2 295 898,25** |
| | **Итого** | | **21 428 383,70** |

**Принял (Заказчик)**

**Государственное учреждение "Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области" Акмолинская область, Жаксынский район, с.Жаксы, Абай, 33б**

**БИН 970240002448**

**Руководитель** _____ **Кадырова Г.Е.**

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Универсал PLUS"**

**БИН 020740004655**

**Директор** _____ **Монтаев А.С.**

**Представитель технического надзора:**

**ТОО"Центр качества "СервисСтрой "**

БИН: 991140011888

**Эксперт** _____ **Кемалов Б.У.**

аттестат № KZ62VJE00058445

**Авторский надзор :**

**ТОО "AS-Project"**

БИН: 091140004807

**ГИП** _____ **Салыкбаева А.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области" Акмолинская область, Жаксынский район, с.Жаксы, Абай, 33б БИН 970240002448**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Универсал PLUS" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Абая, 3А,17 БИН 020740004655**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа" с.Кировское отдела образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Здание школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 307 от 2023-06-12

# Акт № 9

## приемки выполненных работ за октябрь месяц от 21.10.2024 года

( по локальной смете 2-01-00-02 Водоснабжение и канализация работы )

Составлен (а) в текущих ценах на 18.10.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: ВОДОПРОВОД** | | | | | | | | | | |
| 1 | 10 | 522-101-0812003<br>*СпрСЦ 08.2024* | **Насос вакуумный** | шт. | 1 | 69 642,86 | | 69 643,0 | | 69 643,0 | | 69 643,0 | **Казахстан** |
| 2 | 11 | 241-223-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 20 мм** | шт. | 20 | 2 077,0 | | 41 540,0 | | 41 540,0 | | 41 540,0 | **Казахстан** |
| | | | **Итого по разделу 1: ВОДОПРОВОД** | | | | | 111 183 | 0 | 41 540 | 0 | 111 183 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 69 643 | 0 | | |
| | | | **Раздел 2: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| 3 | 12 | 6117-0101-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка водонагревателей емкостных** | шт. | 7 | 77 679,0<br>35 915,0 | 1 473,0<br>491,0 | 543 753,0<br>251 405,0 | 10 311,0<br>3 437,0 | 282 037,0 | | 543 753,0 | **Казахстан** |
| 4 | 13 | 513-106-0106<br>*РСНБ РК 2022* | **Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л** | комплект | 7 | 76 540,0 | | 535 780,0 | | 535 780,0 | | 535 780,0 | **Казахстан** |
| 5 | 14 | 6115-0104-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка смесителя** | шт. | 34 | 4 281,0<br>4 232,0 | 0,0<br>0,0 | 145 554,0<br>143 888,0 | 0,0<br>0,0 | 1 666,0 | | 145 554,0 | **Казахстан** |
| 6 | 15 | 244-104-0505<br>*РСНБ РК 2022* | **Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге** | шт. | 2 | 9 945,0 | | 19 890,0 | | 19 890,0 | | 19 890,0 | **Казахстан** |
| 7 | 16 | 244-104-0407<br>*РСНБ РК 2022* | **Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором** | шт. | 32 | 6 781,0 | | 216 992,0 | | 216 992,0 | | 216 992,0 | **Казахстан** |
| | | | **Итого по разделу 2: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | 1 461 969 | 10 311 | 520 585 | 0 | 1 461 969 | |
| | | | | | | | | 395 293 | 3 437 | 535 780 | 0 | | |
| | | | **Раздел 3: КАНАЛИЗАЦИЯ** | | | | | | | | | | |
| 8 | 17 | 6114-0103-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм** | м | 145 | 3 673,0<br>3 668,0 | 4,0<br>0,0 | 532 585,0<br>531 860,0 | 580,0<br>0,0 | 145,0 | | 532 585,0 | **Казахстан** |
| 9 | 18 | 6114-0103-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм** | м | 145 | 3 530,0<br>3 517,0 | 10,0<br>3,0 | 511 850,0<br>509 965,0 | 1 450,0<br>435,0 | 435,0 | | 511 850,0 | **Казахстан** |
| 10 | 19 | 241-220-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм** | шт. | 1 | 341,0 | | 341,0 | | 341,0 | | 341,0 | **Казахстан** |
| 11 | 20 | 241-220-0204<br>*РСНБ РК 2022* | **Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм** | шт. | 1 | 597,0 | | 597,0 | | 597,0 | | 597,0 | **Казахстан** |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 21 | 6114-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм** | **м трубопровода** | 145 | 387,0<br>383,0 | 2,0<br>0,0 | 56 115,0<br>55 535,0 | 290,0<br>0,0 | 290,0 | | 56 115,0 | **Казахстан** |
| 13 | 22 | 6114-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм** | **м трубопровода** | 145 | 393,0<br>383,0 | 2,0<br>0,0 | 56 985,0<br>55 535,0 | 290,0<br>0,0 | 1 160,0 | | 56 985,0 | **Казахстан** |
| | | | **Сантехприборы** | | | | | | | | | | |
| 14 | 23 | 6115-0103-0204<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка умывальника** | **комплект** | 26 | 6 116,0<br>5 896,0 | 163,0<br>54,0 | 159 016,0<br>153 296,0 | 4 238,0<br>1 404,0 | 1 482,0 | | 159 016,0 | **Казахстан** |
| 15 | 24 | 244-104-0603<br>*РСНБ РК 2022* | **Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ** | **шт.** | 26 | 815,0 | | 21 190,0 | | 21 190,0 | | 21 190,0 | **Казахстан** |
| 16 | 26 | 6115-0101-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка трапов, диаметр 50 мм.** | **комплект** | 2 | 32 430,0<br>2 781,0 | 109,0<br>36,0 | 64 860,0<br>5 562,0 | 218,0<br>72,0 | 59 080,0 | | 64 860,0 | **Казахстан** |
| 17 | 27 | 6115-0102-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным** | **комплект** | 10 | 47 477,0<br>9 291,0 | 180,0<br>59,0 | 474 770,0<br>92 910,0 | 1 800,0<br>590,0 | 380 060,0 | | 474 770,0 | **Казахстан** |
| 18 | 28 | 6115-0103-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка мойки на одно отделение** | **комплект** | 18 | 5 963,0<br>5 420,0 | 56,0<br>18,0 | 107 334,0<br>97 560,0 | 1 008,0<br>324,0 | 8 766,0 | | 107 334,0 | **Казахстан** |
| 19 | 29 | 521-301-3003001<br>*СпрСЦ 08.2024* | **Мойка 3х секционная** | **шт.** | 2 | 343 750,0 | | 687 500,0 | | 687 500,0 | | 687 500,0 | **Казахстан** |
| 20 | 30 | 244-501-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Жироуловитель с корпусом из полипропилена прямоугольный, производительность 0,3 л/с** | **шт.** | 1 | 49 736,0 | | 49 736,0 | | 49 736,0 | | 49 736,0 | **Казахстан** |
| | | | **Итого по разделу 3: КАНАЛИЗАЦИЯ** | | | | | **2 722 879**<br>**1 502 223** | **9 874**<br>**2 825** | **523 282**<br>**687 500** | **0**<br>**0** | **2 722 879** | |
| | | | **Раздел 5: АРМАТУРА** | | | | | | | | | | |
| 21 | 37 | 6114-0202-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм** | **шт.** | 6 | 9 485,0<br>8 171,0 | 215,0<br>29,0 | 56 910,0<br>49 026,0 | 1 290,0<br>174,0 | 6 594,0 | | 56 910,0 | **Казахстан** |
| 22 | 38 | 242-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | **Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50** | **шт.** | 3 | 22 797,0 | | 68 391,0 | | 68 391,0 | | 68 391,0 | **Казахстан** |
| 23 | 39 | 242-101-1402<br>*РСНБ РК 2022* | **Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50** | **шт.** | 2 | 129 971,0 | | 259 942,0 | | 259 942,0 | | 259 942,0 | **Казахстан** |
| 24 | 40 | 242-207-3701<br>*РСНБ РК 2022* | **Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15** | **шт.** | 1 | 2 530,0 | | 2 530,0 | | 2 530,0 | | 2 530,0 | **Казахстан** |
| 25 | 41 | 242-207-3702<br>*РСНБ РК 2022* | **Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20** | **шт.** | 1 | 3 796,0 | | 3 796,0 | | 3 796,0 | | 3 796,0 | **Казахстан** |
| | | | **Итого по разделу 5: АРМАТУРА** | | | | | **391 569**<br>**49 026** | **1 290**<br>**174** | **341 253**<br>**0** | **0**<br>**0** | **391 569** | |
| | | | **Раздел 8: ПРОЧИЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 26 | 64 | 6106-0302-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Монтаж НАКОПИТЕЛЯ** | **т** | 0,25 | 365 746,0<br>307 224,0 | 53 829,0<br>13 527,0 | 91 436,0<br>76 806,0 | 13 458,0<br>3 382,0 | 1 173,0 | | 91 436,0 | **Казахстан** |
| 27 | 65 | 214-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 8 мм** | **т** | 0,25 | 304 909,0 | | 76 227,0 | | 76 227,0 | | 76 227,0 | **Казахстан** |
| | | | **Итого по разделу 8: ПРОЧИЕ РАБОТЫ** | | | | | **167 663**<br>**76 806** | **13 458**<br>**3 382** | **77 400**<br>**0** | **0**<br>**0** | **167 663** | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | **4 855 263**<br>**2 023 348** | **34 933**<br>**9 818** | **1 504 060**<br>**1 292 923** | **0**<br>**0** | **4 855 263** | |
| | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего** | | | | | | | **1 292 923** | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44 | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%) | | | | | | | | | 224 427 | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | | | | | **5 079 690** | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | | | Сметная прибыль (5%) | | | | | | | | | 189 338 | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | | | Непредвиденные работы и затраты (5%) | | | | | | | | | 253 985 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **5 523 013** | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, прил Б, табл Б.2 | | | **в том числе на III квартал 2024 г., доля -50%, к-1,0000** | | | | | | | | | **2 761 507** | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, прил Б, табл Б.2 | | | **в том числе на IV квартал 2024 г., доля -50%, к-1,0000** | | | | | | | | | **2 761 507** | |
| | | | **Итого по частям I-III в прогнозных ценах** | | | | | | | | | **5 523 013** | |
| | | | **понижающий коэффициент 0,95** | | | | | | | | | **5 246 862,65** | |
| | | | **НДС** | | | | | | | | | **629 623,52** | |
| | | | **Итого** | | | | | | | | | **5 876 486,17** | |

**Принял (Заказчик)**

**Государственное учреждение "Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области" Акмолинская область, Жаксынский район, с.Жаксы, Абай, 33б**

**БИН 970240002448**
**Руководитель** _____ **Кадырова Г.Е.**

**Представитель технического надзора:**

**ТОО"Центр качества "СервисСтрой"**

БИН: 991140011888

**Эксперт** _____ **Кемалов Б.У.**
аттестат № KZ62VJE00058445

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Универсал PLUS"**

**БИН 020740004655**
**Директор** _____ **Монтаев А.С.**

**Авторский надзор :**

**ТОО "AS-Project"**

БИН: 091140004807

**ГИП**_____**Салыкбаева А.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области" Акмолинская область, Жаксынский район, с.Жаксы, Абай, 33б БИН 970240002448**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Универсал PLUS" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Абая, 3А,17 БИН 020740004655**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа" с.Кировское отдела образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа" с.Кировское отдела образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 307 от 2023-06-12

## Акт № 10
## приемки выполненных работ за октябрь месяц от 21.10.2024 года

( по локальной смете 2-01-00-05 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ )

Составлен (а) в текущих ценах на 18.10.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Оборудование и монтажные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 14 | 6401-0303-0307<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм** | шт. | 1 | 70 685,0<br>25 833,0 | 9 995,0<br>3 014,0 | 70 685,0<br>25 833,0 | 9 995,0<br>3 014,0 | 34 857,0 | | 70 685,0 | **Казахстан** |
| 2 | 15 | 247-305-0110<br>*РСНБ РК 2022* | **Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 11-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В** | шт. | 1 | 24 245,0 | | 24 245,0 | | 24 245,0 | | 24 245,0 | **Казахстан** |
| | | | **Освещение** | | | | | | | | | | |
| 3 | 33 | 1308-0305-0402<br>*РСНБ РК 2022* | **Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях** | шт. | 238 | 9 754,0<br>6 394,0 | 3 092,0<br>1 272,0 | 2 321 452,0<br>1 521 772,0 | 735 896,0<br>302 736,0 | 63 784,0 | | 2 321 452,0 | **Казахстан** |
| 4 | 34 | 247-102-0109<br>*РСНБ РК 2022* | **Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 4040, мощность 40 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014** | шт. | 108 | 23 724,0 | | 2 562 192,0 | | 2 562 192,0 | | 2 562 192,0 | **Казахстан** |
| 5 | 35 | 247-102-0112<br>*РСНБ РК 2022* | **Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014** | шт. | 120 | 20 708,0 | | 2 484 960,0 | | 2 484 960,0 | | 2 484 960,0 | **Казахстан** |
| 6 | 36 | 247-102-0505<br>*РСНБ РК 2022* | **Светильник офисный, степень защиты IP40, типа Diora Light Office SE 30/3400 opal 3-6K** | шт. | 10 | 32 491,0 | | 324 910,0 | | 324 910,0 | | 324 910,0 | **Казахстан** |
| | | | **Заземление** | | | | | | | | | | |
| 7 | 43 | 1133-0105-1004<br>*РСНБ РК 2022* | **Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп** | м заземления | 250 | 865,0<br>511,0 | 87,0<br>25,0 | 216 250,0<br>127 750,0 | 21 750,0<br>6 250,0 | 66 750,0 | | 216 250,0 | **Казахстан** |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | **8 004 694**<br>**1 675 355** | **767 641**<br>**312 000** | **5 561 698**<br>**0** | **0**<br>**0** | **8 004 694** | |

| | | |
|---|---|---|
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44 | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%) | |
| | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | **8 508 990** |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | Сметная прибыль (5%) | 425 449 |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | Непредвиденные работы и затраты (5%) | 425 449 |
| | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | **9 359 889** |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, прил Б, табл Б.2 | **в том числе на III квартал 2024 г., доля -50%, к-1,0000** | **4 679 944** |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, прил Б, табл Б.2 | | | **в том числе на IV квартал 2024 г., доля -50%, к-1,0000** | | | | | | | | | **4 679 944** | |
| | | | **Итого по частям I-III в прогнозных ценах** | | | | | | | | | **9 359 889** | |
| | | | **понижающий коэффициент 0,95** | | | | | | | | | **8 891 894,27** | |
| | | | **НДС** | | | | | | | | | **1 067 027,31** | |
| | | | **Итого** | | | | | | | | | **9 958 921,58** | |

**Принял (Заказчик)**

**Государственное учреждение "Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, Жаксынский район, с.Жаксы, Абай, 33б**

**БИН 970240002448**
**Руководитель** _____ **Кадырова Г.Е.**

**Представитель технического надзора:**

**ТОО"Центр качества "СервисСтрой "**

БИН: 991140011888

**Эксперт** _____ **Кемалов Б.У.**
аттестат № KZ62VJE00058445

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Универсал PLUS"**

**БИН 020740004655**
**Директор** _____ **Монтаев А.С.**

**Авторский надзор :**

**ТОО "AS-Project"**

БИН: 091140004807

**ГИП** _____ **Салыкбаева А.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области" Акмолинская область, Жаксынский район, с.Жаксы, Абай, 33б БИН 970240002448**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Универсал PLUS" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Абая, 3А,17 БИН 020740004655**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа" с.Кировское отдела образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Здание школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 307 от 2023-06-12

## Акт № 11
## приемки выполненных работ за октябрь месяц от 21.10.2024 года

( по локальной смете 2-01-00-05 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ )

Составлен (а) в текущих ценах на 18.10.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | 6125-0601-0701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного** | шт. | 1 | 17 637,0<br>17 549,0 | 13,0<br>3,0 | 17 637,0<br>17 549,0 | 13,0<br>3,0 | 75,0 | | 17 637,0 | **Казахстан** |
| 2 | 2 | 248-303-0106<br>*РСНБ РК 2022* | **Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П** | шт. | 1 | 36 188,0 | | 36 188,0 | | 36 188,0 | | 36 188,0 | **Казахстан** |
| 3 | 3 | 6125-0601-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Монтаж извещателя ПС автоматического теплового, дымового, светового во взрывозащищенном исполнении** | шт. | 212 | 14 305,0<br>14 198,0 | 5,0<br>0,0 | 3 032 660,0<br>3 009 976,0 | 1 060,0<br>0,0 | 21 624,0 | | 3 032 660,0 | **Казахстан** |
| 4 | 4 | 6125-0601-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию** | шт. | 18 | 3 107,0<br>3 081,0 | 11,0<br>3,0 | 55 926,0<br>55 458,0 | 198,0<br>54,0 | 270,0 | | 55 926,0 | **Казахстан** |
| 5 | 5 | 248-302-0205<br>*РСНБ РК 2022* | **Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-50М** | шт. | 195 | 7 881,0 | | 1 536 795,0 | | 1 536 795,0 | | 1 536 795,0 | **Казахстан** |
| 6 | 6 | 248-302-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3** | шт. | 10 | 692,0 | | 6 920,0 | | 6 920,0 | | 6 920,0 | **Казахстан** |
| 7 | 7 | 248-302-0502<br>*РСНБ РК 2022* | **Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М** | шт. | 7 | 1 711,0 | | 11 977,0 | | 11 977,0 | | 11 977,0 | **Казахстан** |
| 8 | 8 | 248-304-0108<br>*РСНБ РК 2022* | **Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"** | шт. | 9 | 3 541,0 | | 31 869,0 | | 31 869,0 | | 31 869,0 | **Казахстан** |
| 9 | 9 | 248-304-0212<br>*РСНБ РК 2022* | **Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К** | шт. | 9 | 2 908,0 | | 26 172,0 | | 26 172,0 | | 26 172,0 | **Казахстан** |
| 10 | 10 | 243-305-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50** | м | 1 201 | 68,0 | | 81 668,0 | | 81 668,0 | | 81 668,0 | **Казахстан** |
| 11 | 11 | 243-305-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50** | м | 287 | 128,0 | | 36 736,0 | | 36 736,0 | | 36 736,0 | **Казахстан** |
| 12 | 12 | 243-907-0104<br>*РСНБ РК 2022* | **Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм** | м | 530 | 97,0 | | 51 410,0 | | 51 410,0 | | 51 410,0 | **Казахстан** |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 4 925 958 | 1 271 | 1 841 704 | 0 | 4 925 958 | |
| | | | | | | | | 3 082 983 | 57 | 0 | 0 | | |

| | | |
|---|---|---|
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44 | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%) | 310 335 |
| | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | **5 236 293** |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | Сметная прибыль (5%) | 261 815 |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | Непредвиденные работы и затраты (5%) | 261 815 |
| | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | **5 759 923** |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, прил Б, табл Б.2 | | | **в том числе на III квартал 2024 г., доля -50%, к-1,0000** | | | | | | | | | 2 879 962 | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, прил Б, табл Б.2 | | | **в том числе на IV квартал 2024 г., доля -50%, к-1,0000** | | | | | | | | | 2 879 962 | |
| | | | **Итого по частям I-III в прогнозных ценах** | | | | | | | | | 5 759 923 | |
| | | | **понижающий коэффициент 0,95** | | | | | | | | | 5 471 926,85 | |
| | | | **НДС** | | | | | | | | | 656 631,22 | |
| | | | **Итого** | | | | | | | | | 6 128 558,07 | |

**Принял (Заказчик)**

**Государственное учреждение "Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области" Акмолинская область, Жаксынский район, с.Жаксы, Абай, 33б**

**БИН 970240002448**
**Руководитель** _____ **Кадырова Г.Е.**

**Представитель технического надзора:**

**ТОО"Центр качества "СервисСтрой"**

БИН: 991140011888

**Эксперт** _____ **Кемалов Б.У.**
аттестат № KZ62VJE00056445

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Универсал PLUS"**

**БИН 020740004655**
**Директор** _____ **Монтаев А.С.**

**Авторский надзор :**

**ТОО "AS-Project"**

БИН: 091140004807

**ГИП** _____ **Салыкбаева А.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области" Акмолинская область, Жаксынский район, с.Жаксы, Абай, 33б БИН 970240002448**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Универсал PLUS" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Абая, 3А,17 БИН 020740004655**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа" с.Кировское отдела образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Здание школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 307 от 2023-06-12

## Акт № 12
## приемки выполненных работ за октябрь месяц от 21.10.2024 года

( по локальной смете 2-01-00-06 Видеонаблюдение )

Составлен (а) в текущих ценах на 29.08.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | 6125-0801-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Монтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне** | шт. | 27 | 20 122,0<br>20 105,0 | 17,0<br>0,0 | 543 294,0<br>542 835,0 | 459,0<br>0,0 | | | 543 294,0 | **Казахстан** |
| 2 | 2 | 248-402-0212<br>*РСНБ РК 2022* | **Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3618LR3-DPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 8 Мп** | шт. | 26 | 65 600,0 | | 1 705 600,0 | | 1 705 600,0 | | 1 705 600,0 | **Казахстан** |
| 3 | 3 | 248-403-0204<br>*СпрСЦ 08.2024* | **Видеорегистратор модели RVI RVi-1HDR1161M, 16-и канальный (поддержка HDD дисков: 1 до 10 Tb)** | шт. | 1 | 132 421,0 | | 132 421,0 | | 132 421,0 | | 132 421,0 | **Казахстан** |
| 4 | 4 | 248-404-0305<br>*РСНБ РК 2022* | **Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб** | шт. | 1 | 85 751,0 | | 85 751,0 | | 85 751,0 | | 85 751,0 | **Казахстан** |
| 5 | 5 | 248-306-0305<br>*РСНБ РК 2022* | **Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01** | шт. | 1 | 18 030,0 | | 18 030,0 | | 18 030,0 | | 18 030,0 | **Казахстан** |
| 6 | 6 | 231-102-0206<br>*РСНБ РК 2022* | **Коннектор для крепления спайдера** | шт. | 26 | 4 520,0 | | 117 520,0 | | 117 520,0 | | 117 520,0 | **Казахстан** |
| 7 | 7 | 243-304-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E** | м | 0,92 | 137,0 | | 126,0 | | 126,0 | | 126,0 | **Казахстан** |
| 8 | 8 | 243-907-0104<br>*РСНБ РК 2022* | **Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм** | м | 868 | 97,0 | | 84 196,0 | | 84 196,0 | | 84 196,0 | **Казахстан** |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | **2 686 938** | **459** | **2 143 644** | **0** | **2 686 938** | |
| | | | | | | | | **542 835** | **0** | **0** | **0** | | |

| | | |
|---|---|---|
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44 | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%) | 169 277 |
| | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | **2 856 215** |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | Сметная прибыль (5%) | 142 811 |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | Непредвиденные работы и затраты (5%) | 142 811 |
| | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | **3 141 837** |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, прил Б, табл Б.2 | **в том числе на III квартал 2024 г., доля -50%, к-1,0000** | **1 570 919** |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, прил Б, табл Б.2 | | | **в том числе на IV квартал 2024 г., доля -50%, к-1,0000** | | | | | | | | | 1 570 919 | |
| | | | **Итого по частям I-III в прогнозных ценах** | | | | | | | | | 3 141 837 | |
| | | | **понижающий коэффициент 0,95** | | | | | | | | | 2 984 745,15 | |
| | | | **НДС** | | | | | | | | | 358 169,42 | |
| | | | **Итого** | | | | | | | | | 3 342 914,57 | |

**Принял (Заказчик)**

**Государственное учреждение "Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, Жаксынский район, с.Жаксы, Абай, 33б**

**БИН 970240002448**
**Руководитель: _____ Кадырова Г.Е.**

**Представитель технического надзора:**

**ТОО"Центр качества "СервисСтрой "**

БИН: 991140011888

**Эксперт _____ Кемалов Б.У.**
аттестат № KZ62VJE00058445

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Универсал PLUS"**

**БИН 020740004655**
**Директор _____ Монтаев А.С.**

**Авторский надзор :**

**ТОО "AS-Project"**

**БИН: 091140004807**

**ГИП_____ Салыкбаева А.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области" Акмолинская область, Жаксынский район, с.Жаксы, Абай, 33б БИН 970240002448**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Универсал PLUS" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Абая, 3А,17 БИН 020740004655**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа" с.Кировское отдела образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 307 от 2023-06-12

## Акт № 13

## приемки выполненных работ за октябрь месяц от 21.10.2024 года

( по локальной смете 7-01-00-01 Благоустройство )

Составлен (а) в текущих ценах на 29.08.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 3: МАФы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 14 | 8601-0303-0206<br>*УСН РК 8.02-03-2024* | **Стоимость оборудования в составе: Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой** | шт. | 3 | 40 285,0 | | 120 855,0 | | 120 855,0 | | 120 855,0 | **Казахстан** |
| 2 | 15 | 8601-0302-0306<br>*УСН РК 8.02-03-2024* | **Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная** | шт. | 4 | 71 989,0<br>9 521,0 | 461,0<br>100,0 | 287 956,0<br>38 084,0 | 1 844,0<br>400,0 | 248 028,0 | | 287 956,0 | **Казахстан** |
| 3 | 16 | 8601-0201-0109<br>*УСН РК 8.02-03-2024* | **Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х2,66 м х 2,2 м)** | комплект | 1 | 994 506,0<br>98 558,0 | 2 450,0<br>659,0 | 994 506,0<br>98 558,0 | 2 450,0<br>659,0 | 893 498,0 | | 994 506,0 | **Казахстан** |
| 4 | 17 | 8601-0101-0104<br>*УСН РК 8.02-03-2024* | **Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с сидениями, шестиместная** | комплект | 2 | 472 400,0<br>45 407,0 | 11 367,0<br>3 019,0 | 944 800,0<br>90 814,0 | 22 734,0<br>6 038,0 | 831 252,0 | | 944 800,0 | **Казахстан** |
| 5 | 18 | 8601-0104-0101<br>*УСН РК 8.02-03-2024* | **Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка "Балансир"** | комплект | 1 | 156 361,0<br>34 590,0 | 597,0<br>141,0 | 156 361,0<br>34 590,0 | 597,0<br>141,0 | 121 174,0 | | 156 361,0 | **Казахстан** |
| 6 | 19 | 8601-0216-0122<br>*УСН РК 8.02-03-2024* | **Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Верхняя тяга" с платформой** | комплект | 1 | 270 849,0<br>23 720,0 | 849,0<br>170,0 | 270 849,0<br>23 720,0 | 849,0<br>170,0 | 246 280,0 | | 270 849,0 | **Казахстан** |
| 7 | 20 | 8601-0216-0121<br>*УСН РК 8.02-03-2024* | **Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Брусья" с платформой** | комплект | 1 | 232 646,0<br>20 605,0 | 752,0<br>152,0 | 232 646,0<br>20 605,0 | 752,0<br>152,0 | 211 289,0 | | 232 646,0 | **Казахстан** |
| 8 | 21 | 8601-0216-0123<br>*УСН РК 8.02-03-2024* | **Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди" с платформой** | комплект | 1 | 271 839,0<br>23 964,0 | 856,0<br>171,0 | 271 839,0<br>23 964,0 | 856,0<br>171,0 | 247 019,0 | | 271 839,0 | **Казахстан** |
| 9 | 22 | 8601-0216-0126<br>*УСН РК 8.02-03-2024* | **Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Эллиптический" с платформой** | комплект | 1 | 275 785,0<br>20 266,0 | 736,0<br>148,0 | 275 785,0<br>20 266,0 | 736,0<br>148,0 | 254 783,0 | | 275 785,0 | **Казахстан** |
| 10 | 23 | 8601-0216-0129<br>*УСН РК 8.02-03-2024* | **Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Маятниковый" с платформой** | комплект | 1 | 227 276,0<br>19 874,0 | 732,0<br>148,0 | 227 276,0<br>19 874,0 | 732,0<br>148,0 | 206 670,0 | | 227 276,0 | **Казахстан** |
| 11 | 25 | 8601-0106-0106<br>*УСН РК 8.02-03-2024* | **Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Белоснежка"** | комплект | 1 | 725 384,0<br>80 973,0 | 1 557,0<br>428,0 | 725 384,0<br>80 973,0 | 1 557,0<br>428,0 | 642 854,0 | | 725 384,0 | **Казахстан** |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 27 | 8601-0201-0110<br>*УСН РК 8.02-03-2024* | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м) | | 1 | 734 065,0 | 1 666,0 | 734 065,0 | 1 666,0 | 661 617,0 | | 734 065,0 | Казахстан |
| | | | | комплект | | 70 782,0 | 449,0 | 70 782,0 | 449,0 | | | | |
| 13 | 29 | 8601-0805-0103<br>*УСН РК 8.02-03-2024* | Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые (3,0х2,0) | | 2 | 257 699,0 | 4 089,0 | 515 398,0 | 8 178,0 | 457 428,0 | | 515 398,0 | Казахстан |
| | | | | комплект | | 24 896,0 | 1 088,0 | 49 792,0 | 2 176,0 | | | | |
| 14 | 30 | 8601-0210-0102<br>*УСН РК 8.02-03-2024* | Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой для детей | | 1 | 199 247,0 | 5 660,0 | 199 247,0 | 5 660,0 | 164 168,0 | | 199 247,0 | Казахстан |
| | | | | комплект | | 29 419,0 | 1 533,0 | 29 419,0 | 1 533,0 | | | | |
| 15 | 31 | 8601-0202-0103<br>*УСН РК 8.02-03-2024* | Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник с лавочкой | | 1 | 388 640,0 | 12 385,0 | 388 640,0 | 12 385,0 | 311 089,0 | | 388 640,0 | Казахстан |
| | | | | комплект | | 65 166,0 | 3 301,0 | 65 166,0 | 3 301,0 | | | | |
| 16 | 32 | 8601-0204-0202<br>*УСН РК 8.02-03-2024* | Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка одинарная | | 1 | 304 828,0 | 6 169,0 | 304 828,0 | 6 169,0 | 271 111,0 | | 304 828,0 | Казахстан |
| | | | | комплект | | 27 548,0 | 1 649,0 | 27 548,0 | 1 649,0 | | | | |
| 17 | 33 | 8601-0207-0304<br>*УСН РК 8.02-03-2024* | Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно-"баланс" | | 1 | 200 635,0 | 1 207,0 | 200 635,0 | 1 207,0 | 155 650,0 | | 200 635,0 | Казахстан |
| | | | | комплект | | 43 778,0 | 254,0 | 43 778,0 | 254,0 | | | | |
| 18 | 35 | 8601-0104-0401<br>*УСН РК 8.02-03-2024* | Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двойные, металлические | | 1 | 366 325,0 | 1 087,0 | 366 325,0 | 1 087,0 | 302 736,0 | | 366 325,0 | Казахстан |
| | | | | комплект | | 62 502,0 | 238,0 | 62 502,0 | 238,0 | | | | |
| 19 | 36 | 8601-0104-0505<br>*УСН РК 8.02-03-2024* | Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Вертолет" | | 1 | 96 712,0 | 2 032,0 | 96 712,0 | 2 032,0 | 78 450,0 | | 96 712,0 | Казахстан |
| | | | | комплект | | 16 230,0 | 543,0 | 16 230,0 | 543,0 | | | | |
| 20 | 37 | 8601-0104-0511<br>*УСН РК 8.02-03-2024* | Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Кабриолет" | | 1 | 235 837,0 | 893,0 | 235 837,0 | 893,0 | 198 053,0 | | 235 837,0 | Казахстан |
| | | | | комплект | | 36 891,0 | 202,0 | 36 891,0 | 202,0 | | | | |
| 21 | 38 | 8601-0102-0102<br>*УСН РК 8.02-03-2024* | Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Стандарт" | | 1 | 658 026,0 | 768,0 | 658 026,0 | 768,0 | 625 762,0 | | 658 026,0 | Казахстан |
| | | | | комплект | | 31 496,0 | 172,0 | 31 496,0 | 172,0 | | | | |
| 22 | 39 | 8601-0106-0118<br>*УСН РК 8.02-03-2024* | Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с заборчиком | | 1 | 644 935,0 | 1 740,0 | 644 935,0 | 1 740,0 | 570 043,0 | | 644 935,0 | Казахстан |
| | | | | комплект | | 73 152,0 | 471,0 | 73 152,0 | 471,0 | | | | |
| | | | **Итого по разделу 3: МАФы** | | | | | **8 852 905** | **74 892** | **7 698 954** | **0** | **8 852 905** | |
| | | | | | | | | **958 204** | **19 443** | **120 855** | **0** | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 5: ОГРАЖДЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| 23 | 44 | 8601-0602-0609<br>*УСН РК 8.02-03-2024* | Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками (d: 4,0 мм), и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,0 м | | 92 | 70 242,0 | 20 809,0 | 6 462 264,0 | 1 914 428,0 | 2 560 820,0 | | 6 462 264,0 | Казахстан |
| | | | | секция | | 21 598,0 | 6 024,0 | 1 987 016,0 | 554 208,0 | | | | |
| 24 | 46 | 8601-0605-0202<br>*УСН РК 8.02-03-2024* | Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками | | 1 | 461 752,0 | 15 037,0 | 461 752,0 | 15 037,0 | 332 581,0 | | 461 752,0 | Казахстан |
| | | | | комплект | | 114 134,0 | 4 489,0 | 114 134,0 | 4 489,0 | | | | |
| 25 | 47 | 8601-0605-0502<br>*УСН РК 8.02-03-2024* | Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,4, с металлическими стойками | | 1 | 175 335,0 | 1 966,0 | 175 335,0 | 1 966,0 | 106 647,0 | | 175 335,0 | Казахстан |
| | | | | конструкция | | 66 722,0 | 457,0 | 66 722,0 | 457,0 | | | | |
| 26 | 48 | 8601-0605-0402<br>*УСН РК 8.02-03-2024* | Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками | | 1 | 159 550,0 | 487,0 | 159 550,0 | 487,0 | 107 395,0 | | 159 550,0 | Казахстан |
| | | | | комплект | | 51 668,0 | 133,0 | 51 668,0 | 133,0 | | | | |
| | | | **Итого по разделу 5: ОГРАЖДЕНИЕ** | | | | | **7 258 901** | **1 931 918** | **3 107 443** | **0** | **7 258 901** | |
| | | | | | | | | **2 219 540** | **559 287** | **0** | **0** | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | **16 111 806** | **2 006 810** | **10 806 397** | **0** | **16 111 806** | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | 3 177 744 | 578 730 | 120 855 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего** | | | | | | | 120 855 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44 | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%) | | | | | | | | | 1 007 430 | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | | | | | **17 119 236** | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | | | Сметная прибыль (5%) | | | | | | | | | 849 919 | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | | | Непредвиденные работы и затраты (5%) | | | | | | | | | 855 962 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **18 825 117** | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, прил Б, табл Б.2 | | | **в том числе на III квартал 2024 г., доля -50%, к-1,0000** | | | | | | | | | **9 412 559** | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, прил Б, табл Б.2 | | | **в том числе на IV квартал 2024 г., доля -50%, к-1,0000** | | | | | | | | | **9 412 559** | |
| | | | **Итого по частям I-III в прогнозных ценах** | | | | | | | | | **18 825 117** | |
| | | | **понижающий коэффициент 0,95** | | | | | | | | | **17 883 861,15** | |
| | | | **НДС** | | | | | | | | | **2 146 063,34** | |
| | | | **Итого** | | | | | | | | | **20 029 924,49** | |

**Принял (Заказчик)**

**Государственное учреждение "Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, Жаксынский район, с.Жаксы, Абай, 33б**

**БИН 970240002448**
**Руководитель** _____ **Кадырова Г.Е.**

**Представитель технического надзора:**

**ТОО"Центр качества "СервисСтрой "**

БИН: 991140011888

**Эксперт** _____ **Кемалов Б.У.**
аттестат № KZ62VJE00058445

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Универсал PLUS"**

**БИН 020740004655**
**Директор** _____ **Монтаев А.С.**

**Авторский надзор :**

**ТОО "AS-Project"**

БИН: 091140004807

**ГИП** _____ **Салыкбаева А.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области" Акмолинская область, Жаксынский район, с.Жаксы, Абай, 33б БИН 970240002448**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Универсал PLUS" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Абая, 3А,17 БИН 020740004655**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа" с.Кировское отдела образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Здание школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 307 от 2023-06-12

# Акт № 14

## приемки выполненных работ за октябрь месяц от 21.10.2024 года

**по Корректирующей смете № 1 (по локальной смете 2-01-00-01 Архитектурно-строительная часть)**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.11.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 2: Добавить** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6106-0304-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев** | м | 36,9 | 6 540,0<br>6 376,0 | 8,0<br>0,0 | 241 326,0<br>235 274,0 | 295,0<br>0,0 | 5 756,0 | | 241 326,0 | **Казахстан** |
| 2 | 2 | 222-503-0301<br>*РСНБ РК 2022* | **Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм** | м | 36,9 | 26 342,0 | | 972 020,0 | | 972 020,0 | | 972 020,0 | **Казахстан** |
| 3 | 3 | 6109-0401-0802<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах** | м | 811 | 566,0<br>378,0 | 7,0<br>2,0 | 459 026,0<br>306 558,0 | 5 677,0<br>1 622,0 | 146 791,0 | | 459 026,0 | **Казахстан** |
| 4 | 4 | 1134-0108-0703<br>*РСНБ РК 2022* | **Откосы Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм** | $м^2$ поверхности | 302 | 8 385,0<br>4 500,0 | 27,0<br>7,0 | 2 532 270,0<br>1 359 000,0 | 8 154,0<br>2 114,0 | 1 165 116,0 | | 2 532 270,0 | **Казахстан** |
| 5 | 5 | 6107-0204-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой** | $м^2$ | 118 | 5 225,0<br>4 750,0 | 42,0<br>13,0 | 616 550,0<br>560 500,0 | 4 956,0<br>1 534,0 | 51 094,0 | | 616 550,0 | **Казахстан** |
| 6 | 6 | 222-529-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм** | м | 94,6596 | 150,0 | | 14 199,0 | | 14 199,0 | | 14 199,0 | **Казахстан** |
| 7 | 7 | 222-529-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм** | м | 257,5232 | 220,0 | | 56 655,0 | | 56 655,0 | | 56 655,0 | **Казахстан** |
| 8 | 8 | 232-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм** | $м^2$ | 123,9 | 754,0 | | 93 421,0 | | 93 421,0 | | 93 421,0 | **Казахстан** |
| 9 | 9 | 6112-0301-0204<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами** | $м^2$ | 118 | 1 344,0<br>1 294,0 | 4,0<br>0,0 | 158 592,0<br>152 692,0 | 472,0<br>0,0 | 5 428,0 | | 158 592,0 | **Казахстан** |
| 10 | 10 | 232-501-0301<br>*РСНБ РК 2022* | **Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006** | кг | 162,132 | 77,0 | | 12 484,0 | | 12 484,0 | | 12 484,0 | **Казахстан** |
| 11 | 11 | 6108-0204-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная** | $м^2$ | 6,4 | 12 332,0<br>10 939,0 | 148,0<br>47,0 | 78 925,0<br>70 010,0 | 947,0<br>301,0 | 7 968,0 | | 78 925,0 | **Казахстан** |
| 12 | 12 | 223-207-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный** | $м^2$ | 6,4 | 67 001,0 | | 428 806,0 | | 428 806,0 | | 428 806,0 | **Казахстан** |
| 13 | 13 | 231-302-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х8мм** | $м^2$ | 49,5 | 3 560,0 | | 176 220,0 | | 176 220,0 | | 176 220,0 | **Казахстан** |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 14 | 14 | 6109-0306-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей** | $м^2$ | 49,5 | 6 306,0<br>4 666,0 | 411,0<br>132,0 | 312 147,0<br>230 967,0 | 20 344,0<br>6 534,0 | 60 836,0 | | 312 147,0 | **Казахстан** |
| | | ПВХ (ПЕРЕГОРОДКА, ДВЕРЬ) | | | | | | | | | | | |
| 15 | 15 | 6108-0202-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема более 3 $м^2$** | $м^2$ | 11,068 | 60 363,0<br>4 043,0 | 589,0<br>202,0 | 668 098,0<br>44 748,0 | 6 519,0<br>2 236,0 | 616 830,0 | | 668 098,0 | **Казахстан** |
| 16 | 16 | **СТПрайс.лист** | **Изготовление и монтаж деревянного экрана батарей отопления с утановкой каркаса не сьемного / индивидуального исполнения/** | $м^2$ | 35 | 30 000,0 | | 1 050 000,0 | | 1 050 000,0 | | 1 050 000,0 | **Казахстан** |
| | | Водосток | | | | | | | | | | | |
| 17 | 17 | 6110-0401-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного** | м | 306 | 6 379,0<br>6 127,0 | 252,0<br>59,0 | 1 951 974,0<br>1 874 862,0 | 77 112,0<br>18 054,0 | | | 1 951 974,0 | **Казахстан** |
| 18 | 18 | 224-106-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием квадратного сечения диаметром 100 мм** | м | 66 | 2 690,0 | | 177 540,0 | | 177 540,0 | | 177 540,0 | **Казахстан** |
| 19 | 19 | 224-106-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием квадратного сечения диаметром 125 мм** | м | 240 | 2 371,0 | | 569 040,0 | | 569 040,0 | | 569 040,0 | **Казахстан** |
| 20 | 20 | 224-106-0109<br>*РСНБ РК 2022* | **Заглушка желоба водосточного квадратного сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм** | шт. | 8 | 949,0 | | 7 592,0 | | 7 592,0 | | 7 592,0 | **Казахстан** |
| 21 | 21 | 224-106-0103<br>*РСНБ РК 2022* | **Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием квадратного сечения диаметром 100 мм** | шт. | 20 | 2 666,0 | | 53 320,0 | | 53 320,0 | | 53 320,0 | **Казахстан** |
| 22 | 22 | 224-106-0105<br>*РСНБ РК 2022* | **Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием квадратного сечения диаметром 125 мм** | шт. | 4 | 4 090,0 | | 16 360,0 | | 16 360,0 | | 16 360,0 | **Казахстан** |
| 23 | 23 | 224-106-0106<br>*РСНБ РК 2022* | **Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием квадратного сечения диаметром 125 мм** | шт. | 1 | 4 090,0 | | 4 090,0 | | 4 090,0 | | 4 090,0 | **Казахстан** |
| 24 | 24 | 224-106-0107<br>*РСНБ РК 2022* | **Держатель желоба водосточного квадратного сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм** | шт. | 380 | 1 094,0 | | 415 720,0 | | 415 720,0 | | 415 720,0 | **Казахстан** |
| 25 | 25 | 224-106-0108<br>*РСНБ РК 2022* | **Держатель трубы водосточной квадратного сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм** | шт. | 90 | 1 310,0 | | 117 900,0 | | 117 900,0 | | 117 900,0 | **Казахстан** |
| 26 | 26 | 224-106-0104<br>*РСНБ РК 2022* | **Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием квадратного сечения диаметром 100 мм** | шт. | 12 | 2 666,0 | | 31 992,0 | | 31 992,0 | | 31 992,0 | **Казахстан** |
| | | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | | | | |
| 27 | 27 | 6112-0501-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит** | $м^2$ | 88 | 11 766,0<br>5 814,0 | 461,0<br>154,0 | 1 035 408,0<br>511 632,0 | 40 568,0<br>13 552,0 | 483 208,0 | | 1 035 408,0 | **Казахстан** |
| 28 | 28 | 1203-0101-1901<br>*РСНБ РК 2022* | **Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом** | $м^3$ кладки | 6,2 | 74 293,0<br>27 928,0 | 5 025,0<br>1 181,0 | 460 617,0<br>173 154,0 | 31 155,0<br>7 322,0 | 256 308,0 | | 460 617,0 | **Казахстан** |
| 29 | 29 | 1121-0102-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка** | м | 1 200 | 1 188,0<br>1 160,0 | 7,0<br>0,0 | 1 425 600,0<br>1 392 000,0 | 8 400,0<br>0,0 | 25 200,0 | | 1 425 600,0 | **Казахстан** |
| 30 | 30 | 243-907-0106<br>*РСНБ РК 2022* | **Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм** | м | 1 236 | 173,0 | | 213 828,0 | | 213 828,0 | | 213 828,0 | **Казахстан** |
| 31 | 31 | 1121-0201-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)** | м | 1 200 | 326,0<br>309,0 | 1,0<br>0,0 | 391 200,0<br>370 800,0 | 1 200,0<br>0,0 | 19 200,0 | | 391 200,0 | **Казахстан** |
| 32 | 32 | 243-304-0128<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель для структурированных кабельных систем марки F/UTP indoor 4x2x24 AWG cat5e (0,51)** | | 1 236 | 105,0 | | 129 780,0 | | 129 780,0 | | 129 780,0 | **Казахстан** |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м | | | | | | | | | |
| | | Кровля | | | | | | | | | | | |
| 33 | 33 | 6110-0101-0512<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного** | $м^2$ | 145 | 5 538,0<br>4 234,0 | 64,0<br>18,0 | 803 010,0<br>613 930,0 | 9 280,0<br>2 610,0 | 179 800,0 | | 803 010,0 | **Казахстан** |
| 34 | 34 | 224-103-0104<br>*РСНБ РК 2022* | **Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм** | $м^2$ | 166,75 | 2 227,0 | | 371 352,0 | | 371 352,0 | | 371 352,0 | **Казахстан** |
| | | | **Итого по разделу 2: Добавить** | | | | | **16 047 062**<br>**7 896 127** | **215 079**<br>**55 879** | **7 935 854**<br>**0** | **0**<br>**0** | **16 047 062** | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | **16 047 062**<br>**7 896 127** | **215 079**<br>**55 879** | **7 935 854**<br>**0** | **0**<br>**0** | **16 047 062** | |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44 | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%) | | | | | | | | | 1 010 965 | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | | | | | **17 058 027** | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | | | Сметная прибыль (5%) | | | | | | | | | 852 901 | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | | | Непредвиденные работы и затраты (5%) | | | | | | | | | 852 901 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **18 763 829** | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, прил Б, табл Б.2 | | | **в том числе на III квартал 2024 г., доля -50%, к-1,0000** | | | | | | | | | **9 381 915** | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, прил Б, табл Б.2 | | | **в том числе на IV квартал 2024 г., доля -50%, к-1,0000** | | | | | | | | | **9 381 915** | |
| | | | **Итого по частям I-III в прогнозных ценах** | | | | | | | | | **18 763 829** | |
| | | | **понижающий коэффициент 0,95** | | | | | | | | | **17 825 638,02** | |
| | | | **НДС** | | | | | | | | | **2 139 076,56** | |
| | | | **Итого** | | | | | | | | | **19 964 714,58** | |

**Принял (Заказчик)**

**Государственное учреждение "Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области" Акмолинская область, Жаксынский район, с.Жаксы, Абай, 33б**

**БИН 970240002448**
**Руководитель_____ Кадырова Г.Е.**

**Представитель технического надзора:**

**ТОО"Центр качества "СервисСтрой "**

БИН: 991140011888

**Эксперт _____ Кемалов Б.У.**
аттестат № KZ62VJE00058445

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Универсал PLUS"**

**БИН 020740004655**
**Директор _____ Монтаев А.С.**

**Авторский надзор :**

**ТОО "AS-Project"**

БИН: 091140004807

**ГИП_____ Салыкбаева А.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области" Акмолинская область, Жаксынский район, с.Жаксы, Абай, 33б БИН 970240002448**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Универсал PLUS" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Абая, 3А,17 БИН 020740004655**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа" с.Кировское отдела образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 307 от 2023-06-12

# Акт № 15

## приемки выполненных работ за октябрь месяц от 21.10.2024 года

**по Корректирующей смете № 2 (по локальной смете 2-01-00-05 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ)**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.11.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 2: Добавить** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6401-0303-0307<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм** | шт. | 1 | 70 685,0<br>25 833,0 | 9 995,0<br>3 014,0 | 70 685,0<br>25 833,0 | 9 995,0<br>3 014,0 | 34 857,0 | | 70 685,0 | Казахстан |
| 2 | 2 | 515-301-0308<br>*РСНБ РК 2022* | **Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-41-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А** | шт. | 1 | 1 581 141,0 | | 1 581 141,0 | | 1 581 141,0 | | 1 581 141,0 | Казахстан |
| 3 | 3 | 6119-0402-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке** | шт. | 138 | 1 085,0<br>1 068,0 | 1,0<br>0,0 | 149 730,0<br>147 384,0 | 138,0<br>0,0 | 2 208,0 | | 149 730,0 | Казахстан |
| 4 | 4 | 247-212-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20** | шт. | 36 | 408,0 | | 14 688,0 | | 14 688,0 | | 14 688,0 | Казахстан |
| 5 | 5 | 247-212-0207<br>*РСНБ РК 2022* | **Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20** | шт. | 25 | 428,0 | | 10 700,0 | | 10 700,0 | | 10 700,0 | Казахстан |
| 6 | 6 | 247-214-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20** | шт. | 24 | 486,0 | | 11 664,0 | | 11 664,0 | | 11 664,0 | Казахстан |
| 7 | 7 | 247-214-0105<br>*РСНБ РК 2022* | **Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20** | шт. | 53 | 582,0 | | 30 846,0 | | 30 846,0 | | 30 846,0 | Казахстан |
| 8 | 8 | 1308-0206-1904<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам** | м | 3 608 | 1 402,0<br>1 315,0 | 87,0<br>24,0 | 5 058 416,0<br>4 744 520,0 | 313 896,0<br>86 592,0 | | | 5 058 416,0 | Казахстан |
| 9 | 9 | 241-207-1703<br>*СпрСЦ 08.2024* | **Труба гофрированная с зондом диаметром 25 мм** | м | 3 608 | 204,0 | | 736 032,0 | | 736 032,0 | | 736 032,0 | Казахстан |
| | | | **Итого по разделу 2: Добавить** | | | | | 7 663 902<br>4 917 737 | 324 029<br>89 606 | 840 995<br>1 581 141 | 0<br>0 | 7 663 902 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 7 663 902<br>4 917 737 | 324 029<br>89 606 | 840 995<br>1 581 141 | 0<br>0 | 7 663 902 | |
| | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего** | | | | | | | 1 581 141 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44 | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%) | | | | | | | | | 383 214 | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | | | | | **8 047 116** | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | | | Сметная прибыль (5%) | | | | | | | | | 323 299 | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | | | Непредвиденные работы и затраты (5%) | | | | | | | | | 402 356 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **8 772 771** | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, прил Б, табл Б.2 | | | **в том числе на III квартал 2024 г., доля -50%, к-1,0000** | | | | | | | | | **4 386 386** | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, прил Б, табл Б.2 | | | **в том числе на IV квартал 2024 г., доля -50%, к-1,0000** | | | | | | | | | **4 386 386** | |
| | | | **Итого по частям I-III в прогнозных ценах** | | | | | | | | | **8 772 771** | |
| | | | **понижающий коэффициент 0,95** | | | | | | | | | **8 334 132,45** | |
| | | | **НДС** | | | | | | | | | **1 000 095,89** | |
| | | | **Итого** | | | | | | | | | **9 334 228,34** | |

**Принял (Заказчик)**

**Государственное учреждение "Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области" Акмолинская область, Жаксынский район, с.Жаксы, Абай, 33б**

**БИН 970240002448**
**Руководитель** _____ **Кадырова Г.Е.**

**Представитель технического надзора:**

**ТОО"Центр качества "СервисСтрой "**

БИН: 991140011888

**Эксперт** _____ **Кемалов Б.У.**
аттестат № KZ62VJE00058445

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Универсал PLUS"**

**БИН 020740004655**
**Директор** _____ **Монтаев А.С.**

**Авторский надзор :**

**ТОО "AS-Project"**

БИН: 091140004807

**ГИП** _____ **Салыкбаева А.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области" Акмолинская область, Жаксынский район, с.Жаксы, Абай, 33б БИН 970240002448**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Универсал PLUS" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Абая, 3А,17 БИН 020740004655**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа" с.Кировское отдела образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 307 от 2023-06-12

# Акт № 16

## приемки выполненных работ за октябрь месяц от 21.10.2024 года

**по Корректирующей смете № 3 (по локальной смете 7-01-00-01 Благоустройство работы)**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.11.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 2: Добавить** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 8601-0605-0202<br>*УСН РК 8.02-03-2024* | **Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками** | комплект | 1 | 461 752,0<br>114 134,0 | 15 037,0<br>4 489,0 | 461 752,0<br>114 134,0 | 15 037,0<br>4 489,0 | 332 581,0 | | 461 752,0 | Казахстан |
| 2 | 2 | 8601-0605-0701<br>*УСН РК 8.02-03-2024* | **Конструкции ворот распашных из профильных труб, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 4,87 м х 2 м** | конструкция | 1 | 399 360,0<br>115 447,0 | 15 145,0<br>4 516,0 | 399 360,0<br>115 447,0 | 15 145,0<br>4 516,0 | 268 768,0 | | 399 360,0 | Казахстан |
| 3 | 3 | 8601-0605-0801<br>*УСН РК 8.02-03-2024* | **Конструкции калиток из профильных труб, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,2 м х 2 м** | конструкция | 2 | 184 598,0<br>52 679,0 | 483,0<br>132,0 | 369 196,0<br>105 358,0 | 966,0<br>264,0 | 262 872,0 | | 369 196,0 | Казахстан |
| 4 | 4 | 6201-0301-0606<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия на криволинейных участках, дорожных** | м | 71 | 6 375,0<br>3 183,0 | 1 122,0<br>380,0 | 452 625,0<br>225 993,0 | 79 662,0<br>26 980,0 | 146 970,0 | | 452 625,0 | Казахстан |
| 5 | 5 | 255-101-0106<br>*РСНБ РК 2022* | **Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91** | м | 71 | 1 470,0 | | 104 370,0 | | 104 370,0 | | 104 370,0 | Казахстан |
| 6 | 6 | 6113-0301-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой** | $м^2$ | 50 | 4 556,0<br>3 777,0 | 277,0<br>69,0 | 227 800,0<br>188 850,0 | 13 850,0<br>3 450,0 | 25 100,0 | | 227 800,0 | Казахстан |
| 7 | 7 | 255-102-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017** | $м^2$ | 50 | 6 600,0 | | 330 000,0 | | 330 000,0 | | 330 000,0 | Казахстан |
| 8 | 8 | 8601-0602-0610<br>*УСН РК 8.02-03-2024* | **Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками (d: 4,0 мм), и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м** | секция | 35 | 67 226,0<br>21 160,0 | 20 803,0<br>6 023,0 | 2 352 910,0<br>740 600,0 | 728 105,0<br>210 805,0 | 884 205,0 | | 2 352 910,0 | Казахстан |
| 9 | 9 | СТПрайс.лист | **Доборная секция тип 3 D, размеры секции до необходимой высоты 5 м** | шт | 70 | 45 000,0 | | 3 150 000,0 | | 3 150 000,0 | | 3 150 000,0 | Казахстан |
| | | | **Итого по разделу 2: Добавить** | | | | | 7 848 013<br>1 490 382 | 852 765<br>250 504 | 5 504 866<br>0 | 0<br>0 | 7 848 013 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 7 848 013<br>1 490 382 | 852 765<br>250 504 | 5 504 866<br>0 | 0<br>0 | 7 848 013 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44 | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%) | | | | | | | | | 494 425 | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | | | | | **8 342 438** | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | | | Сметная прибыль (5%) | | | | | | | | | 417 122 | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | | | Непредвиденные работы и затраты (5%) | | | | | | | | | 417 122 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **9 176 682** | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, прил Б, табл Б.2 | | | **в том числе на III квартал 2024 г., доля -50%, к-1,0000** | | | | | | | | | **4 588 341** | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, прил Б, табл Б.2 | | | **в том числе на IV квартал 2024 г., доля -50%, к-1,0000** | | | | | | | | | **4 588 341** | |
| | | | **Итого по частям I-III в прогнозных ценах** | | | | | | | | | 9 176 682 | |
| | | | **понижающий коэффициент 0,95** | | | | | | | | | **8 717 847,90** | |
| | | | **НДС** | | | | | | | | | **1 046 141,75** | |
| | | | **Итого** | | | | | | | | | **9 763 989,65** | |

**Принял (Заказчик)**

**Государственное учреждение "Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области" Акмолинская область, Жаксынский район, с.Жаксы, Абай, 33б**

**БИН 970240002448**
**Руководитель _____ Кадырова Г.Е.**

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Универсал PLUS"**

**БИН 020740004655**
**Директор _____ Монтаев А.С.**

**Представитель технического надзора:**

**ТОО"Центр качества "СервисСтрой "**

БИН: 991140011888

**Эксперт _____ Кемалов Б.У.**
аттестат № KZ62VJE00058445

**Авторский надзор :**

**ТОО "AS-Project"**

БИН: 091140004807

**ГИП _____ Салыкбаева А.А.**