Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "QR Engineering"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция самотечного коллектора по ул. Толстого от ул. Катаева до КНС-5 д=700 мм L=2449.7 п.м. в г. Павлодар

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		25QR	26.06.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция самотечного коллектора по ул. Толстого от ул. Катаева до КНС-5 д=700 мм L=2449.7 п.м. в г. Павлодар	**3 639 809**	**3 249 830**							**389 979**	**3 639 809**

Заказчик:
Директор ТОО "АП- ИМПЭКС"
Мубараков Р.Б. _____

Исполнитель:
Директор ТОО "QR Engineering"
_____ **Кадыров М.М.**

Заказчик: **ТОО "АП-ИМПЭКС"**
Исполнитель: **ТОО "QR Engineering"**
Наименование объекта: **Реконструкция самотечного коллектора по ул. Толстого от ул. Чатаева до КНС-5 д=700 мм L=2449.7 п.м. в г. Павлодар**
Основание: **Договор субподрядных работ № 25QR от 26.06.2023 г.**

Акт № 1
приемки выполненых работ за август 2023 года

ЛС №2-1-1 (Включаемые работы) Общестроительные работы

Основание: Рабочие чертежи: НК, НК.ВО, НК.СО

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 3. Работы по восстановлению коллектора L=2486,40 м.													
1	57	1216-0102-0307	**Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава: прочистка и промывка трубопровода д=700 мм**	м	40		3382,95	953,52	135318	38141	3481	87673	240830
			НР - 72%; СП - 8%				2342,40	701,80	93696	28072		17839	
2	60	1216-0102-0407	**Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Подготовительные работы для восстановлениятрубопровода д=700 мм с использованием пластикового рукава, перекачка стоков автонасосами**	м	40		20762,63	20246,15	830505	809846	20659	207450	1120992
			НР - 72%; СП - 8%				--	7203,13	--	288125		83036	
3	61	4107-0101-1005	**Перевозка автоцистернами в населенных пунктах. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	4,093		584,00	--	2390	--		--	2582
			СП - 8%				--	--	--	--		191	
4	63	1216-0102-0307	**Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Протаскивание в предварительно очищенный трубопровод д=700 мм с помощью лебёдки пролайнера**	м	40		4961,17	2618,77	198447	104751	--	119632	343525
			НР - 72%; СП - 8%				2342,40	1811,48	93696	72459		25446	
5	66	1216-0102-0507	**Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Восстановление с использованием пластикового рукава трубопровода д=700 мм**	м	40		37857,20	28100,80	1514288	1124032	16086	399413	2066798
			НР - 72%; СП - 8%				9354,24	4514,28	374170	180571		153096	
6	88	1216-0102-0901	**Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное до санации при помощи телеинпекционного комплекса**	м трубопровода	40		330,47	216,54	13219	8662	4	6584	21387
			НР - 72%; СП - 8%				113,81	114,81	4553	4592		1584	
7	89	1216-0102-1001	**Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное после санации при помощи телеинпекционного комплекса**	м трубопровода	40		203,79	125,16	8152	5006	5	4172	13310
			НР - 72%; СП - 8%				78,51	66,36	3141	2654		986	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2702319	2090438	40235	824924	3809424
					569255	576474	--	282178	
Стоимость общестроительных работ	Тенге				2702319				
Материалы	Тенге				40236				
Всего заработная плата	Тенге					1145729			
Транспортные расходы	Тенге				2390				
Накладные расходы	Тенге				824925				
Сметная прибыль	Тенге				282180				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3809423				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								924
Сметная заработная плата	Тенге					1145729			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3809423				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								924
Сметная заработная плата	Тенге					1145729			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3809424
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				569255				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2090438			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					576474			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						40235		
- Перевозка грузов	Тенге				2390				
- Накладные расходы	Тенге							824924	
- Сметная прибыль	Тенге							282178	

Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	39 618
Итого со временными зданиями и сооружениями	3 849 042
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,74 %)	143 954
Итого с затратами на производство смр в зимнее время	3 992 996
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	79 860
	4 072 856
Итого по сметному расчету:	4 072 856
в текущих ценах 01.10.19	4 072 856
2020г- 100%	4 072 856
в текущих и прогнозных ценах	4 276 092
В ценах 2020г 100% К-1,0499	4 276 092
Налог на добавленную стоимость (12 %) НДС	513 131
Итого с НДС	4 789 223
Итого со скидкой 5%	**4 549 761**
Итого со скидкой 20%	**3 639 809**

Заказчик:
Директор ТОО "АП- ИМПЭКС"

Мубараков Р.Б. _____

Исполнитель:
Директор ТОО "QR Engineering"

_____ **Кадыров М.М.**

Билимов

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС",010000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Астана, ул. Алматы, дом № 7, к.402** — **030340003189**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "QR Engineering",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Алматы, дом № 7, к.402** — **060140006538**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор субподрядных работ №25QR от 26.06.2023

Номер документа	Дата составления
49	**31.08.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Толстого от ул. Катаева до КНС-5 д.-700 мм L=2449.7 п.м. г. Павлодар			одна услуга	1	3 639 809,00	3 639 809,00
				Итого	1	x	3 639 809,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Кадыров М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / подпись / Шукаренов Р.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.08.2023

М.П.