Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«14» июня 2017 г.

Генеральный подрядчик ПК «Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения» п.Карабулак, ул.Ескельды би 97
наименование организации, юридический адрес
в лице Председателя : Сагимбек А.А
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Капитальный ремонт магистрального канала Большой Жамбылского района Алматинской области»
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является: ГУ «Управление сельского хозяйства Алматинской области» Руководитель Бекишов С.Т.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: нет
наименование организации;
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Гидропроект Жоба», проект №0002-01 -РЧ Книга 2
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден (а) ГУ»Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской- области»___
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность магистрального канала «Большой»	км	0,31		0,31	
Протяженность	км	0,09		0,09	

распределительного канала «Р-1»					
Протяженность распределительного канала «Р-2»	км	1,82		1,82	
Головной расход магистрального канала «Большой»	м3/с	4,3		4,3	
Головной расход распределительного канала «Р-1»	м3/с	1,2		1,2	
Головной расход распределительного канала «Р-2»	м3/с	1,6		1,6	
КПД канала после ремонта	-	0,8		0,8	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–$м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее –$м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: 1-х комнатных, 2-х комнатных,3-х комнатных, 4-х комнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Для создания нормального режима распределения воды р. Каргалы и забора воды в нужном количестве в магистральный канал, восстановлена облицовка подводящего русла

монолитным бетоном, дополнив «гибкие» участки каменным мощением. Заменены все разбитые винтоподъемники. Ограждены участки эксплуатационных служб.

Построен головной гидропост с пропускной способностью до 5м3/с.

Произведен капремонт отстойника с обязательным дооборудованием сороудерживающей решеткой и затворами. Восстановлены разрушенные ограждения ГТС «Тройник» с дооборудованием калиткой под замок. Дополнительно предусмотрен сброс промывного расхода от ГКП «Каргалы Су Кубыры» обеспечив нормальный сбросной режим. Заменены чугунные изношенные задвижки. На участке ПК41 по ПК 54+28 произведено полное восстановление разрушенного и забитого наносами канала из ж/б труб, не снижая пропускной способности. Произведена распиловка деревьев, загромождающих трассу канала. Восстановлены все разрушенные водовыпуски-вододелители на пикетах ПК-4, ПК 54-39, ПК 56+70, ПК 58 и ПК 67+35. Произведена механизированная очистка участков, проходящих в земляном русле

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

Ручной подъемник ПС250х250 - 2 компл.
Ручной подъемник ПС 120х100 - 3 компл.
Ручной подъемник ПС150х150 - 3 компл.
Ручной подъемник ПС 40х100 - 2 компл.
Ручной подъемник ПС100х150 - 3 компл.
Ручной подъемник ПСбОхбО - 1 компл.
Ручной подъемник ПС80х150 - 2 компл.
Ручной подъемник ПС 100х100 - 3 компл.

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: — октябрь 2016 год;
месяц, год
окончание работ: июль 2017 год;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 5 месяцев;
фактически 9 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации электроснабжение и наружное освещение обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

Генеральный подрядчик считает объект «Капитальный ремонт магистрального канала Акбулак Райымбекского района Алматинской области» готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик ПК «Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения»
председатель Сагимбек А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.