Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция напорного канализационного коллектора от главной фекальнойнасосной станции до канализационно-очистных сооружений города Аксу, Павлодарской области"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		29АТ	10.07.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция напорного канализационного коллектора от главной фекальнойнасосной станции до канализационно-очистных сооружений города Аксу, Павлодарской области"	**2 946 950**	**2 631 206**							**315 745**	**2 946 950**

ТОО "АП-ИМПЭКС"

Мубараков Р.Б.
Директор

ТОО "Акмолатранстехмонтаж"

Кушубаев М.Ш.
Директор

Форма 2В

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
Стройка: "Реконструкция напорного канализационного коллектора от главной фекальнойнасосной станции до канализационно-очистных сооружений города Аксу, Павлодарской области"
Объект: Напорный коллектор
Договор субподрядных работ № 29АТ от 10.07.2023 г.

Акт выполненных работ №1 (ЛС 2-1-1)
за ноябрь 2023 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" сковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	м3 грунта	2736,85		113,07	107,77	309453	294956	--	56735	395484
			НР - 72%; СП - 8%				5,30	23,50	14497	64302		29295	
2	2	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	1100,534		124,38	118,55	136880	130468	--	25096	174934
			НР - 72%; СП - 8%				5,83	25,84	6412	28443		12958	
3	3	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.54 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратнаялопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5 м, применен коэффициент к затратам труда- 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1//РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТКРЫТОМ ВОДООТЛИВЕ**	м3 грунта	390,539		124,38	118,55	48574	46298	--	8906	62078
			НР - 72%; СП - 8%				5,83	25,84	2276	10093		4598	
4	4	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1- 1,2) м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, атакже объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2**	м3 грунта	23,71		135,68	129,33	3217	3066	--	590	4111
			НР - 72%; СП - 8%				6,36	28,19	151	668		305	

5	5	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимост (1 - 1,2) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сил... налипающие на стенки и зубья ковшаодноковшовых экскаваторов, применен коэффициент кзатратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин -1,1, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а такжеобъема грунта, находящегося от мешающего наземногопредмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	10,002	149,25	142,26	1493	1423	--	274	1908
			НР - 72%; СП - 8%			6,99	31,01	70	310		141	
6	6	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2м, глубиной до 3 м. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда- 1,3	м3 грунта	0,18	3593,30	--	647	--	--	466	1201
			НР - 72%; СП - 8%			3593,30	--	647	--		89	
7	7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами. Сильно налипающий наинструменты грунт 2 группы, применен коэффициент кзатратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	130,539	2225,08	--	290460	--	--	209131	539559
			НР - 72%; СП - 8%			2225,08	--	290460	--		39967	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				790724	476211	--	301198	1179275
								314512	103817	--	87353	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				790724				
		Всего заработная плата		Тенге					418329			
			Накладные расходы	Тенге				301197				
			Сметная прибыль	Тенге				87354				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1179275				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								360
			Сметная заработная плата	Тенге					418329			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1179275				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								360
			Сметная заработная плата	Тенге					418329			
			РАЗДЕЛ 2.Укладка трубопровода									
8	24	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство-песчаный грунт	м3 основания	110	1171,59	157,71	128875	17348	--	115347	263760
			НР - 99%; СП - 8%			1013,88	45,33	111527	4986		19538	
9	28	1122-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка	км трубопровода	0,6	1547098,04	733168,04	928259	439901	10692	638998	1692637
			НР - 99%; СП - 8%			796110,00	279644,04	477666	167786		125381	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1057134	457249	10692	754345	1956397
								589193	172772	--	144919	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1057134				
		Материалы		Тенге				10692				
		Всего заработная плата		Тенге					761965			

		Накладные расходы	Тенге				754345			
		Сметная прибыль	Тенге				144918			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1956397			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							660
		Сметная заработная плата	Тенге					761965		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1956397			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							660
		Сметная заработная плата	Тенге					761965		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							3135672
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				903705			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					933460		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					276589		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10692	
		- Накладные расходы	Тенге							1055543
		- Сметная прибыль	Тенге							232272

Временные здания и сооружения (1,6 %)	**50 171**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,74 %)	**119 151**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**66 100**
Итого в текущих ценах 2020 года	**3 371 093**
Объемы 2020г. 46%	**1 550 703**
Объемы 2021г. 54%	**1 820 390**
ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**3 462 113**
на 2020 год - К=1	**1 550 703**
на 2021 год - К=1,050	**1 911 410**
Итого НДС 12%	**415 454**
НДС на 2021 год	**186 084**
НДС на 2022 год	**229 369**
Итого с НДС	**3 877 566**
Итого со Скидкой 5%	**3 683 688**
Итого со Скидкой 20%	**2 946 950**

ТОО "АП-ИМПЭКС"

Директор _____ **Мубараков Р.Б.**

ТОО "Акмолатранстехмонтаж"

Директор _____ **Кушубаев М.Ш.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС",010000, Республика Казахстан, город Астана, улица Алматы, 7 офис 402 БЦ "Seven"** — **030340003189**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Акмолатранстехмонтаж",010000, Республика Казахстан, Сарыаркинский район, город Астана, улица Қараменде би Шақаұлы, дом № 4, к.офис 10** — **960440000756**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №29 АТ субподрядных работ от 10.07.2023 года

Номер документа	Дата составления
21	**30.11.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР по объекту: Реконструкция напорного канализационного коллектора от главной фекальной насосной станции до канализационно-очистительных сооружений города Аксу, Павлодарской области			раб	1	2 946 950,00	2 946 950,00
				Итого	1	x	2 946 950,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кушубаев М.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Нурбарияев Р.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2023

М.П.