Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г.Талдыкорган «16» октября 2017 г.

Заказчик ТОО «Жетысу-ОблГаз»; генеральный директор Тохтасунов Владимир Имтахунович; РК, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26.

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц,наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии ТОО «МБК Курылыс» РК г.Алматы ул.Рыскулбекова д35, кв63. 10 октября 2017г

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ТОО «Жетысу-ОблГаз» 11 октября 2017 Барманбекова Орынтая аттестат выдан 13.10.2014года; №KZ48VJE00020091 от 19.06.2016г,№KZ16VJE00020085 от 19.09.2016г,№KZ11VJE00020078 19.09.2016г

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ТОО «КАТЭК» « 12 октября 2017г лице директора Нупова Кундуз Шамаховича

Стагнеевой Любовь Григорьевне, приказ от 05.09.2016 года №341, аттестат №00229 от 30.06.2016года №13

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган. Внутриквартальные сети газоснабжения (I-Очередь строительства -3 пусковой комплекс)

наименование объекта

по адресу г.Талдыкорган ул.Кобышева, ул.Ескельды би. Ул.Жансугурова. р.Каратал.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС БАҚЫЛАУ БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ (ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР ӘТІНІШТЕРІ) КІРІС № 30-11-754 20 18 "26" 04 бөлімі туралы

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «30» июня2016года. №344 Акимат г.Талдыкорган Алматинской области;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ТОО «МБК Құрылыс» РК г.Алматы ул.Рыскулбекова д35, кв63. Талон KZ93REA00036055 от 13.09.2016 года.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации ТОО «КАТЭК»; 112/15.12.2014-7-7.5.2-ГСН

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ТОО «Жетысу-ОблГаз»; генеральный директор Тохтасунов Владимир Имтахунович; РК, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 13.09.2016;

месяц, год

окончание работ 13.04.2017;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 9 (девят)

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9 (девят)

фактически, месяц: 7 (семь)

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Подземный газопровод среднего, низкого давления	км	21,791 5	21,791 5	21,791 5	21,791 5

Надземный газопровод низкого давления	км	5,728	5,728	5,728	5,728
ГРПШ РДНК-400-2Н	м3/час	70-160	70-160	70-160	70-160
ГРПШ РДНК-400 2Н	м3/час	55-70	55-70	55-70	55-70
ГРПШ-6	м3/час	4,0	4,0	4,0	4,0
ГРПШ-10	м3/час	8,0	8,0	8,0	8,0
ГРПШ РДНК-400-2Н	шт	5	5	5	5
ГРПШ РДНК-400 2Н	шт	3	3	3	3
ГРПШ-6	шт	347	347	347	347
ГРПШ-10	шт	291	291	291	291

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Газопровод имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
-ПЭ Д160*9,5мм	км	0,652 5	0,652 5
-ПЭ Д110*6,6мм		2,697	2,697
-ПЭ Д90*5,4мм		0,464	0,464
-ПЭ Д63*3,8мм		15, 591	15, 591
-ПЭ Д32*2,3мм		2,387	2,387
-Ст Д89*4,0		0,143	0,143
-Ст Д57*3,0мм		2,435	2,435
-Ст Д60*3,0мм		3,150	3,150
-Ст Д20*20,0мм			
Площадь земельного участка			
ГРПШ РДНК-400-2Н от 70-160м³/ч	м²	40	40
ГРПШ РДНК-400-2Н от 55-70м³/ч		24	24

ГРПШ-6	м²	202,995	202,995
ГРПШ-10		189,15	189,15

4 Технологические архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Технологическое оборудование ГРПШ для Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган. Внутриквартальные сети газоснабжения (I-Очередь строительства -3 пусковой комплекс) поставлялось ООО «ЗПГО»(Завод промышленного газового оборудования)Россия г.Саратов ул 4-я Окольная д15 «А».

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 710 983,350 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 390 173,91 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 196 438,473 тысяч тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 584 917,672 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 347 162,078 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 195 248,919 тысяч тенге;

9. Объект сдан в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области строительства.

РЕШИЛ:
Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган. Внутриквартальные сети газоснабжения (I-Очередь строительства -3 пусковой комплекс)
наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: Тохтасунов Владимир Имтахунович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: Барманбеков Орынтай
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: ТОО «КАТЭК» Нупов К.Ш ,
представитель Стагнеева Любовь Григорьевна
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Манапов Муратбек Кабенович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 15
к акту приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта: «Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган» 1 очередь, 3 пусковой комплекс.

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	27519,5	
2	Протяженность воздушной прокладки:	м	5728	
3	1) на эстакадах	м	-	
4	2) на опорах Ø20	м	5728	
5	3) безопорная прокладка	м	-	
6	Количество опор	шт	65	
7	Протяженность подземной прокладки:	м	21791,5	
8	1) в проходных каналах	м	-	
9	2) в полупроходных каналах	м	-	
10	3) бесканальная прокладка	м		
11	Количество шаровых кранов в ковере	шт	63	⌀160-3шт ⌀110-11шт ⌀63-49шт
12	Количество компенсаторов	шт	-	
13	Количество вводов	шт	-	
14	Количество задвижек d =50	шт	-	
15	d =80	шт	-	
16	Вентили (клапан) d =	шт	-	
17	d =	шт	-	
18	Кран проходной d =50	шт	16	
19	Кран проходной d =25	шт	1567	d=25-638
20	Кран проходной d =20			d =20-929
21	Сифоны (гидрозатворы)	шт	-	
22	Переходники	шт	2808	
23	Затворы поворотные	шт	-	
24	Регуляторы давления	шт	646	ГРПШ РДНК-4002Н м3/час 70-160 -5шт ; ГРПШ РДНК-4002Н м3/час 55-70 -3шт; ШРП-6-347; ШРП-10-291.
25	Скважины	шт	-	

26	Станки - качалки (тип _____, марка ____)	шт	-	
27	-//- (тип____, марка ____)	шт	-	
28	-//- (тип____, марка ____)	шт	-	

Заказчик ТОО «Жетысу-ОблГаз»; генеральный директор Тохтасунов Владимир Имтахунович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор ТОО «КАТЭК»; в лице Стагнеевой Любовь Григорьевны

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

«Талдықорған қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ
жетекші маманы _____ Самратбеков Р.
Құжат 6 беттен бауланып, тігілді.

№ 24 «27» 04 2018 ж.

20 ж. «_____» _____

№ _____

"Талдықорған қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі