Типовая межведомственная Форма КС-3 Утверждена приказом Председателя Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012 г. №170

**Подрядчик: ТОО "МБК Құрылыс"**
**Субподрядчик: ТОО "Строитель"**
**Подрядные работы: "Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкоран 1 очередь (3 пусковой комплекс)**

**Справка №2**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат за апрель 2017 года**
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

| | Код | | Код | | Договор | | источник финансирования | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | заказчика | | подрядчика | | номер | дата | наим-ие | код | наим-ие | код |
| | | | | | МБК-2017-21 | 01.03.2017г. | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| Наименование пусковых камплексов, объектов, работ | Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | из гр 1 | | | | | | | | | |
| | С начала строительства по отчетный месяц включительно НДС | В отчетном месяце без НДС | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке: | 9 313 497,90 | | | | | | | | | |
| в т. ч. Апрель 2017 г. | 3 838 541,90 | 3 427 269,55 | | | | | | | 411 272,35 | 3 838 541,90 |

**Подрядчик: ТОО "МБК Құрылыс"**

**Субподрядчик: ТОО «Строитель»**

**Подрядчик: ТОО "МБК Курылыс"**
**Субподрядчик: ТОО "Строитель"**
**Наименование стройки: Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган 1 очередь (3 пусковой комплекс)**

# Акт приемки выполненных работ №3

Составлен(а) в ценах 2001 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ** | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы (Среднее и низкое)** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-17-9 | **Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** | 2280 | 48,49 | 46,30 | 110557 | 105564 | 32511 | 0,01 | 215 |
| | | м3 | | 2,14 | 12,56 | 4879 | 28637 | 97 | 0,04 | 623 |
| 2 | Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1. К=1.2 | **Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | 68 | 537,17 | -- | 36528 | -- | 41276 | 3,42 | 14898 |
| | | м3 | | 537,17 | -- | 36528 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | Е0123-1-1 | **Устройство песчаного основания под трубопроводы** | 152 | 822,93 | 175,40 | 125085 | 26661 | 47908 | 1,17 | 1361 |
| | | м3 | | 176,73 | 65,72 | 26863 | 9989 | 130 | 0,32 | 372 |
| 4 | Е0106-20-1 | **Присыпка трубы песком** | 300 | 1041,21 | 314,95 | 312363 | 94485 | 124690 | 2,04 | 2361 |
| | | м3 | | 276,86 | 118,98 | 83058 | 35694 | 105 | 0,58 | 674 |
| 5 | Е0101-27-6 | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м** | 1895 | 4,39 | 4,39 | 8319 | 8319 | 2794 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 1,52 | -- | 2880 | 97 | -- | 61 |
| 6 | Е0101-134-2 | **Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками** | 1895 | 29,49 | 6,18 | 55884 | 11711 | 42847 | 0,15 | 1808 |
| | | м3 | | 23,31 | -- | 44172 | -- | 97 | -- | -- |
| 7 | Е0101-135-1 | **Полив водой уплотняемого грунта насыпей** | 1895 | 16,16 | 13,80 | 30623 | 26151 | 9228 | 0,01 | 171 |
| | | м3 | | 1,86 | 3,16 | 3525 | 5988 | 97 | 0,01 | 171 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Укладка газопровода** | | | | | | | | | |
| **12** | **Е0122-11-3** | **Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм** | | | | | | | | | |
| | | | **1,9** | **67607,24** | **29549,61** | **128454** | **56144** | **113303** | **223,10** | **389** |
| | | **км** | | **38036,25** | **7835,47** | **72269** | **14887** | **130** | **30,34** | **53** |
| | Стоимость общестроительных работ- | | | | | **807813** | | | | |
| | Всего заработная плата- | | | | | | **98076** | | | |
| | Накладные расходы | | | | | **414556** | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты- | | | | | **73342** | | | | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | | | | **1295711** | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Пересчет итогов в цены на 01.01.2015г.** | | | | |
| **Итого прямых затрат** | | | | **807813** |
| **Накладные расходы** | **414556** | | | |
| **Ненормируемые и непредвиденные расходы** | **73342** | | | |
| **Итого в ценах на 1.01.2001 г.** | | | | 1295711 |
| **Итого с затратами на выслугу лет** | | **12957,11124** | | |
| **Итого с затратами на доп отпуска** | | **5182,844495** | | |
| **Итого в текущих ценах на 1.01.2015 г.** | **1313851** | **3360068,187** | | |
| **Итого с налогами, сборами и обязат. платежами** | **3360068** | **67201,36374** | **3427269,551** | |
| **Налог на добавленную стоимость (НДС)** | **12%** | **411272,3461** | | |
| **Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)** | | | | **3838541,897** |

**Подрядчик: ТОО "МБК Курылыс"** _____

**Субподрядчик: ТОО "Строитель"** _____