Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«10» октября 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «МБК Курылыс» РК г.Алматы ул.Рыскулбекова д35, кв63.

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Манапова Муратбека Кабеновича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган. Внутриквартальные сети газоснабжения (I-Очередь строительства -3 пусковой комплекс)

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ТОО «Жетысу-ОблГаз»; генеральный директор Тохтасунов Владимир Имтахунович;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «ТНК ЭнерджиСервис», ТОО «Алем Геодезия» в лице директора Галымова Ерлана Курмановича;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в) ТОО «ТНК ЭнерджиСервис», в лице директора директора Женеева Куандыка Кабылбековича;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

г) ТОО «Строитель»,в лице директора Манап Бакытбек Кабенулы;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

д)ТОО «Азия-Мост-Гарант» в лице директора Тулепбергенова Мухтархана Акрамхановича;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «КАТЭК»; 112/15.12.2014-7-7.5.2-ГСН

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» по Алматинской области. Приказ «269-н/1 об утверждении проектно-сметной документации строительства газораспределительных сетей г.Талдыкорган 1 очередь -3 пусковой комплекс, согласно постановления №37 от 27 января 2016года передана на баланс ТОО «Жетысу -ОблГаз», приказ №42/П от 30 июня

2016года утверждена рабочая документация.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Подземный газопровод среднего давления, и низкого давления	км	20,8215	20,8215	20,8215	20,8215
Надземный газопровод низкого давления	км	6,698	6,698	6,698	6,698
ГРПШ РДНК-400-2Н	м3/час	70-160	70-160	70-160	70-160
ГРПШ РДНК-400 2Н	м3/час	55-70	55-70	55-70	5-70
ГРПШ-6	м3/час	4,0	4,0	4,0	4,0
ГРПШ-10	м3/час	8,0	8,0	8,0	8,0
ГРПШ РДНК-400-2Н	шт	5	5	5	5
ГРПШ РДНК-400 2Н	шт	3	3	3	3
ГРПШ-6	шт	347	347	347	347
ГРПШ-10	шт	291	291	291	291

Газопровод имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
-ПЭ Д160*9,5мм	км	0,6525	0,6525
-ПЭ Д110*6,6мм		2,697	2,697
-ПЭ Д90*5,4мм		0,464	0,464

-ПЭ Д63*3,8мм	км	15, 591	15, 591
-ПЭ Д32*2,3мм		2,387	2,387
-Ст Д89*4,0		0,143	0,143
-Ст Д60*3,0мм		2,435	2,435
-Ст Д20*2,0мм		3,150	3,150
Площадь земельного участка			
ГРПШ РДНК-400-2Н от 70-160м³/ч	м²	40	40
ГРПШ РДНК-400-2Н от 55-70м³/ч		24	24
ГРПШ-6		202,995	202,995
ГРПШ-10		189,15	189,15

5. Технологические архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Технологическое оборудование ГРПШ для Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган. Внутриквартальные сети газоснабжения (I-Очередь строительства -3 пусковой комплекс) поставлялось ООО «ЗПГО»(Завод промышленного газового оборудования)Россия г.Саратов ул 4-я Окольная д15 «А».

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям. Инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 13.09.2016
месяц, год

окончание работ 13.04.2017
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9 (девять);

фактически, месяц: 7 (семь);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,

электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Согласовано Самедяев А

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

ГГКП Жетысу Водоканал

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

ТРЭС Омарбеев Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

КГП "Талдыкоргантеплосервис"

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «МБК Курылыс» г.Алматы ул.Рыскулбекова д35, кв63.

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Манапова Муратбека Кабеновича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организаци

считает объект: Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган. Внутриквартальные сети газоснабжения (I-Очередь строительства -3 пусковой комплекс) готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) директор Манапов Муратбек Кабенович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.