Типовая межведомственная Форма КС-3 Утверждена приказом Председателя Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012 г. №170

Подрядчик: ТОО "МБК Құрылыс"
Субподрядчик: ТОО "Строитель"
Подрядные работы: "Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкоран 1 очередь (4 пусковой комплекс)

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июнь 2017 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код заказчика		Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	источник финансирования наим-ие	источник финансирования код	организационно-правовая форма наим-ие	организационно-правовая форма код
					МБК-2017-57	15.05.2017г.				

Наименование пусковых камплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	из гр 1									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	22 347 744,69									
в т. ч. Июнь 2017 г.	3 539 569,69	3 160 330,08							379 239,61	3 539 569,69

Подрядчик: ТОО "МБК Құрылыс"
Манапов М.Ж.

Субподрядчик: ТОО «Строитель»
Манап Б.К.

Подрядчик: ТОО "МБК Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Строитель"

Наименование стройки: Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган 1 очередь (4 пусковой комплекс)

Акт приемки выполненных работ №2 за июнь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ								
		Земляные работы (Среднее и низкое)								
1	E0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2160	48,49	46,30	104738	100008	30799	0,01	215
		м3		2,14	12,56	4622	27130	97	0,04	623
2	E0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	65	537,17	--	34916	--	39455	3,42	14898
		м3		537,17	--	34916	--	113	--	--
3	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	144	822,93	175,40	118502	25258	45387	1,17	1361
		м3		176,73	65,72	25449	9464	130	0,32	372
4	E0106-20-1	Присыпка трубы песком	280	1041,21	314,95	291539	88186	116377	2,04	2361
		м3		276,86	118,98	77521	33314	105	0,58	674
5	E0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	1800	4,39	4,39	7902	7902	2654	--	--
		м3		--	1,52	--	2736	97	--	61
6	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	1800	29,49	6,18	53082	11124	40699	0,15	1808
		м3		23,31	--	41958	--	97	--	--
7	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1800	16,16	13,80	29088	24840	8765	0,01	171
		м3		1,86	3,16	3348	5688	97	0,01	171

		Укладка газопровода								
14	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	1,8	58834,91	23374,91	105903	42075	97356	205,85	3423
		км		35448,75	6156,44	63808	11082	130	23,74	395
	Стоимость общестроительных работ-					745670				
	Всего заработная плата-						89413			
		Накладные расходы				381492				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты-				67630				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:					1194792				
	Пересчет итогов в цены на 01.01.2018г.									
	Итого прямых затрат					745670				
	Накладные расходы		381492							
	Ненормируемые и непредвиденные расходы		67630							
	Итого в ценах на 1.01.2001 г.					1194792				
	Итого с затратами на выслугу лет			11947,92175						
	Итого с затратами на доп отпуска			4779,168699						
	Итого в текущих ценах на 1.01.2018 г.		1211519	3098362,824						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		3098362,824	61967,25648	3160330,081					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12%	379239,6097						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					3539569,69				

Подрядчик: ТОО "МБК Курылыс"
Маналов М.К.

Субподрядчик: ТОО "Строитель"
Манап Б.К.