Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AsiaStroy KZ"
Наименование строительства: "Строительство здания котельной средней школы №213 в с.Абдыгаппар аульного округа Кыркенсе Жанакорганского района"

Договор №99 от 2023-08-08 г., доп.согл.99/1 2023-09-14

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		99	08.08.2023г			ТОО "AsiaStroy KZ"	
	доп соглаш №99/1 от 14.09.2023г						

Наименование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге: Сметная стоимость по договору	Сметная стоимость СМР по договору с разбивкой по	с начала строительства по отчетной месяц	с начала текущего года	за текущий месяц	30% аванс по договору	5%	Погашение аванса	к оканчательной оплате	Остатаок оплаты по договору
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство здания котельной средней школы №213 в с.Абдыгаппар аульного округа Кыркенсе Жанакорганского района	66 033 023,21									-
						20 068 134,96		20 068 134,96	20 289 020,82	-
АВР № 01			45 744 002,39						25 675 867,43	
ИТОГО			20 289 020,82						20 289 020,82	20 289 020,82

Заказчик:

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»
БИН 050240009435
Руководитель _____ **Сапарбаев К.А**

Технический надзор:
ТОО " SM ORDA GRUPP "
Эксперт технического надзора_____**Нұрадин К.Е.**

Подрядчик:

ТОО "AsiaStroy KZ"
Директор _____**Шәуенов Р.Р.**

Форма 4

Заказчик : **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "AsiaStroy KZ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство здания котельной средней школы №213 в с.Абдыгаппар аульного округа Кыркенсе Жанакорганского района"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство здания котельной средней школы №213 в с.Абдыгаппар аульного округа Кыркенсе Жанакорганского района"**
(наименование)

Договор №99 от 2023-08-08 г., доп.согл.99/1 2023-09-14

Акт выполненных работ №2

за декабря 2023 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2023 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Локальная смета № 06-03. Топливоснабжение (10173630)										
			Фундамент под резервуар 5м^3 ТП704-1-158.83/704-1-164.83 Альюом IV										
1	1	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	4		3675,41	1942,42	14702	7770	--	12050	28892
			НР - 118%; СП - 8%				1732,99	819,89	6932	3280		2140	
2	2	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 ФБС 24.4.6**	м^3	2,172		59845,00	--	129983	--	129983	--	140382
			СП - 8%;				--	--	--	--		10399	
			Формула объема = 4.0,543										
3	3	Е11-60201-101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство В12,5 оголовок ОМ-1**	м^3	0,46		42308,61	1511,52	19462	696	15235	3483	24781
			НР - 91%; СП - 8%				7676,38	645,02	3531	297		1836	
			Резервуар 5м^3 ТП704-1-159.83 Альюом 1										
4	4	Ц13-370101-0105 1337-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Оборудование без механизмов массой 1 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	1		129165,21	14098,41	129165	14098	36469	50852	194418
			НР - 61%; СП - 8%				78598,36	4765,30	78598	4765		14401	

1	5	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	С1222-505-0104 222-505-0104 РСНБ РК 2022	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий до 1 т ТП704-1-159.83 Альбом 1	т	0,742	1131030,00	--	839224	--	839224	--	906362
			СП - 8%			--	--	--	--		67138	
			Топливоснабжение									
6	6	Ц13-120101-0301 1312-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 14 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	34	3546,00	1692,79	120564	57554	515	49159	183301
			НР - 61%; СП - 8%			1838,09	532,16	62495	18093		13578	
7	7	С1261-305-0201 261-305-0201 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	34	1406,00	--	47804	--	47804	--	51628
			СП - 8%			--	--	--	--		3824	
8	8	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка прим. ИЗОЛИР ФЛАНЦ СОЕДИНЕНИЕ	фланец	1	1208,54	48,79	1209	49	253	898	2275
			НР - 99%; СП - 8%			906,85	--	907	--		169	
9	9	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2229,00	--	2229	--	2229	--	2407
			СП - 8%			--	--	--	--		178	
10	10	Ц13-120101-0307 1312-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	23	4170,41	1871,59	95919	43046	1232	39901	146686
			НР - 61%; СП - 8%			2245,26	598,71	51641	13770		10866	
11	11	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	23	1711,00	--	39353	--	39353	--	42501
			СП - 8%			--	--	--	--		3148	
12	12	Е11-160401-205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка ФУТЛЯР	м трубопровода	0,5	6236,69	128,97	3118	65	2209	847	4282
			НР - 98%; СП - 8%			1687,45	41,38	844	21		317	
13	13	С1244-401-0102 244-401-0102 РСНБ РК 2022	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГЦ-50	шт.	1	1223,00	--	1223	--	1223	--	1321
			СП - 8%			--	--	--	--		98	
14	14	С1261-107-0752 261-107-0752 РСНБ РК 2022	Рукав резинотканевый диаметром 16 мм ГОСТ 18698-79	м	3	453,00	--	1359	--	1359	--	1468
			СП - 8%			--	--	--	--		109	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	15	Ц13-121101-0207 1312-1101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	26299,31	10779,63	105197	43119	188	48492	165984
			НР - 61%; СП - 8%			15472,56	4401,18	61890	17605		12295	
16	16	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	42414,00	--	169656	--	169656	--	183228
			СП - 8%			--	--	--	--		13572	
17	17	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	2612,00	--	20896	--	20896	--	22568
			СП - 8%			--	--	--	--		1672	
18	18	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	6,4	142,06	3,31	909	21	399	340	1349
			НР - 69%; СП - 8%			76,45	0,46	489	3		100	
19	19	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой 2 РАЗА	$м^2$	6,4	455,70	8,60	2916	55	2431	302	3476
			НР - 69%; СП - 8%			67,12	1,37	430	9		258	
20	20	Е11-260101-901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,9	60014,05	2900,73	54013	2611	20947	24102	84364
			НР - 76%; СП - 8%			33838,56	1398,65	30455	1259		6249	
21	21	Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	26,4	4073,66	197,38	107545	5211	7564	72539	194491
			НР - 76%; СП - 8%			3589,79	25,60	94770	676		14407	
22	22	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм 0,6мм-4,91кг/$м^2$	т	0,1581413	534998,00	--	84605	--	84605	--	91373
			СП - 8%;			--	--	--	--		6768	
23	23	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	708,00	--	7080	--	7080	--	7646
			СП - 8%			--	--	--	--		566	
24	24	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	30	142,06	3,31	4262	100	1868	1592	6322
			НР - 69%; СП - 8%			76,45	0,46	2294	14		468	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	25	Е11-130301-0109 1113-0301-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ПФ-170 с наполнителем, первый слой	$м^2$	30	808,32	3,39	24250	101	21759	1668	27992
			НР - 69%; СП - 8%			79,68	0,91	2390	27		2073	
26	26	Е11-130301-0110 1113-0301-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ПФ-170 с наполнителем, последующий слой	$м^2$	30	589,88	2,92	17696	87	15227	1658	20902
			НР - 69%; СП - 8%			79,41	0,68	2382	20		1548	
27	27	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Очистка щетками	$м^2$	30	649,56	--	19487	--	--	13446	35568
			НР - 69%; СП - 8%			649,56	--	19487	--		2635	
28	28	Е11-130601-0201 1113-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности внутренние оборудования и труб диаметром более 500 мм. Очистка металлическим песком	$м^2$	30	4397,76	2401,22	131933	72037	37543	35743	181090
			НР - 69%; СП - 8%			745,09	981,60	22353	29448		13414	
29	29	Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Обеспыливание	$м^2$	30	146,63	12,90	4399	387	--	2768	7740
			НР - 69%; СП - 8%			133,73	--	4012	--		573	
30	30	Е11-130601-0303 1113-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание этиловым спиртом	$м^2$	30	370,35	1,72	11111	51	5652	3746	16045
			НР - 69%; СП - 8%			180,27	0,68	5408	20		1189	
31	31	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-5132 3 РАЗА	$м^2$	30	1190,71	7,35	35721	220	32858	1852	40579
			НР - 69%; СП - 8%			88,11	1,37	2643	41		3006	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								2821422

РАЗДЕЛ 2. Локальная смета № 04-01. Наружное электроснабжение (10173410)

ВЛИ 10кВ

32	1	Е11-330202-102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	26500,42	13267,58	26500	13267	904	14957	44774
			НР - 80%; СП - 8%			12329,09	6367,25	12329	6367		3317	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	2	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	60481,00	--	120962	--	120962	--	130639
			СП - 8%			--	--	--	--		9677	
34	3	Е11-330101-110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,1	16675,17	8266,70	1668	827	--	940	2817
			НР - 80%; СП - 8%;			8408,47	3346,73	841	335		209	
35	4	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,1	52235,00	--	5224	--	5224	--	5642
			СП - 8%; *Формула объема = 2.0,05*			--	--	--	--		418	
36	5	Е11-330204-201 1133-0204-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,023	190295,21	91779,06	4377	2110	71	2373	7290
			НР - 80%; СП - 8%			95479,56	33496,58	2196	770		540	
37	6	С1243-604-0104 243-604-0104 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2	км	0,079	261499,00	--	20658	--	20658	--	22311
			СП - 8%			--	--	--	--		1653	
38	7	Е11-330208-103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	25558,68	6750,95	25559	6751	200	17316	46305
			НР - 80%; СП - 8%			18607,58	3037,94	18608	3038		3430	
39	8	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРН3	шт.	1	185990,00	--	185990	--		--	185990
						--	--	--	--	185990	--	
40	9	С1252-207-2002 252-207-2002 РСНБ РК 2022	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1266,00	--	1266	--	1266	--	1367
			СП - 8%			--	--	--	--		101	
41	10	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	11523,00	--	23046	--	23046	--	24890
			СП - 8%			--	--	--	--		1844	
42	11	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	7,1	1647,00	--	11694	--	11694	--	12629
			СП - 8%			--	--	--	--		935	
43	12	С1252-207-3941 252-207-3941 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3799,00	--	7598	--	7598	--	8206

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		608	
44	13	С1252-207-3942 252-207-3942 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1647,00	–	1647	–	1647	–	1779
			СП - 8%			–	–	–	–		132	
45	14	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21033,00	–	21033	–	21033	–	22716
			СП - 8%			–	–	–	–		1683	
46	15	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3926,00	–	3926	–	3926	–	4240
			СП - 8%			–	–	–	–		314	
47	16	С1252-207-3922 252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	16858,00	–	33716	–	33716	–	36413
			СП - 8%			–	–	–	–		2697	
48	17	С1252-207-3923 252-207-3923 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2534,00	–	2534	–	2534	–	2737
			СП - 8%			–	–	–	–		203	
49	18	С1252-207-3924 252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3039,00	–	3039	–	3039	–	3282
			СП - 8%			–	–	–	–		243	
50	19	С1252-207-0527 252-207-0527 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15353,00	–	15353	–	15353	–	16581
			СП - 8%			–	–	–	–		1228	
51	20	С1252-207-0531 252-207-0531 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	32782,00	–	32782	–	32782	–	35405
			СП - 8%			–	–	–	–		2623	
52	21	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12287,00	–	12287	–	12287	–	13270
			СП - 8%			–	–	–	–		983	
53	22	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2243,00	–	4486	–	4486	–	4845
			СП - 8%			–	–	–	–		359	
54	23	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1800,00	–	5400	–	5400	–	5832
			СП - 8%			–	–	–	–		432	
55	24	С1252-207-0209 252-207-0209 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-9 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1737,00	–	1737	–	1737	–	1876
			СП - 8%			–	–	–	–		139	
56	25	С1252-206-0504 252-206-0504 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 35Г-1	шт.	6	1738,00	–	10428	–	10428	–	11262
			СП - 8%			–	–	–	–		834	
57	26	С1252-207-2101 252-207-2101 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа ВС-35/50.1	шт.	4	512,00	–	2048	–	2048	–	2212

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		164	
58	27	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	8	67,00	–	536	–	536	–	579
		СП - 8%				–	–	–	–		43	
59	28	С1252-203-0101 252-203-0101 РСНБ РК 2022	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	3	3250,00	–	9750	–	9750	–	10530
		СП - 8%				–	–	–	–		780	
60	29	С1252-204-0804 252-204-0804 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	12	385,00	–	4620	–	4620	–	4990
		СП - 8%				–	–	–	–		370	
61	30	С1252-201-0661 252-201-0661 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	6	1341,00	–	8046	–	8046	–	8690
		СП - 8%				–	–	–	–		644	
62	31	С1252-204-0802 252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	2	669,00	–	1338	–	1338	–	1445
		СП - 8%				–	–	–	–		107	
63	32	С1252-106-0106 252-106-0106 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	6	5467,00	–	32802	–	32802	–	35426
		СП - 8%				–	–	–	–		2624	
64	33	С1252-201-0203 252-201-0203 РСНБ РК 2022	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	3	1953,00	–	5859	–	5859	–	6328
		СП - 8%				–	–	–	–		469	
65	34	С1252-102-0225 252-102-0225 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	8	2990,00	–	23920	–	23920	–	25834
		СП - 8%				–	–	–	–		1914	
66	35	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00088	1528659,00	–	1345	–	1345	–	1453
		СП - 8%;				–	–	–	–		108	
		Кабельная линия 0,4 кв										
67	36	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	30,1	229,35	229,35	6903	6903	–	1314	8874
		НР - 72%; СП - 8%				–	60,63	–	1825		657	
68	37	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	10,56	1402,16	–	14807	–	–	10661	27505
		НР - 72%; СП - 8%				1402,16	–	14807	–		2037	
69	38	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	10,56	3198,00	–	33771	–	33771	–	36473
		СП - 8%				–	–	–	–		2702	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	39	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	22,2	1539,99	--	34188	--	--	24615	63507
			НР - 72%; СП - 8%			1539,99	--	34188	--		4704	
71	40	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	176	546,93	233,21	96260	41045	10170	43171	150586
			НР - 72%; СП - 8%			255,94	84,74	45045	14914		11155	
72	41	С1243-113-0806 243-113-0806 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66	км	0,176	1543021,00	--	271572	--	271572	--	293298
			СП - 8%; *Формула объема = 176.0,001*			--	--	--	--		21726	
73	42	С1261-404-0474 261-404-0474 РСНБ РК 2022	Наконечники алюминиевые ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,08	4487,00	--	359	--	359	--	388
			СП - 8%; *Формула объема = 8:100*			--	--	--	--		29	
74	43	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	167	9,23	0,96	1541	160	--	1050	2799
			НР - 72%; СП - 8%			8,27	0,47	1381	78		207	
75	44	С1249-101-0501 249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15	м	167	40,00	--	6680	--	6680	--	7214
			СП - 8%			--	--	--	--		534	
76	45	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	22550,35	1448,03	22550	1448	16268	3887	28552
			НР - 72%; СП - 8%			4833,60	565,09	4834	565		2115	
77	46	С1247-201-0504 247-201-0504 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66	шт.	1	15332,00	--	15332	--	15332	--	16559
			СП - 8%			--	--	--	--		1227	
78	47	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	2267,02	124,32	2267	125	39	1555	4127
			НР - 72%; СП - 8%			2102,62	56,51	2103	57		306	
79	48	С1247-301-0206 247-301-0206 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	32022,00	--	32022	--	32022	--	34584
			СП - 8%			--	--	--	--		2562	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	49	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2	2519,87	--	5040	--	61	3585	9315
			НР - 72%; СП - 8%			2489,30	--	4979	--		690	
81	50	С1247-204-3413 247-204-3413 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 40А 35кА	шт.	2	16717,00	--	33434	--	33434	--	36109
			СП - 8%			--	--	--	--		2675	
					Генератор							
82	51	Ц13-370102-0104 1337-0102-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	109357,79	8171,92	109358	8172	35607	41860	163316
			НР - 61%; СП - 8%			65578,60	3044,87	65579	3045		12097	
83	52	515-103-0102 515-103-0102 РСНБ РК 2022	Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins прим.18,4кВт	шт.	1	5372934,00	--	5372934	--		--	5372934
						--	--	--	--	5372934	--	
			Трансформаторные подстанции									
84	53	Е11-330208-201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	20131,89	12428,73	20132	12428	1519	9714	32234
			НР - 80%; СП - 8%			6185,16	5957,49	6185	5957		2388	
85	54	С1211-201-0506 211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,3	3513,00	--	1054	--	1054	--	1138
			СП - 8%			--	--	--	--		84	
86	55	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,3	1815,00	--	545	--	545	--	589
			СП - 8%			--	--	--	--		44	
87	56	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	1,63	59845,00	--	97547	--	97547	--	105351
			СП - 8%;			--	--	--	--		7804	
88	57	Е11-330208-202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	60021,13	15224,61	60021	15224	15551	28000	95063
			НР - 80%; СП - 8%			29246,18	5754,16	29246	5754		7042	
89	58	515-102-0404 515-102-0404 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	2230763,00	--	2230763	--		--	2230763
						--	--	--	--	2230763	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	59	515-101-0103 515-101-0103 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	1149252,00	--	1149252	--		--	1149252
						--	--	--	--	1149252	--	
			Ограждение КТП 1шт									
91	60	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по столбам без цоколя. Установка	м оград	13	5582,67	1749,14	72575	22738	4609	64407	147941
			НР - 118%; СП - 8%;			3479,09	719,57	45228	9354		10959	
92	61	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	21354,64	183,37	21355	183	1842	22894	47789
			НР - 118%; СП - 8%			19329,84	71,96	19330	72		3540	
93	62	С1212-101-0701 212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,52	29493,00	--	74322	--	74322	--	80268
			СП - 8%			--	--	--	--		5946	
94	63	С1214-205-0103 214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,26838	439419,00	--	117931	--	117931	--	127366
			СП - 8%;			--	--	--	--		9435	
95	64	С1222-509-1601 222-509-1601 РСНБ РК 2022	Сварная решетка ограждения	т	0,22272	751069,00	--	167278	--	167278	--	180660
			СП - 8%;			--	--	--	--		13382	
96	65	С1214-401-0210 214-401-0210 РСНБ РК 2022	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	$м^2$	29,87	1730,00	--	51675	--	51675	--	55809
			СП - 8%			--	--	--	--		4134	
97	66	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	2	389,00	--	778	--	778	--	840
			СП - 8%			--	--	--	--		62	
98	67	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2022 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза	т	0,4911	24882,00	--	12220	--	12220	--	13198
			СП - 8%;			--	--	--	--		978	
99	68	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	7	39,29	39,29	275	275	--	65	367
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,87	--	90		27	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	69	С1211-103-0101 211-103-0101 РСНБ РК 2022	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м^3	м^3	7	998,00	--	6986	--	6986	--	7545
			СП - 8%			--	--	--	--		559	
101	70	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	15	819,72	32,56	12296	488	5723	4497	18136
			НР - 72%; СП - 8%			405,64	10,74	6085	161		1343	
102	71	Ц13-80208-209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	11	1066,71	32,56	11734	358	6914	3298	16234
			НР - 72%; СП - 8%			405,64	10,74	4462	118		1203	
					Молниезащита							
103	72	Е11-330109-120 1133-0109-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка	т	0,1774	174192,95	93139,87	30902	16523	619	15049	49627
			НР - 80%; СП - 8%;			77565,60	28475,78	13760	5052		3676	
104	73	С1222-525-0102 222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,1774	1032818,00	--	183222	--	183222	--	197880
			СП - 8%;			--	--	--	--		14658	
105	74	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство В15 F50	м^3	1,72	33818,60	1813,55	58168	3119	51192	4183	67339
			НР - 91%; СП - 8%			2242,40	429,79	3857	739		4988	
106	75	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0224	339988,00	--	7616	--	7616	--	8225
			СП - 8%;			--	--	--	--		609	
107	76	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х6 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	8377,12	282,76	25131	848	18198	4613	32123
			НР - 72%; СП - 8%			2028,20	107,37	6085	322		2380	
108	77	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	16,1	1044,13	35,68	16810	574	11156	3801	22260
			НР - 72%; СП - 8%			315,50	12,43	5080	200		1649	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	78	Ц13-80208-201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	м	11,5	971,82	25,73	11176	296	6733	3051	15365
			НР - 72%; СП - 8%			360,57	7,91	4147	91		1138	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								11710088
			Оборудование									8938939
			РАЗДЕЛ 3. Локальная смета № 07-01. Благоустройство (10173630)									
			Бортовой камень БР 100.30.15									
141	15	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	217,89	1573,53	49,46	342856	10777	35764	325105	721398
			НР - 108%; СП - 8%			1359,93	21,61	296315	4709		53438	
142	16	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	$м^3$	9,374	91442,00	--	857177	--	857177	--	925751
			СП - 8%; *Формула объема = 218.0,043*			--	--	--	--		68574	
143	17	С1212-101-0302 212-101-0302 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	$м^3$	13,73	26320,00	--	361374	--	361374	--	390284
			СП - 8%			--	--	--	--		28910	
			Подраздел 1. ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ ТИП2									
144	18	Е11-470301-0102 1147-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство основания из песка.	$м^3$	0,3032	7742,43	830,38	2348	251	1068	984	3599
			НР - 88%; СП - 8%;			3394,25	294,73	1029	89		267	
145	19	Е11-470301-103 1147-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство основания из щебня.	$м^3$	0,3032	11523,95	976,06	3494	296	1744	1372	5255
			НР - 88%; СП - 8%;			4796,70	343,75	1454	104		389	
148	20	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.	$м^2$	3,79	1585,35	162,15	6008	614	--	4921	11803
			НР - 88%; СП - 8%;			1423,20	52,30	5394	198		874	
149	21	Е11-61501-406 1106-1501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Цементно-песчанная смесь состава 1:5. Приготовление	$м^3$	0,2653	23834,70	1902,03	6323	505	4932	1042	7955
			НР - 91%; СП - 8%;			2338,69	979,39	896	260		589	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	22	С1255-102-0604 255-102-0604 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	3,79	2030,00	--	7694	--	7694	--	8309
			СП - 8%;			--	--	--	--		615	
			Формула объема = (1)Х3,79;									
			Формула стоимости = (2030)Х3,79									
			Бортовой камень БР 100.20.8									
152	23	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	7,6	1573,53	49,46	11959	376	1248	11340	25163
			НР - 108%; СП - 8%			1359,93	21,61	10335	164		1864	
153	24	С1255-101-0102 255-101-0102 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	$м^3$	0,128	97351,00	--	12461	--	12461	--	13458
			СП - 8%;			--	--	--	--		997	
			Формула объема = 0,016 (8)									
154	25	С1212-101-0302 212-101-0302 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	$м^3$	0,256	26320,00	--	6738	--	6738	--	7277
			СП - 8%			--	--	--	--		539	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								2120252
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								17098974
			Оборудования									8938939
			Оборудования									**8938939,00**
			Итого без оборудование									**8160034,51**
			Временные здания и сооружения				2,9%					**236641,00**
			Итого с временными									**8396675,51**
			Зимние удорожания				0,71%					**59616,40**
			Итого с зимними удорожаниями									**8456291,91**
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска (1478228/35032390)				0,02899112	495718				**8952010,30**
			Непредвиденные работы и затраты				2 %					**179040,21**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**9131050,51**
			Итого в текущих ценах 2023 года - 100%, к = 1,079				1,079					**9659219,12**
			Итого с понижающим коэф. К=0,95				0,95					**9176258,16**
			Итого с оборудованием									**18115197,16**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%					12 %					2173823,66
		Итого с НДС										20289020,82

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»

Сапарбаев К.А.

Технический надзор ТОО " SM ORDA GRUPP "

Нұрадин Қ.Е.

Авторский надзор : ТОО "STROYCONSALTING"

Казыбеков Р.К.

Подрядчик ТОО "AsiaStroy KZ"

Шәуенов Р.Р.