Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
(с изменениями от 09.08.2019 г, от 08.02.2021 г)
Форма

Декларация о соответствии

« 22 » 02 **2023 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Самат-Мунай», Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Коркыт Ата, д.26 Б.**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора - Асылбеков Н.Т.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Стадион Юность в г.Сатпаев».**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Руководитель Государственное учреждение «Отдел стоительства города Сатпаев» - Суттибаева Н. С.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «Эксклюзив Монтаж Строй» ГСЛ №0028143 от 21.01.2022 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Ахмедов А.Б.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

ТОО «Жанарту» ГСЛ №20002170 от 05.02.2020 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Исаев А.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Диана-Л», №58**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО "Диана-Л", Рабочий проект, ГУ "Отдел строительства города Сатпаев", № 58 от 29.10.2020 года.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка, в том числе:	Га	1,1100		1,1100	

Площадь благоустройства	м2	6705		6705	
Площадь покрытия футбольного поля	м2	2400		2400	
Площадь покрытия беговой дорожки и волейбольной площадки	м2	1579		1579	
Площадь покрытия зоны безопасности	м2	628		628	
Площадь покрытия зоны для разминки	м2	927		927	
Площадь покрытия ямы для прыжков	м2	17		17	
Площадь покрытия для парковки	м2	561		561	
Площадь озеленения	м2	1154		1154	
Прочая площадь	м2	4393		4393	

Объект следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	122,76	122,76
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Установка блочно–модульного здания (раздевалки с душевой и санузлом) имеет размеры в плане 4,4х9,3м (по осям), высотой 2,8м. Количество блочно-модульных зданий – 2. За условную отметку 0,000 принят уровень пола здания. Сооружение трибун в плане имеет прямоугольную форму с размерами в осях 72,0х6,02м. Трибуны имеют семь рядов. Трибуны разделяются на три секции протяженностью 24,0м. Строительные конструкции спортивных трибун для зрителей стадиона (на 1000 мест) выполнены стационарными из металлической прямоугольной профильной трубы с антикоррозионной обработкой и покрытием полимернопорошковыми эмалями, установленными пластиковыми сиденьями. Система отопления принята электрическая. В качестве нагревательных приборов приняты электроконвекторы настенные "ЭВНБ" фирмы "Келет". Вентиляция в здании БМЗ запроектирована вытяжная механическая. Вытяжка в раздевалке, душевых и санузле предусматривается осевыми вентиляторами. Снабжение санитарно- технических приборов холодной водой осуществляется от наружных проектируемых квартальных сетей водопровода фн110мм. Ввод водопровода предусматривается из полиэтиленовых "питьевых" труб ПЭ100 SDR11фн32х2,0 по ГОСТ**

18599-2001. Для учета холодной воды устанавливлены счетчики холодной воды "Itron".Горячее водоснабжение предусматривается от электроводонагревателей Ariston"ABS VLS Inox PW 80. Внутренние сети канализации приняты из полиэтиленовых канализационных труб ф50мм,ф110мм. Источником водоснабжения 2-х блочно- модульных зданий служит квартальная водопроводная сеть ПЭ 110мм. Точка подключения – проектируемый колодец ПГ-1. Давление в сети водопровода в точке подключения - 0,2МПа. Сети водоснабжения приняты из полиэтиленовых "питьевых" труб фн40х2,4мм, фн32х2,0мм по ГОСТ 18599-2001. Протяженность проектируемых сетей водопровода фн40х2,4мм -70,3м., фн32х2,0 –27,2м. Наружное пожаротушение предусмотрено от проектируемого гидранта в колодце ПГ-1 в точке подключения. Расход на наружное пожаротушение составляет 10л/сек. Бытовые стоки от блочно-модульных зданий отводятся самотеком в существующую наружную сеть канализации ф200мм. Для освещения спортивных площадок стадиона приняты прожекторные мачты с применением металлических многогранных оцинкованных опор со стационарной короной для крепления светильников. Установлены светильники светодиодные мощностью 350 Вт. Источник напряжения принят 380/220 В с глухозаземленной нейтралью с системой заземления TN-C-S. По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники относятся к III категории. Распределительная сеть выполнена силовым бронированным кабелем марки АВБбШв-0,66, проложенным в земле (траншее). Внутри опор проложен кабель марки NYM-J. В системе предусмотрены меры основной и дополнительной защиты от поражения электрическим током при прямом и косвенном прикосновениях, система TN-C-S плюс устройство защитного отключения с током утечки 30 мА. Заземляющее устройство мачт выполнено в виде стержневых заземлителей, соединенных полосовой сталью с сопротивлением растеканию тока 10 Ом. Источник напряжения принят 380/220 В с глухозаземленной нейтралью с системой заземления TN-C-S. Питание производится по существующей кабельной линии от существующий шкаф 0,4кВ "Стадион" в ТП квл-13. По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники относятся к III категории. Распределительная сеть выполнена силовым медным кабелем марки ВВГнгLS, проложенным открыто в кабель-каналах блочно-модульного здания. Противопожарные мероприятия выполнены в соответствии с требованиями СП РК 2.02-101-2014 "Пожарная безопасность зданий и сооружений". Все конструкции предусмотрены с обеспечением необходимого предела огнестойкости. Стадион находится в радиусе действия существующей пожарной части города. В процессе производства всех видов работ на объекте необходимо руководствоваться требованиям СНиП РК1.03.05-2011 "Охрана труда и техника безопасности в строительстве".

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2021 г.**
месяц, год

окончание работ **декабрь 2022 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **20 (двадцать)** месяцев;

фактически **20 (двадцать)** месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактический применено **92 %**

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Директор ТОО Сетевик

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, руководителя, дата место печати (при наличии)

Технический директор ПЭС

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

не присмотрено

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации) место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция стадиона Юность в г.Сатпаев»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Самат-Мунай» - Асылбеков Н.Т

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

место для печати

субподрядные организации:

Директор ТОО «Эксклюзив Монтаж Строй» - Ахмедов А.Д.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

место для печати

Директор ТОО «Жанарту» - Исаев А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

место для печати