Заказчик: ТОО "DK Proekt" РК, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, поселок Касыма Кайсенова, улица Аманжолова, здание 23
БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX
Подрядчик: ТОО "DK Energy" Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, Аксуатский с.о, с. Аксуат, ул. Уранхаева, 10
БИН 040140008686 БИК KCJBKZKX ИИК KZ368562203101646500 Акционерное общество "Банк ЦентрКредит "
Договор № 20-24 от 20 мая 2020 года

Наименование объекта: Строительство по рабочему проекту: Наружные инженерные сети и сооружения к двум 5-ти этажным 60-ти квартирным жилым домам в г.Аягоз Аягозского района ВКО

Акт приёмки выполненных работ № 1
за период с мая по июль 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-5-2									
		На Покрытие									
		Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие по проезду S=1330 м2									
1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийно-оптимальной смеси. Устройство	плотном теле	133	1138,09	1007,11	151366	133945	242	49861	217325
					129,17	217,96	17179	28989	–	16098	
		Раздел 2 Асфальтобетонное покрытие проезда по прилегающей территории S=634 м2									
9	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийно-оптимальной смеси. Устройство	плотном теле	63,4	1138,09	1007,11	72155	63851	115	23769	103598
					129,16	217,97	8189	13819	–	7674	
		Раздел 3 Асфальтобетонное покрытие дорожек S=456 м2									
17	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийно-оптимальной смеси. Устройство	плотном теле	45,6	1138,09	1007,11	51897	45924	83	17096	74512
					129,17	217,98	5890	9940	–	5519	

Итого по смете 2-5-2	**395 435**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	31 258
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	243 720
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	52 748
- материалы, изделия и конструкции, тенге	440
Накладные расходы, тенге	90 726
Сметная прибыль (8 %), тенге	29 291

Локальная смета № 2-5-5

Озеленение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1147-0104-0105	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 %	яма	45	1808,09	74,02	81364	3331	15756	55859	148201
					1383,93	26,64	62277	1199	–	10978	
2	1147-0105-0102	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 1,0х0,8 м	шт.	45	1532,22	149,42	68950	6724	5715	51024	129572
					1255,8	32,69	56511	1471	–	9598	
		Итого по смете 2-5-5					**277 773**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					118 788				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 055				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 670				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					21 471				
		Накладные расходы, тенге					106 883				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					20 576				

Локальная смета № 2-5-6

Площадка для мусороконтейнеров

1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	м3 грунта	1	1809	–	1809	–	–	1302	3360
					1809	–	1809	–	–	249	
2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,5	786	–	393	–	–	283	730
					786	–	393	–	–	54	
3	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,761	25601,84	1293,04	19483	984	16280	2209	23427
					2915,9	274,64	2219	209	–	1735	
4	1106-0101-0114	Устройство бетонного пандуса из бетона кл.В20	м3	0,641	23090,48	1143,53	14801	733	13438	717	16759
					982,84	246,49	630	158	–	1241	
5	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	3,905	623,05	192,32	2433	751	1537	382	3040
					37,13	53,52	145	209	–	225	
6	1106-0101-0114	Устройство бетонных покрытий из бетона кл.В20	м3	0,3905	23090,91	1144,69	9017	447	8186	436	10209
					983,35	243,28	384	95	–	756	
7	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,827	27980,84	2330,6	51121	4258	38875	8252	64123
					4372,19	484,4	7988	885	–	4750	
8	1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	сти облицовки	16,15	6738,39	28,61	108825	462	60056	38822	159459
					2991,15	13,62	48307	220	–	11812	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по смете 2-5-6					**281 107**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					61 875				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 635				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 776				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					138 372				
		Накладные расходы, тенге					52 403				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					20 822				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.2-1-3

53	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью**	м3 грунта	82,78	191,15	181,40	15823	15016	0	3159	20501
		НР - 72%; СП - 8%			9,75	43,25	807	3580		1519	
54	1124-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб**	км трубопровода	0,013	625091,20	267929,20	8126	3483	0	5497	14713
		НР - 99%; СП - 8%			357162,00	69950,82	4643	909		1090	
55	1107-0105-0201	**Плиты покрытий площадью до 1 м2. Демонтаж. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**	шт.сборных конструкций	4	451,89	114,39	1808	458	0	1731	3821
		НР - 118%; СП - 8%			337,50	29,19	1350	117		283	
56	1107-0601-0101	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж**	м 3 сборных конструкций	3,6	5058,60	2040,29	18211	7345	0	15515	36425
		НР - 118%; СП - 8%			3018,31	634,10	10866	2283		2698	
		Монтаж от УТ1(проектируемой) до существующей котельной									
57	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	95,74	31,78	31,78	3043	3043	0	804	4155
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	11,67	0	1117		308	
58	1124-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб**	км трубопровода	0,013	1471453,41	667018,30	19129	8671	407	12133	33763
		НР - 99%; СП - 8%			773110,00	169619,58	10050	2205		2501	
59	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	13,13	4662,00		61212		61212		66109
		СП - 8%								4897	
60	2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92**	шт.	2							
61	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	**Опоры скользящие**	т	-0,0027	425004,00		-1148		-1148	0	-1239
		СП - 8%								-92	
64	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Изольное покрытие труб в 1 слой**	м2	6,56	2568,66	80,11	16850	526	8426	5606	24253
		НР - 69%; СП - 8%			1204,14	34,36	7899	225		1797	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	1113-0501-0102 РСНБ РК 2015	Изольное покрытие труб. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	м2	6,56	1233,33	80,11	8091	526	4204	2475	11411
		НР - 69%; СП - 8%			512,40	34,36	3361	225		845	
66	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	1,67	36823,25	1676,46	61495	2800	19818	30530	99387
		НР - 76%; СП - 8%			23279,75	775,04	38877	1294		7362	
67	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	2,5718	22458,00		57757		57757	0	62378
		СП - 8%								4621	
68	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	поверхности покрытия	6,62	500,15	26,46	3311	175	947	1692	5404
		НР - 76%; СП - 8%			330,67	5,69	2189	38		400	
69	2110-0402-0403 РСНБ РК 2015	Фольгоизол марки СРФ 0,1-200 ГОСТ 20429-84	м2	7,613	1738,00		13231		13231	0	14290
		СП - 8%								1059	
70	2302-0101-3561	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08х18Н10Т, наружным диаметром и толщинами стенок 159 ммх4,5 мм-108 ммх4 мм ГОСТ 17378-2001	шт	2	34958,00		69916		69916	0	75509
		СП - 8%								5593	
71	1107-0105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Монтаж. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт.сборных конструкций	4	596,58	142,98	2386	572	127	2163	4914
		НР - 118%; СП - 8%			421,87	36,49	1687	146		364	
72	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты.	м 3 сборных конструкций	3,6	9007,64	2550,36	32428	9181	9664	19394	55968
		НР - 118%; СП - 8%			3772,89	792,63	13582	2853		4146	
73	2104-0302-0209	Плиты переурытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м 3	1,4	67140,00		93996	0	93996	0	101516
		СП - 8%					0	0		7520	
74	2104-0303-0102	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15	м 3	3,6	61709,00		222152	0	222152	0	239925
		СП - 8%					0	0		17772	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3:	Тенге				707818	51795	560710	100701	873200
							11681	2267	1023161	5376	
	Материалы		Тенге				560710				
		Накладные расходы	Тенге				100701				
		Сметная прибыль	Тенге				5376				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				873200				
		ИТОГО ПО АКТУ				1 827 515					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование				0					
		Нормативная трудоемкость -								4 681	
		Сметная заработная плата -					0				
		Итого по акту на подряд, тенге				1 827 515					
		Временные здания и сооружения 0,9%				16 448					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%				31 347					
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска				0					
		ИТОГО ПО АКТУ				1 875 310,29					
		Непредвиденные работы и затраты 2%				37 506,21					
		Итого сумма с учетом договорной скидки в текущих ценах				1 696 428,57					
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %				203 571,43					
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %				1 900 000,00					

Подрядчик:
ТОО "DK Proekt"

М. А. Шакиров

Субподрядчик:
ТОО " DK Energy"

Д. С. Шотабаев