Заказчик: ТОО "DK Proekt" РК, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, поселок Касыма Кайсенова, улица Аманжолова, здание 23
БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX
Подрядчик: ТОО "DK Energy" Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, Аксуатский с.о, с. Аксуат, ул. Уранхаева, 10
БИН 040140008686 БИК KCJBKZKX ИИК KZ368562203101646500 Акционерное общество "Банк ЦентрКредит "
Договор № 20-32 от 20 мая 2020 года
По объекту строительства: "Строительство инженерных сетей и благоустройство к 5-этажному 60-квартирному жилому дому в пос.Глубокое Глубоковского района "

Акт приёмки выполненных работ № 1
за период с мая по июль 2020 года

"Строительство инженерных сетей и благоустройство к 5-этажному 60-квартирному жилому дому в пос.Глубокое Глубоковского района "

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная ресурсная смета № 2-2-1

Бытовая канализация К1

Раздел 1 Монтажные работы

1	**1101-0101-0309**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**87,06**	181,86	172,36	15833	15006	0	3252	20612
					9,5	42,38	827	3690	–	1527	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0112	0,975072						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0245	2,13297						
2	**1101-0205-0303**	**Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;**	**м3 грунта**	**5,39**	2913,54	–	15704	–	–	11307	29172
					2913,54	–	15704	–	–	2161	

0101-0102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	2,976	16,04064						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
3 1101-0101-0310	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**31,94**	236,79	224,42	7563	7168	0	1554	9846
				12,37	55,2	395	1763	–	729	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0146	0,466324						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0319	1,018886						
4 1101-0205-0304	**Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;**	**м3 грунта**	**0,99**	4331,31	–	4288	–	–	3087	7965
				4331,31	–	4288	–	–	590	
0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	4,272	4,22928						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
5 1101-0206-0312	**Грунт скальный группы 7, глубина свыше 1 м. Рыхление клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора НР = 72 % ктрр1=1,75; ктрм1=1,75; кэкс1=1,75;**	**м3 грунта**	**119,855**	2203,71	2203,71	264126	264126	–	46765	335762
				–	541,92	–	64952	–	24871	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31325	37,5445788						

6	**1101-0101-0206**	**Грунты 7 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 НР = 72 % ktpp1=1,17; ktpм1=1,17; kэкс1=1,17;**	**м3 грунта**	**479,42**	162,01	145,31	77671	69665	0	31884	118319
					16,7	75,67	8006	36278	–	8764	
	0101-0102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	0,01556	7,4597752						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04306	20,6438252						
7	**1101-0104-0607**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с) при перемещении грунта до 5 м. Предварительно разрыхленный скальный грунт НР = 72 %**	**м3 грунта**	**601,53**	18,72	18,72	11261	11261	–	1611	13902
					–	3,72	–	2238	–	1030	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	1,082754						
8	**1101-0201-0102**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %**	**ного грунта**	**601,53**	61,1	61,1	36753	36753	–	10329	50849
					–	23,85	–	14346	–	3767	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	8,4154047						
9	**1101-0201-0108**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=2,000;**	**ного грунта**	**1203,06**	5,98	5,98	7194	7194	–	1568	9463
					–	1,81	–	2178	–	701	

0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00125	1,503825						
10 1101-0205-0504	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**49,77**	1591,14	–	79191	–	–	57018	147106
				1591,14	–	79191	–	–	10897	
0101-0102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	1,38	68,6826						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
11 1101-0102-0206	**Грунты 7 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3 (лишний грунт) НР = 72 % ктрр1=1,17; ктрм1=1,17; кэкс1=1,17;**	**м3 грунта**	**40,56**	227,86	207,96	9242	8435	8	3609	13879
				19,7	103,9	799	4214	–	1028	
0101-0102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	0,01837	0,7450872						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05924	2,4027744						
12 4102-0103-1012	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=2,630;**	**т**	**106,6728**	249		26562		–	–	28687
				–		–		–	2125	
13 1122-0501-0105	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %**	**убопровода**	**0,108**	423083,33	134731,48	45693	14551	918	34163	86244
				279851,85	39666,67	30224	4284	–	6388	
0101-0102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	247	26,676						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	4,12992						

16 1123-0601-0105	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %**	**ций колодца**	**1,568**	30044,28	6531,94	47109	10242	20017	20794	73335
				10745,97	2649,35	16850	4154	–	5432	
0101-0102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	9,655	15,13904						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,73	2,71264						
23 1108-0201-0109	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка (наращивание горловины) НР = 93 %**	**м3 кладки**	**0,1**	29520	2100	2952	210	2169	574	3808
				5730	440	573	44	–	282	
0101-0102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	5,95	0,595						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,036						

Итого по разделу 1	**948 949**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	156 857
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	444 611
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	138 141
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 112
- перевозка грузов, тенге	26 562
Накладные расходы, тенге	227 515
Сметная прибыль (8 %), тенге	70 292

Итого по смете	**948 949**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	156 857
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	444 611
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	138 141
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 112
- перевозка грузов, тенге	26 562
Накладные расходы, тенге	227 515
Сметная прибыль (8 %), тенге	70 292

Итого по акту:	**948 949**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	12 036
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,6 %)	15 006
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	13 879,99
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	19 057,58
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 26.03.18 г	1 008 928,57
- в текущих и прогнозных ценах	1 008 928,57
Налог на добавленную стоимость (12 %)	121 071,43
Всего по акту:	**1 130 000,00**
в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)	

Заказчик:
ТОО "DK Proekt"

_____ М. Р. Шакиров

Подрядчик:
ТОО " DK Energy"

_____ Д. С. Шотабаев