Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

« 30 » июля 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «DK Proekt», Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, поселок Касыма Кайсенова, улица Аманжолова, здание 23**
наименование организации, юридический адрес

в лице **менеджера проекта Шотабаева Дастана Сабитбековича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство с реконструкцией водопроводных сетей в селе Мукур город Семей Восточно-Казахстанская область» - Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область г. Семей, с. Мукур**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение " Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области ", руководитель Жакаев Болат Магауиянович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. б) субподрядными организациями

ТОО "DK Energy" лицензии № 15018596 от 19.10.2015 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Шотабаева Дархана Сабитбековича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «DK Build» лицензии № 20010313 от 17.07.2020 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Нургалиева Б.Т.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО "Индустрой-2" лицензии № 20007170 от 22.05.2020 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Магомадов М.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING" лицензии № 20003887 от 28.02.2020 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Әбілхасов М.Ә.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметной документации) **ТОО "Востокоблпроект", 23-17.;**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области", № 113-2 от 14.12.2018 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико – экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность сетей водопровода	км	20,779	20,779	20,779	20,779
Расчетное водопотребление: - среднесуточное Общее удельное водопотребление на одного человека в сутки	$м^3$/сут л/сут	328,05 235	328,05 235	328,05 235	328,05 235

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	9 030,8	9 030,8
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Построенная площадка насосной станции расположена в селе Мукур города Семей Восточно-Казахстанской области на расстоянии 80,6 м от существующей насосной станции. На земельном участке размещены повысительная насосная станция (комплектная) (поз. по ГП 1) и КТПНК 2х63 кВА-6/0,4 кВ (поз. по ГП 2).

Дорожная одежда проездов и площадок, рассчитанная на автомобильную нагрузку, выполненна нежёсткая, облегченного типа, с щебенистым покрытием, обработанным органическими вяжущими по ГОСТ 22245-90. Обочины из гравийно- песчаной смеси по ГОСТ 25607-2009 шириной 1,0 м.

Для озеленения территории предусмотрены рядовые посадки вяза. Для уменьшения пылящих поверхностей свободная от застройки территория засеяна многолетними травами. Устройство озеленения предусмотрено с учётом следующих требований: обеспечения минимального расстояния посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений; соблюдения размеров земляных комов, ям и траншей для посадки насаждений.

Для водоснабжения села принята система объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода. Категория централизованной системы водоснабжения села по степени обеспеченности – III согласно п. 7.4. СНиП РК 4-01-02-2009.

Водоснабжение запроектировано по следующей схеме: согласно техусловиям выполненны две врезки в существующие сети, которые подают воду к повысительной насосной станции при помощи повысительных насосов вода подается в село, где выполненна прокладка кольцевых водопроводных сетей и подводки к потребителям.

Водоводы от точек врезки до насосной станции и далее до кольцевых водопроводных сетей выполнены из полиэтиленовых труб PE 100 SDR 17 диаметром 160х9,5 мм, 280х16,6 мм по СТ ИСО 4427-2004.

На территории насосной станции трубопроводы выполненны из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 с весьма усиленной изоляцией.

Водопроводные сети выполненны из полиэтиленовых труб PE 100 SDR 17 диаметром 110х6,6мм, 160х9,5мм, PE 100 SDR 11 диаметром 25х3,2-63х5,8 мм по СТ РК ИСО 4427-2004.

В проекте выполненно устройство дюкера через существующую реку Мукур протаскиванием. Полиэтиленовые трубопроводы диаметром 160х9,5 мм размещены в стальных футлярах диаметром 377х9,0 мм.

Для пожаротушения установленнна комплектная повысительная установка HYDRO MX 1/1 2CR 90-3 (1 рабочих и 1 резервный насос) с подачей 114 м3/час, напором 45,0 м, мощность электродвигателя 22,0 кВт. В комплект входят трубопроводы обвязки и запорно-регулирующая арматура, водомерный узел, а также вентиляция, отопление, освещение и пожарная сигнализация.

Выполнено ограждение с соблюдением зоны санитарной охраны для водопроводной станции - не менее 15 м от стен здания насосной.

Основные показатели:

Среднесуточное водопотребление - 328,05 м3/сут.

Общая протяженность трубопроводов водоснабжения - 20779,0 м, в том числе:

подводки к потребителям - 5023,0 м.

Для электроснабжения объекта, выполненна установка двухтрансформаторной подстанции КТПН-2х63-6/0,4кВ. Питание КТПН осуществляется от вновь установленных вакуумных выключатлей в ячейках №19, №22 кабелем марки АСБл3х25мм², проложенным в траншее в земле.

Питание повысительной насосной станции осуществляется от проектируемой КТП-6/0,4кВ кабелем марки АВБбШв 5х16 мм², проложенным в траншее в земле.

Фундаменты под блочно-модульные здания – ленточные из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78* на цементно-песчаном растворе марки М50. Под основание фундаментов предусмотрено устройство бетонной подготовки из бетона класса В3,5 толщиной 100 мм.

Глубина заложения фундаментов насосной станции на отметке – минус 1,80 м, трансформаторной подстанции – на отметке минус 2,70 м.

Основанием фундаментов служат – пески мелкие со следующими характеристиками: СII=0,2 кПа; φII=31°; рII=1,68 г/см3; Е=27,0 МПа;

Отмостка по периметру зданий – асфальтобетонная, шириной 0,70 м.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август 2019 г.;**
месяц, год

окончание работ **июль 2020 г.;**
месяц, год

при продолжительности строительства: 8 месяцев

по норме или по проекту организации строительства: 8 месяцев

фактически: 11 месяцев (с учетом технологического перерыва в зимний период и согласно финансирования).

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов: ДА.

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: **Директор ГКП «СемейВодоканал» города Семей - Сагандыков Еркен Заманбекович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Строительство по рабочему проекту: «Строительство с реконструкцией водопроводных сетей в селе Мукур город Семей Восточно-Казахстанская область»
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «DK Proekt»**

Менеджер проекта **Шотабаев Дастан Сабитбекович**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

ЖШС "DK Proekt" ТОО
БИН 970340000010
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ, ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

М.П. (подпись, дата)