Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«27» декабря 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой», РК, Костанайская область, г. Костанай, улица Дорожников 2
наименование организации, юридический адрес
в лице руководителя **Токсамбаева Куаныша Батыровича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения села Бестобе, села Адаевка Камыстинского района Костанайской области»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является**: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Камыстинского района», в лице руководителя Елемисова Алмата Ерикбаевича**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация):
ТОО «Innovation Center Project», Государственная лицензия №000487 от 17.05.2007г., №23/19
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (-а) **Задания на проектирование от** «18» **сентября** 2019 **года**, **утверждённое**

Руководителем ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Камыстинского района», проект 23/19.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Водопотребление	тыс.м3/сут	206,40	206,40	206,40	206,40
Общая протяженность	км	64,717		64,716	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проеку	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных						

четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Площадка водозаборных сооружений

Площадка состоит из двух участков 1 и 2. Участки расположены западнее села Бестобе.

Генеральный план выполнен в соответствии с архитектурно-планировоным заданием и в увязке с существующим благоустройством.

Въезд на территорию участка предусмотрен с восточной стороны участка. Ширина проезда принята 4,5 метра. Расчет выполнен по требованиям СП РК 3.03-104-2014, как для внутри квартальных проездов.

Вертикальная планировка выполнена с учетом разработки минимального объема земляных работ, обеспечения водоотвода исходя из условий рельефа участка. Проект выполнен методом проектных горизонталей в увязке с прилегающей территорией.

Сток поверхностных вод от здания с проездов и площадок осуществляется в лотки проездов и по ним в за пределы участка.

Проект благоустройства территории выполнен с учетом обеспечения подъезда средств пожаротушения к зданиям.

Водоснабжение предусмотрено от двух скважин (1 рабочая + 1 резервная).

Скважины расположены на площадке водозаборных сооружений. С водозаборных скважин вода поступает на очистку. После очистки вода поступает в резервуары чистой воды - 2 резервуара по 300м³. Из резервуаров вода поступает в насосную станцию второго подъема. После насосной станции вода подается во внутриквартальные сети поселка двумя ветками по кольцевому водопроводу.

Раздел "Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения села Бестобе, села Адаевка Камыстинского района Костанайской области" выполнен на основании задания на проектирование и в соответствии со СН РК 4.01-01-2011, СП РК 4.01-101-2012, СН РК 4.01-03-2013, СП РК 4.01-103- 2013, СН РК 4.01-05-2002.

Водоснабжение сел запроектировано от общих водозаборных скважин. Скважины расположены на площадке водозаборных сооружений, расположенной в 9 км западнее села Бестобе. Далее вода подаётся по магистральному трубопроводу на площадку водопроводных сооружений, расположенную возле с. Бестобе. На площадке запроектированы очистные сооружения, резервуары и насосная станция второго подъема, рассчитанные на два села. От площадки насосной второго подъема вода подается в поселковую сеть с.Бестобе и по магистральному трубопроводу (11,3км) до с.Адаевка и далее в поселковую сеть с.Адаевка.

В настоящем разделе запроектированы магистральные трубопроводы от площадки водозаборных сооружений (площадка 1) до площадки водопроводных сооружений (площадка 2) и от площадки водопроводных сооружений (площадка 2 до с.Адаевка.

Водопроводная сеть запроектирована из полиэтиленовых напорных труб ПЭ 100 SDR17 "питьевая" по ГОСТ 18599-2001. Номинальное давление полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21 соответствует максимально допустимому рабочему давлению в трубе при температуре 20°С -1,0 МПа (10,0 кгс/см2), максимальное давление подаваемое в водопроводную сеть равно 0,6 МПа (6,0 кгс/см2). Данные трубы могут быть применены для прокладки проектируемого водопровода.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2023 г;**
месяц, год

окончание работ **декабрь 2024г;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **8** месяцев;

фактически **7,5** месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 95% и фактически применено 92% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ТОО "КАМЫСТЫ" в лице руководителя Ортаева Галымжана Мамырбековича.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральн
ый подрядчик) считает объект: **«Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения села Бестобе, села Адаевка Камыстинского района Костанайской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой», в лице руководителя Токсамбаева Куаныша Батыровича

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

место печати (при наличии)