Форма 2в пр.3

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Камыстинского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения села Бестобе, села Адаевка Камыстинского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения (№ 6-3-1) НВ1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 41 от 2022-08-11**

Акт приемки выполненных работ
№1

за сентябрь 2022 года

Составлен(а) 2019.4

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1	1101-0101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	38588,976		151,05	143,34	5828792	5531344	--	1163319	7551479
							7,71	34,16	297521	1318199		559369	
2	2	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1215		1851,70	--	2249811	--	--	1619864	4179248
							1851,70	--	2249811	--		309574	
3	3	1101-0205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5940		732,78	--	4352713	--	--	3133954	8085600
							732,78	--	4352713	--		598933	
4	4	1101-0104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	33177		17,95	17,95	595693	595693	--	160667	816869
							--	6,73	--	223149		60509	
5	5	1101-0104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 - разравнивание лишнего грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	483		17,96	17,96	8672	8672	--	2339	11892
							--	6,73	--	3249		881	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	1101-0104-0411	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	483	7,94 --	7,94 2,97	3834 --	3834 1436	--	1034 389	5258
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				13039515	6139543	--	6081177	20650346
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				6900045	1546033	--	1529655	
			Всего заработная плата	Тенге				13039515				
			Накладные расходы	Тенге					8446078			
			Сметная прибыль	Тенге				6081176				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1529655				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				20650346				
			Сметная заработная плата	Тенге								7471
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8446078			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				20650346				
			Сметная заработная плата	Тенге					8446078			7471
			РАЗДЕЛ 2. Водопровод хозяйственно-питьевой									
7	47	1122-0501-0105 **Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	12,57	442342,36 286273,00	147953,46 40576,58	5560243 3598452	1859775 510048	102016	4067414 770213	10397870
8	48	2301-0501-1316	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	12695,7	3521,00 --	-- --	44701560 --	-- --	44701560	-- 3576125	48277684
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				50261803	1859775	44803576	4067414	58675554
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3598452	510048	--	4346338	
			Материалы	Тенге				5560243				
			Всего заработная плата	Тенге				102017				
			Накладные расходы	Тенге					4108499			
			Сметная прибыль	Тенге				4067414				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				770213				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10397870				
			Сметная заработная плата	Тенге								3105
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					4108499			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				44701560				
			Сметная прибыль	Тенге				44701560				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3576125				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				48277684				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				58675555				
			Сметная заработная плата	Тенге								3105
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					4108499			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									79325900
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10498496				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7999318			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2056081			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						44803576		
			- Накладные расходы	Тенге							10148591	
			- Сметная прибыль	Тенге							5875993	

Итого сметная стоимость по акту — Тенге — 79325900

в том числе оборудование — 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого сметная стоимость СМР по главам 1-7							**79325900**		
		Непредвиденные работы и затраты 2%							1586518		
		Итого с непредвиденными работами и затратами							**80912418**		
		Итого с оборудованием							**80912418**		
		Итого в текущих ценах на 2020 год - с К=1,0	1						**80912418**		
		Итого в текущих ценах 2020 года - с К=1,050	1,05						**84958039**		
		Итого по акту в текущих ценах на 2020-2020г.г.							**84958039**		
		Скидка 5%							4247902		
		Итого со скидкой							**80710137**		
		НДС в текущих ценах (12 %)							9685216		
		Всего по акту в текущих ценах с учетом НДС (12 %)							**90395353,78**		

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой", БИН 990340001387

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жайнаков Ж.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):

Руководитель отдела ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Камыстинского района", БИН 100440017514

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Елемисов А.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора

ТОО "MSK Engineering" **Клышбаев О.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства

или эксперт(ы) авторского надзора :

Авторский надзор

ТОО «ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT» **Уалиева Ж.И.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)