Приложение 1

Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2014г

Заказчик: "Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" КММ

Подрядчик: ТОО «СтройИнНур»

Договор № 51 от 23.07.2013г. И доп.соглашение №1 от 03.02.2014г. ,доп соглашение №2 от 15.09.2014г.

Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей жилых массивов "Жигер","Рассвет","Проектировщик" в г.Тараз"

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ .	стоимость выполненных работ (тенге)							
		с начала года по отчетный месяц всего	в том числе			за отчетный месяц всего	в том числе		
			СМР	прочие затраты	оборудов. мебель инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов. мебель инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство водопроводных сетей жилых массивов "Жигер","Рассвет","Проектировщик" в г.Тараз"	190308582	190308582	0	0	9800268	**9800268**	0,00	0,00
	Итого	190308582	190308582			9800268	9800268		
	В том числе НДС 12%	20390205	20390205			1050029			
	Итого к оплате	**190308582**				**9800268**			
	В том числе НДС 12%	**20390205**				**1050029**			

Заказчик:

"Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" КММ

Руководитель отдела _____ **Қалдыбаев Н.**

Подрядчик:

ТОО "СтройИнНур"

Директор _____ **Лигай А.**

Заказчик: "Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бө і"КММ

Подрядчик: ТОО «СтройИнНур»

Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей жилых массивов "Жигер","Рассвет","Проектировщик" в г.Тараз"

Адрес: г.Тараз

Договор № 51 от 23.07.2013г. и доп.Соглашение №1 от 03.02.2014г.,доп.соглашение №2 от 15.09.2014г.

Акт №10

выполненных работ за сентябрь 2014г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	7960	21,55	4,52	171538	35979	131492	0,108	860
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	135559	–	97	–	–
11	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	45,9585	1158,7	152,52	53252	7010	12597	1,02	47
		м3 основания		153,68	57,15	7063	2627	130	0,279	13
		Раздел 2. Переход под ж/д дорогой								
33	Е22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм	0,066	10216,13	–	674	–	827	61,8	4
		км трубопровода		9630	–	636	–	130	–	–
		2.2. Колодцы								
		Раздел 3. Водовод								
		3.1. Трубопроводы								
85	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвыК=0,220;	32,604	1141,02	73,75	37202	2405	1432	0,144	5
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	697	380	133	0,041	1

86 E27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	148,2	485,3	15,35	71921	2275	2168	0,0336	5
	м2 покрытия		5,94	5,06	880	750	133	0,01766	3
87 E27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	296,4	57,74	–	17114	–	4	0,00009	–
	м2 покрытия		0,01	–	3	–	133	–	–

Раздел 4. Водопровод площадочные сети

4.1. Трубопроводы

128 E22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	5	411,46	17,71	2057	89	1551	1,4	7
	задвижка или клапан		231,75	6,75	1159	34	130	0,03	–
129 99-1-3	Задвижка диам 100мм	5	13255		66275				
	шт								
130 E22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	4	242,08	6,95	968	28	761	0,88	4
	задвижка или клапан		144	2,25	576	9	130	0,01	–
131 99-4-1	Задвижка диам 50мм	4	2495		9980				
	шт								
132 E22-37-1	Установка вантузов одинарных	2	13378,84	17,71	26758	35	727	1,62	3
	шт		272,25	6,75	545	14	130	0,03	–
133 E22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	381	0,88	2
	задвижка или клапан		144	2,25	288	5	130	0,01	–
134 99-1-2	Задвижка диам 50мм	2	7833		15666				
	шт								
135 E22-37-3	Установка гидрантов пожарных	24	18075,87	36,99	433821	888	9407	1,82	44
	шт		288	13,5	6912	324	130	0,07	2
140 E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	1	247994,13	49389,75	247994	49390	105862	312,7	313
	т фасонных частей		62775	18657	62775	18657	130	91,12	91
147 E27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвыК=0,220;	0,00132	1141,02	73,75	2	–	–	0,144	–

	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	–	–	133	0,041	–
148 E27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1026,8	485,3	15,35	498306	15761	15022	0,0336	35
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	6099	5196	133	0,01766	18
149 E27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	2053,6	57,74	–	118575	–	28	0,00009	–
	м2 покрытия								
			0,01	–	21	–	133	–	–
152 E22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	20	156,43	21,43	3129	429	3276	0,6	12
	фланец								
			126	–	2520	–	130	–	–
153 8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	20	492		9840				
	шт								
154 E22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	20	156,43	21,43	3129	429	3276	0,6	12
	фланец								
			126	–	2520	–	130	–	–
155 8-9-56	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 2,5 МПа, Dy 100 мм	20	688		13760				
	шт								

Раздел 5. Водопровод подводки к домам

5.1. Трубопровод

183 E22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	3,598	47611,09	17877,09	171305	64322	160897	173	622
	км трубопровода								
			29700	4698,68	106861	16906	130	18,1	65
184 99-5-2	Трубы СДР 17 диам 43,6К=1,010;	42,42	41		1739				
	м								
185 99-5-2	Трубы СДР 17 диам 27,1К=1,010;	3591,56	21		75423				
	м								
192 E22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	97	242,08	6,95	23482	674	18442	0,88	85
	задвижка или клапан								
			144	2,25	13968	218	130	0,01	1

5.2. Водомерный узел

5.3. Колодцы

222 E22-41-2	Устроиство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	16	39224,41	2104,76	627591	33676	62109	13,9	222
	м3 железобетонных и бетонных конструкций ... одцев		2362,5	623,48	37800	9976	130	2,475	40
223 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	16	89		1424				
	м3								
224 30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	5	5480		27400				
	м								
225 30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	1	2620		2620				
	м								

	Всего прямые затраты	**2732978**	**213462**	**2285**
		387345	**55118**	**234**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	2170333		
	Накладные расходы, тенге	530710		
	- заработная плата, тенге	79615		
	- трудоемкость, чел-ч	265		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	195821		
	Всего	**3459509**		
	Временные здания и сооружения (1,5 %)	51893		
	- сметная заработная плата, тенге	7403		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	42		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3 %)	44974		
	- сметная заработная плата, тенге	21244		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	129		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	35045		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	14055		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3607924**		
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**8621775**		
	- материалы, тенге	5187096		
	- сметная заработная плата, тенге	1435099		

Налог (2 %)	172435
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %,	**.94211**
НДС (12 %)	1055305
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9849516**
Всего с договорным коэффициентом 0,995	9800268
в том числе НДС 12 %	**1050029**

Заказчик :
Руководитель отдела
Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі"КММ

_____Қалдыбаев Н.

Тех. надзор :

_____ Умбеткалиев М.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройИнНур"

_____Лигай А.