Приложение 1

Типовая межведомственная форма КС 3 предоставляется

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2014г

Заказчик: "Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" КММ

Подрядчик: ТОО «СтройИнНур»

Договор № 51 от 23.07.2013г. И доп.соглашение №1 от 03.02.2014г.

Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей жилых массивов "Жигер","Рассвет","Проектировщик" в г.Тараз"

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ .	стоимость выполненных работ (тенге)							
		с начала года по отчетный месяц всего	в том числе			за отчетный месяц всего	в том числе		
			СМР	прочие затраты	оборудов. мебель инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов. мебель инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство водопроводных сетей жилых массивов "Жигер","Рассвет","Проектировщик" в г.Тараз	180508314	180508314	0	0	691874	**691874**	0,00	0,00
	Итого	180508314	180508314			691874	691874		
	В том числе НДС 12%	19340177	19340177			74129			
	Итого к оплате	**180508314**				**691874**			
	В том числе НДС 12%	**19340177**				**74129**			

Заказчик:

"Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" КММ

Руководитель отдела _____ **Қалдыбаев Н.**

Подрядчик:

ТОО "СтройИнНур"

Директор _____ **Лигай А.**

Цены региона Жамбылская обл. Форма 2В

Заказчик: "Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі"
Подрядчик: ТОО «СтройИнНур»
Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей жилых массивов "Жигер","Рассвет","Проектировщик" в г.Тараз"
Адрес: г.Тараз
Договор № 51 от 23.07.2013г и доп. Соглашение №1 от 03.02.2014г.

Акт № 9

выполненных работ за июнь 2014г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2000	27,84	26,18	55680	52360	171884	0,0115	39
		м3 грунта		1,66	7,2	3320	14400	97	0,025	85
2	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	2000	3,75	3,24	7440	6480	3180	0,00332	11
		м3 грунта		0,48	1,12	960	2240	97	0,00371	13
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	30	262,72	–	7882	–	8906	1,848	148
		м3 грунта		262,72	–	7882	–	113	–	–
7	30-8-92	Песок природный	0,715	775		554				
		м3								
8	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	1100	6,83	6,83	7513	7513	1995	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	2057	97	0,0061	21
9	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	1099,7	3,29	3,29	36180	36180	960	–	–
		м3 грунта								

			–	0,9		989,73	97	0,00294	10
10 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1997,23	21,55	4,52	43051	9050	33000	0,108	594
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	34021	–	97	–	–
11 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	3	1158,7	152,52	3476,1	457	822	1,02	51
	м3 основания		153,68	57,15	461	171	130	0,279	14

Всего	**261215**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	4028
- сметная заработная плата, тенге	2769
- нормативная трудоемкость, чел-ч	141
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3 %)	3497
- сметная заработная плата, тенге	7082
- нормативная трудоемкость, чел-ч	433
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2726
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1086
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**608587**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**608587**
- материалы, тенге	12798
- сметная заработная плата, тенге	29807
Налог (2 %)	12172
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**620759**
НДС (12 %)	74491
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**695250**
Всего с договорным коэффициентом 0,995	**691874**
в том числе НДС 12 %	**74129**

Заказчик
Руководитель отделА
"Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі"КММ
_____ Қалдыбаев Н.

Тех. надзор :
_____ Умбеткалиев М.Т.

Подрядчик
Директор ТОО "СтройИнНур"
_____ Лигай А.